

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO 2017	TEOCALTICHE	TEOCALTICHE	14EES0146M	TEOCALLINTZIN	BAS-REH-00297	\$ 6,617,225.70	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TEOCALLINTZIN, CCT 14EES0146M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2016	LA BARCA	PORTEZUELO	14DST0119I	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 52	BAS-REH-01202	\$ 1,517,606.53	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 52 CCT 14DST0119I, UBICADA EN LA LOCALIDAD PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	AMECA	JAYAMITLA	14DTV0474M	JUAN ALVAREZ	BAS-REH-01213	\$ 256,378.14	REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA JUAN ÁLVAREZ CCT 14DTV0474M, UBICADA EN LA LOCALIDAD JAYAMITLA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	GUADALAJARA	COL. GUADALUPANA	14EPR0246S	PLAN DE GUADALUPE	BAS-REH-02313	\$ 5,821,272.01	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE CCT 14EPR0246S, UBICADA EN LA COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	MAZAMITLA	MAZAMITLA	14EPR0610Z	BENITO JUAREZ	BAS-REH-02372	\$ 10,150,728.84	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, DOS CANCHAS DE VOLEIBOL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0610Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2018	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EPR0001Y	PRACTICA ANEXA A LA NORMAL	BAS-REH-02437	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA PRÁCTICA ANEXA A LA NORMAL CCT 14EPR0001Y, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,380,886.98
FAM POTENCIADO 2018	TONALÁ	20 DE NOVIEMBRE	14DES0096W	REVOLUCION MEXICANA	BAS-REH-02509	\$ 4,297,800.78	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "B" EN LA ESCUELA SECUNDARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CCT 14DES0096W, UBICADA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	ATOYAC	CUYACAPAN	14DPR2183L	ADOLFO LOPEZ MATEOS	BAS-REH-02613	\$ 4,934,355.22	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "F" Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR2183L, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUYACAPAN, MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	PUERTO VALLARTA	BUENOS AIRES	14DES0091A	ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 84	BAS-REH-02733	\$ 1,374,143.78	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 84 CCT 14DES0091A, UBICADA EN LA COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	MEZQUITIC	EL CAJON	14DPB0023J	NICOLAS BRAVO	BAS-REH-02780	\$ 4,397,917.37	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CCT 14DPB0023J, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CAJÓN, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	PIHUAMO	EL NARANJO	14DTV0587P	GUADALUPE VICTORIA	BAS-CONA-03029	\$ -	TERMINACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE POR SUSTITUCIÓN, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CCT 14DTV0587P, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,000,000.00
FAM BASICA 2023	AYOTLÁN	SANTA RITA	14DTV0200X	EMILIANO ZAPATA	BAS-REH-03154	\$ 7,738,785.08	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, TALLER DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, REHABILITACIONES DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B", INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DTV0200X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES BASICA 2018	MASCOTA	YERBABUENA	14DTV0298Y	BENITO JUAREZ	BAS-REH-03167	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CCT 14DTV0298Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD YERBABUENA, MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,391,898.00
FAM BASICA 2023	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EPR0249P	REPUBLICA DE PANAMA	BAS-REH-03180	\$ 7,263,442.32	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" Y RESTAURACION INTEGRAL DE MONUMENTO (GARITA PIEDRAS NEGRAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ CCT 14EPR0249P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES BASICA 2018	ZAPOPAN	UNIDAD ESTATUTO JURIDICO	14DJN0030D	JUAN LUIS VIVES	BAS-REH-03201	\$ -	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, ANDADOR DE LIGA, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES CCT 14DJN0030D, UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ESTATUTO JURÍDICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 354,135.00

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2023	PONCITLÁN	SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE	14DJN0340H	GABRIELA MISTRAL	BAS-CONA-03235	\$ 5,476,807.30	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14DJN0340H, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SANTA CRUZ DEL VALLE	14EJN10830	JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA	BAS-CONA-03297	\$ 4,462,782.66	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSÉ ARREOLA ZÚÑIGA CCT 14EJN10830, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	VALLE DE JUÁREZ	VALLE DE JUAREZ	14EPR0825Z	DONATO GUERRA	BAS-REH-03340	\$ -	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA PRIMARIA DONATO GUERRA CCT 14EPR0825Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUAREZ, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 9,000,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	CUAUTITLAN (PUEBLO NUEVO)	14DST0075B	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 75	BAS-REH-03368	\$ 4,273,842.87	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 75 CCT 14DST0075B, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUAUTITLÁN (PUEBLO NUEVO), MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	TALA	EL REFUGIO	14DST0090U	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90	BAS-CONA-03460	\$ 3,868,998.33	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO "B" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90 CCT 14DST0090U, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EJN0095M	GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ	BAS-CON-03519	\$ 1,989,993.75	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ CCT 14EJN0095M, UBICADO EN LA COLONIA CARRILLO PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	CONCEPCION DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO)	14DST0082L	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 82	BAS-REH-03555	\$ 10,128,764.55	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 82 CCT 14DST0082L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO), MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	RANCHO ALEGRE	14DJN0547Z	MARIANA GUADALUPE GALLO ALVAREZ	BAS-CONA-03695	\$ 8,898,706.82	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, PÓRTICO, CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO "A", INGRESO PEATONAL, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ASTA BANDERA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIANA GUADALUPE GALLO ÁLVAREZ CCT 14DJN0547Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	SAN GABRIEL	OJO DE AGUA	14DJN0381H	LUIS DONALDO COLOSIO	BAS-CONA-03869	\$ 6,382,499.35	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, BODEGA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO CCT 14DJN0381H, UBICADO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	ATOTONILCO EL ALTO	FRACC. VISTAS DEL MAGUEY	14DES0124B	FRANCISCO MARQUEZ	BAS-CONA-03888	\$ -	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO, UN MODULO DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, AREA ADMINISTRATIVA, ESCALERA Y BIBLIOTECA, TRABAJOS DE REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO B, PINTURA EN EDIFICIO B Y PLANTA BAJA DE EDIFICIO F, SUSTITUCION DE PUERTAS Y CERRADURAS EN EDIFICIO F, COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE EN EXTERIORES, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE INGRESO TIPO, REHABILITACION DE CUBIERTA EXISTENTE EN PATIO CIVICO DE LA SECUNDARIA FRANCISCO MARQUEZ CCT 14DES0124B, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL MAGUEY, EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 24,500,000.00
FAM REMANENTES BASICA 2019	GUADALAJARA	COL. INDEPENDENCIA	14DJN0148B	MA SANTOS DELGADILLO VDA YAÑEZ	BAS-REH-03923	\$ 718,402.70	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN EL JARDÍN DE NIÑOS MA. SANTOS DELGADILLO VDA YAÑEZ CCT 14DJN0148B, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	1	BASICA	EN EJECUCION	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	EL ARENAL	EL ARENAL	14EES0462A	MIXTA F 8	BAS-REH-03934	\$ -	TRABAJOS DE REAHABILITACION INTEGRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA MIXTA F 8 CCT 14EES0462A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 14,693,892.84
FAM POTENCIADO 2017	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	14DST0002J	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2	BAS-REH-03970	\$ 1,081,878.98	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CCT 14DST0002J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	CHAPULTEPEC COUNTRY	14DPR2340L	ANTONIO CASO	BAS-REH-03977	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN (RAMPAS) EN LA PRIMARIA ANTONIO CASO CCT 14DPR2340L, UBICADA EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC COUNTRY, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 116,868.47
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18	TOMATLÁN	LAS DELICIAS	14DJN0918Z	ESTEFANIA CASTAÑEDA	BAS-CONA-04051	\$ -	OBRA COMPLETARÍA DE UN AULA DIDÁCTICA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA CCT 14DJN0918Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 458,982.81
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LA UNION DEL CUATRO (SAN JOSE DEL VALLE)	14EES0093Y	RAMON LOPEZ VELARDE	BAS-REH-04126	\$ 1,440,482.80	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE CCT 14EES0093Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TIZAPÁN EL ALTO	TIZAPAN EL ALTO	14DBP0010F	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 6/8 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	MSUP-ES-04565	\$ 20,939.90	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	TOMATLÁN	JOSE MA. MORELOS (AGUA PALOMA)	14DST0039X	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 108	BAS-REH-04688	\$ 1,325,884.66	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 108 CCT 14DST0039X, UBICADA EN LA LOCALIDAD JOSÉ MA. MORELOS (AGUA PALOMA), MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	FRACC. HUERTA VIEJA	14EJN1051W	ROBERTO CUELLAR GARCIA	BAS-ES-05491	\$ -	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL TRABAJO BAS-REH-03374.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 56,840.00
FAM BASICA 2023	TAMAZULA DE GORDIANO	SAN VICENTE	14EPR0703P	JOSE MARIA VIGIL	BAS-REH-05678	\$ 12,333,790.35	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS, INGRESO PEATONAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, BARRA PERIMETRAL, ASTA BANDERA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA VIGIL CCT 14EPR0703P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2017	AYUTLA	AYUTLA	14EPR0969W	ELVIRA TOPETE G	BAS-CONA-05684	\$ 5,073,666.62	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA TOPETE G CCT 14EPR0969W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017	LAGOS DE MORENO	ORILLA DEL AGUA	14DJN109INF	NUEVA CREACIÓN	BAS-REH-05716	\$ -	CONEXIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CCT 14DJN109INF, UBICADO EN LA LOCALIDAD ORILLA DEL AGUA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	NO FORMALIZADO	\$ 100,482.20
RENDIMIENTOS FAM POTENCIADO 2021	JOCOTEPEC	ZAPOTITAN DE HIDALGO	14DPR0531O	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BAS-REH-05732	\$ 1,193,954.37	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y NÚCLEO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR0531O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. TERCERA ETAPA.	1	BASICA	SUSPENSIÓN	
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	ZAPOPAN	AGRICOLA	14DST0114N	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 114	BAS-REH-05797	\$ 1,439,864.50	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 114 CCT 14DST0114N, UBICADA EN LA COLONIA AGRÍCOLA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	VILLA CORONA	EL BARRO	14DPR1284C	FRANCISCO I MADERO	BAS-CONA-05995	\$ 6,562,566.16	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CCT 14DPR1284C, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL BARRO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2015	LAGOS DE MORENO	LOS JACALES	14DPR1807S	GABRIELA MISTRAL	BAS-CONA-06017	\$ 1,235,843.03	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CCT 14DPR1807S, UBICADA EN LA COLONIA LOS JACALES, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO 2015	TONALÁ	LA GUADALUPANA	14DJN2063I	ROBERTO CUELLAR GARCIA	BAS-CONA-06026	\$ 843,001.30	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO CUÉLLAR GARCÍA CCT 14DJN2063I, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	GUADALAJARA	COL. INDEPENDENCIA	14USU0230T	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD	SUP-CON-06098	\$ 3,173,181.44	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BIOTERIO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD CCT 14USU0230T, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES BASICA 2018	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	EL PASO DE GUADALUPE	14DTV0486R	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	BAS-REH-06408	\$ -	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS Y SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CCT 14DTV0486R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PASO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 312,845.00
FAM POTENCIADO 2018	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	CONCEPCION DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO)	14EPR0568A	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BAS-REH-06427	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0568A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO), MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 200,000.00
FAM BASICA 2023	CASIMIRO CASTILLO	TECOMATES (PIEDRA PESADA)	14DPR1522N	BENITO JUAREZ	BAS-REH-06451	\$ 3,587,926.43	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" Y REHABILITACION DE EDIFICIOS "A", "B" Y "E" EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 14DPR1522N, UBICADA EN LA LOCALIDAD TECOMATES (PIEDRA PESADA), MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	EL MIRADOR (FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR)	14DPR4037O	JACINTO CANEK	BAS-CON-06489	\$ 406,686.05	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK CCT 14DPR4037O, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR (FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR), MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2016	LA HUERTA	LA HUERTA	14EPR1471W	MELCHOR OCAMPO	BAS-REH-06492	\$ 903,554.10	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 14EPR1471W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUERTA, JALISCO.	1	BASICA	EN PROCESO JURÍDICO	
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	OCOTLÁN	OCOTLAN	14DPR0672N	VALENTIN GOMEZ FARIAS	BAS-ES-06512	\$ -	ANÁLISIS Y DICTAMEN ESTRUCTURAL.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 74,014.96
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	AMACUECA	AMACUECA	14EPR0016Z	16 DE SEPTIEMBRE	BAS-REH-06525	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CCT 14EPR0016Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,076,783.11
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	PUERTO VALLARTA	IXTAPA	14DPT0017O	CONALEP PUERTO VALLARTA II	MSUP-REH-06531	\$ -	TRABAJOS DE TERMINACIÓN EN EL CONALEP PUERTO VALLARTA II CCT 14DPT0017O, UBICADO EN LA LOCALIDAD IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,594,872.78
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	JALOSTOTILÁN	JALOSTOTITLAN	14EPR0541U	ALFREDO R PLASCENCIA	BAS-REH-06533	\$ 3,711,289.40	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO R. PLASCENCIA CCT 14EPR0541U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTILÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	TEPATITLÁN DE MORELOS	JARDINES DE LA RIVERA	14DPR4027H	FRANCISCO MEDINA ASCENCIO	BAS-REH-06539	\$ 7,204,078.88	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, BARRA PERIMETRAL, ANDADORES Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CCT 14DPR4027H, UBICADA EN LA LOCALIDAD JARDINES DE LA RIVERA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	TOTOTLÁN	LINDAVISTA	14EPR1125N	ESTEBAN BACA CALDERON	BAS-REH-06541	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, TERRAZA-COMEDOR, MURO-REJA PERIMETRAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN BACA CALDERÓN CCT 14EPR1125N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,000,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	14ETC0029O	CECYTEJ SAN JUAN DE LOS LAGOS	MSUP-REH-06563	\$ -	TRABAJOS DE CONEXIÓN DE DRENAJE DEL MÓDULO DE BAÑOS EN EL CECYTEJ SAN JUAN DE LOS LAGOS CCT 14ETC0029O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 451,537.92
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	VALLE DE LOS OLIVOS	14DJN2157X	ARCO IRIS	BAS-REH-06761	\$ -	MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS ARCO IRIS CCT 14DJN2157X, UBICADO EN LA LOCALIDAD VALLE DE LOS OLIVOS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,000,000.00

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	SAYULA	USMAJAC	14DST0093R	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 93	BAS-REH-06762	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 93 CCT 14DST0093R, UBICADA EN LA LOCALIDAD USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,537,999.66
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	COLOTLÁN	COLOTLAN	14USU0002Z	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	SUP-REH-06764	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMINO PERIMETRAL, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,345,318.50
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	COLOTLÁN	COLOTLAN	14USU0002Z	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	SUP-REH-06766	\$ 831,344.65	REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2016	TONALÁ	SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS	14DTV0082Z	FRANCISCO J MUJICA	BAS-REH-06928	\$ 4,119,060.91	REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA FRANCISCO J MUJICA CCT 14DTV0082Z, UBICADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2017	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	EL CAPULIN O LOS AGAVES	14DES0127Z	FRANCISCO QUINTANILLA	BAS-REH-07077	\$ 1,134,644.99	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B" Y "G" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO QUINTANILLA CCT 14DES0127Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN O LOS AGAVES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	JUANACATLÁN	FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA	14DES0139D	LUIS MONTEJANO	BAS-CON-07103	\$ 2,846,055.55	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS MONTEJANO CCT 14DES0139D, UBICADA EN EL FRACC. VILLAS DE ANDALUCÍA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	EL ARENAL	LOS SAUCES	14DPR3182T	ELIAS NANDINO VALLARTA	BAS-CON-07104	\$ -	TERMINACION DE TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ELIAS NANDINO VALLARTA CCT 14DPR3182T, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS SAUCES, MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,500,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO)	14DPR1601Z	FRATERNIDAD	BAS-REH-07107	\$ 2,143,876.70	CONSTRUCCION DE CASETA PARA HIDRONEUMATICO, MURO-REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	ZAPOPAN	ZAPOPAN	14ETC0001X	CECYTEJ VALENTIN GÓMEZ FARIAS (LA CONSTITUCION ZAPOPAN)	MSUP-CON-07108	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CIVICO Y ADAPTACIÓN A CANCHA DE USOS MULTIPLES, ASI COMO TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR (INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, PUNTA POSTE, COLOCACIÓN DE PASTO Y ARBOLADO), EN EL CECYTEJ LA CONSTITUCION ZAPOPAN CCT .NUEVA CREACION CECYTEJ ZAPOPAN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 3,200,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	AYOTITLAN	14DPR1960M	ADOLFO LOPEZ MATEOS	BAS-REH-07109	\$ 5,740,325.82	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1960M, UBICADA EN LA LOCALIDAD AYOTITLÁN, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	GÓMEZ FARIÁS	GOMEZ FARIAS (SAN SEBASTIAN)	14ECB0003R	COBAEJ # 3	MSUP-REH-07126	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL COBAEJ NO 3 CCT 14ECB0003R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARIÁS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIÁS, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 5,000,000.00
FAM BASICA 2023	ZAPOPAN	TESISTAN (SAN FRANCISCO TESISTAN)	14EES0099S	JESUS MARIO RIVAS SOUZA	BAS-REH-07152	\$ 13,098,866.87	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, CUBO DE ESCALERAS, INGRESO PEATONAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS MARIO RIVAS SOUZA CCT 14EES0099S, UBICADA EN LA LOCALIDAD TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2017	AHUALULCO DE MERCADO	AHUALULCO DE MERCADO	14UBH0078U	PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO	MSUP-CON-07166	\$ 1,789,997.48	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO CCT 14UBH0078U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO 2017	TEUCHITLÁN	TEUCHITLAN	14UBH01660	EXTENSIÓN TEUCHITLÁN	MSUP-CON-07167	\$ 554,648.40	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSIÓN TEUCHITLÁN CCT 14UBH01660, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUCHITLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
CONVENIO IDEFT 2019-2020	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO)	14EIC0001M	IDEFT 1	MSUP-REH-07170	\$ 2,001,732.27	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE MANIOBRA PARA CAPACITACIÓN EN LA CONDUCCIÓN DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA PESADA, EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO IDEFT 1 CCT 14EIC0001M, UBICADO EN LA COLONIA LOS TULIPANES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. CUARTA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2015	ACATIC	EL REFUGIO (PAREDONES)	14DJN0910H	JUSTO SIERRA	BAS-REH-07171	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CCT 14DJN0910H, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO (PAREDONES), MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO.	1	BASICA	NO FORMALIZADO	\$ 1,986,777.86
FAM POTENCIADO 2016	TONALÁ	CONSTANCIO HERNANDEZ ALVIRDE	14DJN1997J	RAMON GARCIA RUIZ	BAS-REH-07174	\$ 2,813,998.05	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN GARCÍA RUIZ CCT 14DJN1997J, UBICADO EN LA LOCALIDAD CONSTANCIO HERNÁNDEZ ALVIRDE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2016	TUXPAN	LA HIGUERA	14DPR1197H	NIÑOS HEROES	BAS-REH-07176	\$ 4,270,761.22	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DPR1197H, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2017	ZAPOPAN	LAS ARBOLEDAS	14MSU0108J	NORMAL DE EDUCADORAS DE GUADALAJARA	SUP-REH-07180	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14MSU0108J, UBICADA EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 449,147.27
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	EL SAUZ	14DPR4009S	ADOLFO LOPEZ MATEOS	BAS-REH-07272	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT 14DPR4009S, UBICADA EN LA LOCALIDAD INFONAVIT EL SAUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,500,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	JUANACATLÁN	LA AURORA	14DPR28900	NIÑO ARTILLERO	BAS-REH-07390	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR28900, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 485,923.41
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	VILLA PURIFICACIÓN	EL MIRADOR	14DPR2170H	LAZARO CARDENAS DEL RIO	BAS-REH-07394	\$ 120,472.51	REHABILITACIÓN DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS: VICENTE GUERRERO CCT 14DPR2139Y, LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CCT 14DPR2170H, VENUSTIANO CARRANZA CCT 14DPR3386N Y EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 14DTV0102W, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO.	1	BASICA	TERMINADO	
FAM BASICA 2023	COCULA	SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE ACUÑA)	14DPR1456E	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BAS-REH-07416	\$ 12,017,996.78	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS, MURO-REJA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANDADORES DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR1456E, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE ACUÑA), MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS ESTRUCTURALES 2022	GUADALAJARA	ARTESANOS	14EPR1265N	21 DE MARZO	BAS-ES-07646	\$ 385,300.43	DICTAMEN ESTRUCTURAL, ASÍ COMO UN PROYECTO DE RESTAURACIÓN.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14EUT0002X	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SUP-ES-07649	\$ 20,880.00	ESTUDIO GEOFÍSICO MEDIANTE TENDIDO DE GEO-RADAR PARA LA LOCALIZACIÓN DE OQUEDADES EN EL SUBSUELO.	1	SUPERIOR	TERMINADO	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
CONVENIO UNIDADES ACADEMICAS TEC MM 2021	ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	14EIT0008W	INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA ZAPOTLANEJO	SUP-REH-07654	\$ 1,985,737.18	INTERCONEXIÓN DE VOZ Y DATOS, TUBERÍA PARA CABLEADO Y EQUIPO DE WIFI EN LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ: UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO CCT 14EIT0008W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO: UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA CCT 14EIT0012I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO: CAMPUS ARANDAS CCT 14EIT0003A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO: UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJÍO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
CONVENIO UNIDADES ACADEMICAS TEC MM 2021	MASCOTA	MASCOTA	14EIT0012I	INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA MASCOTA	SUP-CON-07655	\$ 2,662,820.62	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA MASCOTA CCT 14EIT0012I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
CONVENIO UNIDADES ACADEMICAS TEC MM 2021	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO	14EIT0009V	INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA TAMAZULA DE GORDIANO	SUP-REH-07670	\$ 615,998.95	INTERCONEXIÓN DE VOZ Y DATOS, TUBERÍA PARA CABLEADO Y EQUIPO DE WIFI, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO CCT 14EIT0009V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TOMATLÁN	VICENTE GUERRERO (LAS LOMAS COLORADAS)	14DPR0016A	ROSA MARISCAL	BAS-REH-07686	\$ -	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 7,098,000.00
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	TONALÁ	FRACC. RESIDENCIAS EL PRADO	14DJN2223F	GONZALO CHAPELA Y BLANCO	BAS-ES-07722	\$ -	VISITA, DICTAMEN, REVISION ESTRUCTURAL Y REFORZAMIENTO DE DOS EDIFICIOS DE AULAS DE UN NIVEL CADA UNO	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 51,040.00
FAM POTENCIADO 2017	GUADALAJARA	COL. INDEPENDENCIA	14UBH0087B	PREPARATORIA N° 11	MSUP-REH-07806	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 CCT 14UBH0087B, UBICADA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 370,854.42
FAM POTENCIADO 2018	CHAPALA	CHAPALA	14EPR0195B	EUGENIO ZUÑIGA	BAS-REH-07807	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA EUGENIO ZUÑIGA CCT 14EPR0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,213,145.42
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	PONCITLÁN	LA CANTERIA DE MEZCALA	14DPR2028T	AMADO NERVO	BAS-REH-07823	\$ 547,707.56	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, EN LA PRIMARIA AMADO NERVO CCT 14DPR2028T, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA CANTERIA DE MEZCALA, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	LA HUERTA	AGUA CALIENTE DE APAZULCO	14DST0103H	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 103	BAS-REH-07824	\$ 458,826.18	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 103 CCT 14DST0103H, UBICADA EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE DE APAZULCO, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	BOLAÑOS	BAJO DEL TULE	14INTERCUL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO	SUP-ES-07943	\$ 31,698.47	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROGRAMA 2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, FRENTE 3.	1	SUPERIOR	TERMINADO	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	14EMS0062N	EMSAD SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	MSUP-REH-07959	\$ -	CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, CUBO DE ESCALERAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, AULA DE COMPUTO (TALLER DE INFORMATICA) Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA CCT 14EMS0062N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 7,699,356.93

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2023	TONALÁ	FRACC. PRADOS DE LA CAÑADA	14EJN1098Q	JORGE GONZALEZ CAMARENA	BAS-CONA-07961	\$ 9,408,748.79	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, MURO-REJA PERIMETRAL, ANDADOR DE LIGA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CANAL PLUVIAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JORGE GONZÁLEZ CAMARENA CCT 14EJN1098Q, UBICADO EN EL FRACC. PRADOS DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	TONALÁ	JARDINES DE LA CRUZ	14DJN2230P	CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA	BAS-CONA-07962	\$ 8,559,736.97	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA EN EDIFICIO "C", REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CANAL PLUVIAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA CCT 14DJN2230P, UBICADO EN LA LOCALIDAD JARDINES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2017	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	14USU0220M	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLAN	SUP-CON-07999	\$ 21,515,759.08	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CLÍNICAS "CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (CAMI)", EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLÁN DE MORELOS CCT 14USU0220M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2017	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	14EJN0105C	MIGUEL HIDALGO	BAS-CON-08014	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CCT 14EJN0105C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,218,630.48
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	PUERTO VALLARTA	LAS GAVIOTAS	14DPT0012T	CONALEP # 75	MSUP-ES-08078	\$ 23,691.49	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO MSUP-CON-07971.	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y TOPOGRAFICOS 2019	BOLAÑOS	BAJIO DEL TULE	14INTERCUL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO	SUP-ES-08081	\$ -	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL TRABAJO SUP-CON-07828.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 44,726.15
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	14EPR0106S	CHAPULTEPEC	BAS-REH-08094	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA CHAPULTEPEC CCT 14EPR0106S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 40,000,000.00
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-CON-08096	\$ 2,199,999.91	TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO CCT 14EUT0001Y, UBICADA EN LA COLONIA 1 DE MAYO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	PUERTO VALLARTA	LAS JUNTAS	14ECB0007N	COBAEJ # 7	MSUP-ES-08098	\$ 23,691.49	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO MSUP-CON-07968.	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	CABO CORRIENTES	CABO CORRIENTES (EL TUITO)	14EPR0130S	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BAS-REH-08144	\$ 219,119.79	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0130S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	COCULA	COL. VILLA DE CAZAREZ	14DPR3802K	IDOLINA GAONA DE COSIO	BAS-REH-08147	\$ 2,717,527.04	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSÍO CCT 14DPR3802K, UBICADA EN LA COLONIA VILLA DE CÁZARES, MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	COCULA	SANTA TERESA	14DTV0241X	SALVADOR ALVARADO	BAS-REH-08149	\$ 859,399.69	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL Y ASTA BANDERA EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR ALVARADO CCT 14DTV0241X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOS SILOS	14DES0131L	JOSE MARIANO MICHELENA	BAS-REH-08150	\$ -	INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR Y TRABAJOS DE LA RED ELÉCTRICA., EN LA SECUNDARIA JOSE MARIANO MICHELENA CCT 14DES0131L, UBICADA EN LA COLONIA LOS SILOS, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,500,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO	14DST0009C	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 9	BAS-REH-08152	\$ 831,171.75	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "D", "E" "H" Y "J" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 CCT 14DST0009C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	SANTA ELENA ESTADIO	14MSU0107K	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE JALISCO	SUP-REH-08162	\$ 199,347.81	TRABAJOS DE PINTURA EN BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE JALISCO CCT 14MSU0107K, UBICADA EN LA COLONIA SANTA ELENA ESTADIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2017	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SANTA CRUZ DEL VALLE	14UBH0223P (14UBH02INF)	PREPARATORIA NUEVA	MSUP-CON-08175	\$ 6,901,177.30	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA NUEVA CREACIÓN CCT 14UBH0223P (14UBH02INF), UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	GÓMEZ FARIAS	GOMEZ FARIAS (SAN SEBASTIAN)	14ECB0003R	COBAEJ # 3	MSUP-ES-08188	\$ 40,109.38	INSPECCIÓN VISUAL DE CARCAMO DE RETENCIÓN.	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
FAM POTENCIADO 2017	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-CON-08200	\$ -	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MALLA PERIMETRAL Y ESTACAS DE CONCRETO, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 996,244.44
FAM POTENCIADO 2017	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO (YAHUALICA)	14UBH0155I	PREPARATORIA TEPATITLAN MODULO YAHUALICA	MSUP-CON-08201	\$ 2,050,164.06	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA TEPATITLÁN MÓDULO YAHUALICA CCT 14UBH0155I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2016	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-CON-08206	\$ -	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 3,857,516.75
FAM BASICA 2023	QUITUPAN	LA TINAJA	14DPR1975O	MARIANO MATAMOROS	BAS-REH-08242	\$ 2,931,768.03	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CCT 14DPR1975O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA TINAJA, MUNICIPIO DE QUITUPÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2016	TONALÁ	TONALA	14USU0008T	CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	SUP-CON-08253	\$ 1,957,453.54	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ CCT 14USU0008T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 2.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2017	TONALÁ	TONALA	14USU0008T	CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	SUP-CON-08254	\$ 5,559,212.37	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ CCT 14USU0008T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 1.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2017	TONALÁ	TONALA	14USU0008T	CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	SUP-CON-08255	\$ 996,014.28	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ CCT 14USU0008T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 3.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2023	LAGOS DE MORENO	MATAMOROS LOS HOYOS	14DJN2188Q	TORNASOL	BAS-CONA-08302	\$ 1,824,353.90	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, BANDA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS TORNASOL CCT 14DJN2188Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD MATAMOROS LOS HOYOS, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	TEPATITLÁN DE MORELOS	LA LOMA	14DPR1006A	LIBERTAD	BAS-CONA-08307	\$ 4,396,999.96	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, BODEGA, MURO-REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CCT 14DPR1006A, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA LOMA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	AUTLÁN DE NAVARRO	LOS COLOMOS	14DPR3632G	EMILIANO ZAPATA	BAS-CONA-08309	\$ 7,667,308.71	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA EN EDIFICIO "B", REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, MURO-REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR3632G, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS COLOMOS, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	VILLA HIDALGO	COL. MIRASOLES	14DES0133J	CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA	BAS-CONA-08314	\$ 1,546,250.28	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, ANDADOR DE LIGA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA CCT 14DES0133J, UBICADA EN LA COLONIA MIRASOLES, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TECHALUTA DE MONTENEGRO	EL ZAPOTE (SAN MIGUEL DEL ZAPOTE)	14EPR0718R	LAURO MONTENEGRO	BAS-REH-08332	\$ 3,750,909.96	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURO MONTENEGRO CCT 14EPR0718R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE (SAN MIGUEL DEL ZAPOTE), MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2021	TONILA	TONILA	14UBH0162S	PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN, MÓDULO TONILA	MSUP-CON-08336	\$ 2,646,893.79	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN, MÓDULO TONILA CCT 14UBH0162S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	GUADALAJARA	SECTOR REFORMA CUARTEL I SECCIO	14EPR0345S	ABEL AYALA	BAS-ES-08342	\$ -	VISITA, DICTAMEN, REVISIÓN ESTRUCTURAL Y REFORZAMIENTO DE DOS EDIFICIOS DE AULAS DE DOS NIVELES CADA UNO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 131,683.20
ESTUDIOS ESTRUCTURALES 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EPR0249P	REPUBLICA DE PANAMA	BAS-ES-08370	\$ 547,428.68	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y DICTÁMENES ESTRUCTURALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROGRAMA 2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. FRENTE 3.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	ATENGUILLO	ATENGUILLO	14UBH0099G	MODULO ATENGUILLO (AMECA)	MSUP-REH-08376	\$ 1,321,001.12	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA MÓDULO ATENGUILLO (AMECA) CCT 14UBH0099G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES SUPERIOR 2020	GUADALAJARA	HUENTITAN EL BAJO	14USU0140A	"CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO"	SUP-CON-08378	\$ 526,743.84	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUENTITÁN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	AMECA	LA ESPERANZA	14USU0003Y	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	SUP-CON-08380	\$ 1,247,534.61	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. TERCERA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2018	ATENGUILLO	ATENGUILLO	14UBH0099G	MODULO ATENGUILLO (AMECA)	MSUP-CON-08414	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA MÓDULO ATENGUILLO (AMECA) CCT 14UBH0099G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. CUARTA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 121,594.10
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	AMECA	LA ESPERANZA	14USU0003Y	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	SUP-CON-08426	\$ 775,993.16	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. QUINTA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	GUADALAJARA	HUENTITAN EL BAJO	14USU0140A	"CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO"	SUP-CON-08428	\$ 1,212,313.75	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUENTITÁN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	SAN MARTÍN HIDALGO	EL SALITRE	14DJN0732V	JAIME TORRES BODET	BAS-CON-08475	\$ 1,782,105.20	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ASTA BANDERA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA EN EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CCT 14DJN0732V, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TALA	EL REFUGIO	14DML0076Y	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EL REFUGIO	BAS-CON-08476	\$ 2,520,740.17	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE COCINA, ÁREA ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE DIAGNÓSTICO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE EL REFUGIO CCT 14DML0076Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TEOCALTICHE	MECHOACANEJO	14DST0057M	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 123	BAS-ES-08480	\$ 21,674.91	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08313.	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	SAN IGNACIO CERRO GORDO	PRESA DE BARAJAS	14DTV0605O	RAFAEL RAMIREZ	BAS-ES-08481	\$ 21,674.91	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08325.	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CAJITITLAN	14ESU0026R-I	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL	SUP-CON-08482	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MOTIVO DE INGRESO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE INGRESO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14ESU0026R-I, UBICADA EN LA LOCALIDAD CAJITITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,639,914.46
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	AMECA	LA ESPERANZA	14USU0003Y	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	SUP-CON-08488	\$ 986,123.26	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SEXTA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	AMECA	LA ESPERANZA	14USU0003Y	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	SUP-CON-08489	\$ 292,533.76	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SÉPTIMA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	PUERTO VALLARTA	EL COLORADO	14DTV0478I	ADOLFO RUIZ CORTINES	BAS-ES-08493	\$ 23,691.49	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08320	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	PUERTO VALLARTA	EL CANTON	14EPR1622L	ENRIQUETA GONZALEZ BAZ	BAS-ES-08494	\$ 32,113.09	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08322	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TONALÁ	CD AZTLAN	14DES0140T	GENARO CODINA	BAS-ES-08558	\$ 25,264.80	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08323	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TEPATITLÁN DE MORELOS	CAPILLA DE GUADALUPE	14DJN2110C	AGUSTIN DE ITURBIDE	BAS-ES-08559	\$ 38,518.11	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-06627	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	AUTLÁN DE NAVARRO	LA PRIMAVERA	14DES0130M	EFRAIN GONZALEZ LUNA	BAS-ES-08570	\$ 21,241.44	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08315	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TAMAZULA DE GORDIANO	SAN VICENTE	14EPR0703P	JOSE MARIA VIGIL	BAS-ES-08581	\$ 46,129.31	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-05678	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	VILLA CORONA	EL BARRO	14DPR1284C	FRANCISCO I MADERO	BAS-ES-08583	\$ 29,286.11	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-05995	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TONALÁ	FRACC. PRADOS DE LA CAÑADA	14EJN1098Q	JORGE GONZALEZ CAMARENA	BAS-ES-08589	\$ 16,843.20	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-07961	1	BASICA	TERMINADO	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM SUPERIOR 2023	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-REH-08595	\$ 2,007,872.01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO CCT 14EUT0001Y, UBICADA EN LA COLONIA 1 DE MAYO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM SUPERIOR 2023	BOLAÑOS	BAJO DEL TULE	14INTERCUL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO	SUP-CON-08597	\$ 8,511,886.09	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO Y BIBLIOTECA EN EDIFICIO "A", AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN EDIFICIO "B" Y ADMINISTRACIÓN EN EDIFICIO "L" EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO CCT 14INTERCUL, UBICADA EN LA LOCALIDAD BAJÓ DEL TULE, MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	ARANDAS	ARANDAS	14ENL0010N	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS	SUP-REH-08600	\$ -	TRABAJOS DE COLOCACION DEL PISO EN EL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN OBRA NEGRA DE 520 M2. DESBASTE CONTROLADO CON DIAMANTES COMO PREPARACION MECANICA DE LA SUPERFICIE Y TENER ADHERENCIA, PUESTA DE LA CERAMICA Y JUNTEADO CON EL PISO. CONSTRUCCION DE MURO CON LADRILLO CON MEDIDAS DE 4.28 M DE ANCHO POR 2.75 M DE ALTO, ENJARRADO, PINTADO Y TERMINADO CON LETRAS DE ACERO INOXIDABLE EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS CCT 14ENL0010N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 500,000.00
FAM BASICA 2023	LAGOS DE MORENO	CUAUTITLAN	14DTV04890	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BAS-REH-08605	\$ 1,723,150.32	CONSTRUCCIÓN DE INGRESO, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DTV04890, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUAUTITLÁN, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	TOTOTLÁN	REFUGIO DE AFUERA	14DTV0001Y	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BAS-REH-08606	\$ 8,790,772.40	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INGRESO TIPO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, MURO-REJA PERIMETRAL, RAMPAS, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DTV0001Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD REFUGIO DE AFUERA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	LAGOS DE MORENO	TACUBAYA	14DPR0536J	1 DE MAYO	BAS-CONA-08609	\$ 8,469,429.15	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO-REJA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INGRESO PEATONAL TIPO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ASTA BANDERA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B", PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO CCT 14DPR0536J, UBICADA EN LA LOCALIDAD TACUBAYA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	EL SALTO	LAS LILAS (EJIDO JESUS MARIA)	14EJN110V (14DJN13INF)	FRANCISCO ZARCO	BAS-REH-08611	\$ 1,340,371.24	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, JUEGOS INFANTILES, MALLA PERIMETRAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SURFACER EN PATIO CÍVICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO CCT 14EJN110V (14DJN13INF), UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS LILAS (EJIDO JESÚS MARÍA), MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	ARANDAS	PRESA DE BARAJAS (EL CRUCERO DE ARANDAS)	14DPR4137N	JOSE CHAVEZ MORADO	BAS-REH-08612	\$ 2,802,230.36	CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL TIPO, ANDADOR DE LIGA, MURO-REJA PERIMETRAL, ASTA BANDERA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CHÁVEZ MORADO CCT 14DPR4137N, UBICADA EN LA LOCALIDAD PRESA DE BARAJAS (EL CRUCERO DE ARANDAS), MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	ZAPOPAN	EJIDO COPALITA	14EES0100R	JOSE ROGELIO ALVAREZ	BAS-CON-08615	\$ 3,099,316.19	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MURO PERIMETRAL Y ANDADOR DE LIGA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ ROGELIO ÁLVAREZ CCT 14EES0100R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDO COPALITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2023	ZAPOPAN	HEROES NACIONALES	14DES0145O	ALMA ROSA PADILLA RODRIGUEZ	BAS-REH-08616	\$ 4,887,155.31	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B", "C" Y "D", CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALMA ROSA PADILLA RODRÍGUEZ CCT 14DES0145O, UBICADA EN LA LOCALIDAD HÉROES NACIONALES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	ZAPOPAN	EL MARTEL	14EPR1616A	NELLIE CAMPOBELLO	BAS-REH-08620	\$ 4,673,858.54	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NELLIE CAMPOBELLO CCT 14EPR1616A, UBICADA EN LA COLONIA EL MARTEL, MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	ARANDAS	ARANDAS	14DPR1980Z	IGNACIO ALLENDE	BAS-ES-08629	\$ 21,674.91	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08306	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	PONCITLÁN	SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE	14DJN0340H	GABRIELA MISTRAL	BAS-ES-08630	\$ 29,286.11	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-03235	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14DPRINF004	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	BAS-ES-08631	\$ 33,686.40	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08312	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	LA BARCA	LOS CANALES	14DJN1029V	NARCISO MENDOZA	BAS-ES-08636	\$ 18,021.76	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-07092	1	BASICA	TERMINADO	
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	14XTC0005T	CECYTEJ PLANTEL TEPATITLAN (EXTENSION SAN MIGUEL EL ALTO)	MSUP-REH-08640	\$ 1,412,647.26	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLI FUNCIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN EL CECYTEJ PLANTEL TEPATITLÁN (EXTENSIÓN SAN MIGUEL EL ALTO) CCT 14XTC0005T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2015	OCOTLÁN	SAN VICENTE (LABOR VIEJA)	14DTV0398X	VICENTE GUERRERO	BAS-REH-08655	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DTV0398X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE (LABOR VIEJA), EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,529,850.64
FAM POTENCIADO 2016	TEQUILA	EL SALVADOR	14DTV0279J	JUAN ESCUTIA	BAS-REH-08661	\$ -	CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 INCLUYENTE Y TRABAJOS DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CCT 14DTV0279J, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,780,000.00
FAM POTENCIADO 2018	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO (YAHUALICA)	14DPR1327K	LEONA VICARIO	BAS-REH-08668	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CCT 14DPR1327K, UBICADA EN LA LOCALIDAD YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO (YAHUALICA), EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,789,057.09
FAM POTENCIADO 2018	COLOTLÁN	COLOTLAN	14DNL0008Z	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL (ENECO)	SUP-REH-08670	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL (ENECO) CCT 14DNL0008Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 827,591.36
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	PUERTO VALLARTA	LAS ARALIAS	14EJN0281H	TENOCHTITLAN	BAS-REH-08671	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS TENOCHTITLAN CCT 14EJN0281H, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS ARALIAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,000,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	PUERTO VALLARTA	RANCHO NACAR	14KPR1692R	RANCHO NACAR	BAS-CON-08672	\$ -	RECONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS Y BODEGA	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,503,476.46
FAM BASICA 2023	GUADALAJARA	COL. MODERNA	14EPR0328B	18 DE MARZO	BAS-REH-08674	\$ 4,204,436.08	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO, PATIO CÍVICO, BARRA PERIMETRAL, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 14EPR0328B, UBICADA EN LA COLONIA MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	14UBH0126N	MODULO VILLA GUERRERO	MSUP-CON-08700	\$ -	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO ETAPA CUATRO EN EL MODULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 186,972.19

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	14UBH0126N	MODULO VILLA GUERRERO	MSUP-CON-08702	\$ 1,414,208.63	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN EL MÓDULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	AMECA	AMECA	14UBH0011M	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	MSUP-CON-08704	\$ -	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA CCT 14UBH0011M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 286,961.86
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	LAGOS DE MORENO	TACUBAYA	14DPR0536J	1 DE MAYO	BAS-ES-08723	\$ 34,651.52	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08609	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	VILLA PURIFICACIÓN	VILLA VIEJA (EX-HACIENDA VILLA VIEJA)	14DPR3771H	CASIMIRO CASTILLO	BAS-ES-08724	\$ 27,728.64	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-06005	1	BASICA	TERMINADO	
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO	14DJN0056L	JOSE MA MORELOS Y PAVON	BAS-REH-08730	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON CCT 14DJN0056L, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,525,007.04
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14DJN0133Z	CIPRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ	BAS-REH-08731	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CIPRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ CCT 14DJN0133Z, UBICADA EN LA COLONIA MEZQUITAN COUNTRY, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	MIRAVALLE	14DJN0172B	CONCEPCION MARTIN DEL CAMPO	BAS-REH-08732	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION MARTIN DEL CAMPO CCT 14DJN0172B, UBICADO EN LA COLONIA MIRAVALLE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	CHAPALA	ATOTONILQUILLO	14DJN0376W	VENUSTIANO CARRANZA	BAS-REH-08733	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CCT 14DJN0376W, UBICADO EN LA LOCALIDAD ATOTONILQUILLO, EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	COL. LIBERTAD	14DJN1743H	NETZAHUALCOYOTL	BAS-REH-08736	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCÓYOTL CCT 14DJN1743H, UBICADO EN LA COLONIA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 500,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	14DJN1801H	JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	BAS-REH-08737	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CCT 14DJN1801H, UBICADO EN LA LOCALIDAD CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	ZONA OBLATOS	14DPR0293D	AGUSTIN RIVERA	BAS-REH-08738	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA PRIMARIA AGUSTIN RIVERA CCT 14DPR0293D, UBICADA EN LA LOCALIDAD ZONA OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO)	14DPR0428B	GREGORIO TORRES QUINTERO	BAS-REH-08739	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 14DPR0428B, UBICADA EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO), EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 500,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	RANCHO NUEVO	14DPT0011U	CONALEP # 234 GUADALAJARA III	MSUP-REH-08746	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL CONALEP # 234 GUADALAJARA III CCT 14DPT0011U, UBICADO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,230,127.82
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	14DST0025U	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 25	BAS-REH-08747	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 25 CCT 14DST0025U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 600,000.00

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	COLONIA MORELOS	14EJN0053N	NARCISO MENDOZA	BAS-REH-08750	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CCT 14EJN0053N, UBICADO EN LA COLONIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	AMECA	AMECA	14EJN0074Z	AMPARO MARTINEZ	BAS-REH-08751	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS AMPARO MARTINEZ CCT 14EJN0074Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	ZAPOPAN	RESIDENCIAL MOCTEZUMA PONIENTE	14EJN0964K	ANA MARIA CASILLAS MEZA	BAS-REH-08754	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA CASILLAS MEZA CCT 14EJN0964K, UBICADO EN LA COLONIA RESIDENCIAL MOCTEZUMA PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 500,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (SAN PEDRO)	14EPR0765B	ADOLFO LOPEZ MATEOS	BAS-REH-08755	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CCT 14EPR0765B, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (SAN PEDRO), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	EL MANANTIAL	14EPR1303Z	IXCA FARIAS	BAS-REH-08756	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA PRIMARIA IXCA FARIAS CCT 14EPR1303Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
SERVICIOS RELACIONADOS 2022	GUADALAJARA	COLONIA MIRAFLORES	EL INSTITUTO	EL INSTITUTO, COLONIA MIRAFLORES, GUADALAJARA	EXESC-ES-08772	\$ 1,076,256.93	SUPERVISIÓN TÉCNICA EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PROGRAMA 2023 DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. FRENTE 2.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	ZAPOPAN	CONJUNTO HABITACIONAL ALTAGRACIA	14DST0048E	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 116	BAS-ES-08786	\$ 15,005.76	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08604	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TALA	EL REFUGIO	14DST0090U	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90	BAS-ES-08802	\$ 31,055.52	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-03460	1	BASICA	TERMINADO	
FAM BASICA 2023	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	IXTLAHUACAN DEL RIO	14DST0121X	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 54	BAS-REH-08805	\$ 2,135,827.70	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 54 CCT 14DST0121X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	LA BARCA	VILLA DE GARCIA MARQUEZ (EL TARENGO NUEVO)	14DJN0484D	GABRIELA MISTRAL	BAS-REH-08806	\$ 649,835.18	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS "A" Y "C" EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14DJN0484D, UBICADO EN LA LOCALIDAD VILLA DE GARCÍA MÁRQUEZ (EL TARENGO NUEVO), MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	OCOTLÁN	LA PUERTA DE LOS RANCHOS (LOS RANCHOS)	14DPR0682U	BENITO JUAREZ	BAS-CON-08809	\$ 1,586,663.60	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR0682U, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA PUERTA DE LOS RANCHOS (LOS RANCHOS), MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	ZAPOPAN	COPALA	14DJN2294Z	EDUARDO MATOS MOCTEZUMA	BAS-REH-08810	\$ 2,684,995.23	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO TIPO, ASTA BANDERA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO MATOS MOCTEZUMA CCT 14DJN2294Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD COPALA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOS FRESNOS II	14EES0082S	ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ	BAS-REH-08813	\$ 1,927,201.25	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B" Y "C", MURO-REJA PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTO, ANDADOR DE LIGA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ CCT 14EES0082S, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS FRESNOS II, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	SAN IGNACIO CERRO GORDO	CERRO GORDO	14DPR0017Z	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	BAS-REH-08816	\$ 2,289,179.69	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B", CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ASTA BANDERA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT 14DPR0017Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2023	TONALÁ	TONALÁ	14DJN2285S	RODOLFO NERI VELA	BAS-REH-08817	\$ 800,736.49	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA AMPLIACIÓN DE PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ÁREA INFANTIL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO NERI VELA CCT 14DJN2285S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	FRACC. CHULAVISTA	14DPR4124J	MARCELINO DAVALOS VAZQUEZ	BAS-REH-08818	\$ 4,677,790.71	REHABILITACIÓN NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, APLANADOS Y PINTURAS EN EDIFICIOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCELINO DÁVALOS VÁZQUEZ CCT 14DPR4124J, UBICADA EN EL FRACC. CHULAVISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	GUADALAJARA	VILLAS DE SAN JUAN	14DML0063U	CAM NUNUTZI KIE	BAS-ES-08847	\$ 15,005.76	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-08619	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TONALÁ	SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS	14DTV0082Z	FRANCISCO J MUJICA	BAS-CONA-08849	\$ -	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (EN SUSTITUCION DEL AULA PROVISIONAL Y ESPACIOS DAÑADOS) Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO J MUJICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,332,658.43
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	ZAPOTLÁN DEL REY	CHILA	14DTV0333N	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	BAS-REH-08850	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, TRABAJOS DE REHABILITACION Y RETIRO DE AULA PROVISIONAL EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT 14DTV0333N, UBICADA EN LA LOCALIDAD CHILA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,900,000.00
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	CAJITILAN	14ESU0026R-I	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL	SUP-ES-08867	\$ -	DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA EL TRABAJO SUP-CON-08482	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 13,224.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	ZAPOPAN	ZAPOPAN	14ETC0001X	CECYTEJ VALENTIN GÓMEZ FARIAS (LA CONSTITUCION ZAPOPAN)	MSUP-ES-08891	\$ 22,508.64	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO MSUP-CON-07108	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	ATEMAJAC DE BRIZUELA	ATEMAJAC DE BRIZUELA	14UBH0197H	MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES)	MSUP-CON-08905	\$ -	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) CCT 14UBH0197H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,927,307.27
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	SAN MARTÍN HIDALGO	BUENAVISTA	14UBH0178T	MODULO BUENAVISTA (SAN MARTIN HIDALGO)	MSUP-CON-08906	\$ -	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN MODULO BUENAVISTA (SAN MARTIN HIDALGO) CCT 14UBH0178T, UBICADO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,536,462.47
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	SAN IGNACIO CERRO GORDO	CERRO GORDO	14DPR0017Z	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	BAS-ES-08921	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-08816	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 25,000.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	CASIMIRO CASTILLO	TECOMATES (PIEDRA PESADA)	14DPR1522N	BENITO JUAREZ	BAS-ES-08922	\$ 20,225.76	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-06451	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	ATOTONILCO EL ALTO	FRACC. VISTAS DEL MAGUEY	14DES0124B	FRANCISCO MARQUEZ	BAS-ES-08935	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-03888	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 35,000.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	VALLE DE JUÁREZ	VALLE DE JUAREZ	14EPR0825Z	DONATO GUERRA	BAS-ES-08936	\$ -	ESTUDIO DE MECANIA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-03340	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 25,000.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TALA	EL REFUGIO	14DST0090U	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90	BAS-ES-08937	\$ -	SEGUNDO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-03460	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 35,000.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	JESÚS MARÍA	SAN JOSE DE LA PAZ	14DTV0034P	LUCAS ORTIZ BENITEZ	BAS-ES-08939	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-07996	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 45,000.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	ZAPOPAN	LOS TULIPANES	14DPR2619F	15 DE MAYO	BAS-ES-08940	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LONARIA	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 20,000.00

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	ZAPOPAN	LAS ARBOLEDAS	14ENL0003D	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA	SUP-REH-08945	\$ -	REHABILITACION INTEGRAL DEL NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14ENL0003D, UBICADA EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 420,489.51
FAM BASICA 2023	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	RANCHO ALEGRE	14DJN0547Z	MARIANA GUADALUPE GALLO ALVAREZ	BAS-CONA-08949	\$ 7,114,132.20	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO "B", ANDADOR DE LIGA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIANA GUADALUPE GALLO ÁLVAREZ CCT 14DJN0547Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	EL ARENAL	LOS SAUCES	14DJN2255Y	ALBERTO MIGUEL RODRIGUEZ FAISAL	BAS-REH-08986	\$ 2,198,776.64	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, ANDADORES DE LIGA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO MIGUEL RODRÍGUEZ FAISAL CCT 14DJN2255Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS SAUCES, MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	GUADALAJARA	COL. GUADALUPANA	14EPR0246S	PLAN DE GUADALUPE	BAS-ES-08994	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-02313.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 20,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	CIHUATLÁN	CIHUATLÁN	14DPR0752Z	GREGORIO TORRES QUINTERO	BAS-REH-08999	\$ -	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, TRABAJOS DE REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 14DPR0752Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,200,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	TAPALPA	SAN ANTONIO	14EPR0709J	JUAN RULFO	BAS-REH-09002	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, CUBIERTAS DE AULAS, MOTIVO DE INGRESO, ANDADORES Y ACCESIBILIDAD, MURO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE LONARIA, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, JUEGOS INFANTILES, REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, ÁREAS EXTERIORES, ALUMBRADO EXTERIOR.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 15,378,897.84
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	EL ARENAL	EL ARENAL	14EPR0073R	ENRIQUE ROSALES	BAS-REH-09004	\$ -	CONSTRUCCION DE LONARIA Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA PRIMARIA ENRIQUE ROSALES CCT 14EPR0073R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,000,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	EL ARENAL	EL ARENAL	14EPR0072S	ALVARO OBREGON	BAS-REH-09005	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE LONARIA Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON CCT 14EPR0072S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,000,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	EL GRULLO	EL GRULLO	14EPR0223H	MANUEL AVILA CAMACHO	BAS-REH-09006	\$ -	CONSTRUCCION DE LONARIA EN LA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CCT 14EPR0223H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,200,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	GUADALAJARA	OBLATOS	14EPR0294B	MANUEL MARTINEZ VALADEZ	BAS-REH-09007	\$ -	LONARIA, PROTECCIÓN DE HERRERÍA, JUEGOS INFANTILES, PISOS EN AULAS SEGUNDO NIVEL.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 5,400,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	TOLIMÁN	COPALA	14DST0076A	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 76	BAS-REH-09008	\$ -	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS, ACCESIBILIDAD Y RAMPAS.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 7,000,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EML0066Q	REBECA TAPIA LEÓN	BAS-REH-09015	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL REBECA TAPIA LEON CCT 14EML0066Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,100,000.00
FAM BASICA 2023	TALA	EL REFUGIO	14DST0090U	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90	BAS-CONA-09020	\$ 7,681,793.92	CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO "H", NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIO Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90 CCT 14DST0090U, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	TALA	EL REFUGIO	14DST0090U	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90	BAS-CONA-09021	\$ 2,173,506.27	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90 CCT 14DST0090U, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	ZAPOTLÁN DEL REY	CHILA	14DTV0333N	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	BAS-ES-09031	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-08850.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 25,000.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	AYOTLÁN	SANTA RITA	14DTV0200X	EMILIANO ZAPATA	BAS-ES-09032	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-03154.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 55,000.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	NICOLAS R. CASILLAS	14EPR0754W	NIÑOS HEROES	BAS-ES-09033	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-08985.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 30,000.00

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	QUITUPAN	LA TINAJA	14DPR1975O	MARIANO MATAMOROS	BAS-ES-09034	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-08242.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 25,000.00
FAM BASICA 2023	CASIMIRO CASTILLO	TECOMATES (PIEDRA PESADA)	14DPR1522N	BENITO JUAREZ	BAS-REH-09041	\$ 4,349,909.21	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PATIO CIVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 14DPR1522N, UBICADA EN LA LOCALIDAD TECOMATES (PIEDRA PESADA), MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	AMECA	LA ESPERANZA	14USU0003Y	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	SUP-CON-09098	\$ -	CONTINUACION EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE INVESTIGACION Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. DECIMA ETAPA.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 3,577,071.15
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TONALÁ	20 DE NOVIEMBRE	14DES0096W	REVOLUCION MEXICANA	BAS-REH-09114	\$ -	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "B"	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,465,142.23
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	JOCOTEPEC	ZAPOTITAN DE HIDALGO	14DPR0531O	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BAS-CONA-09118	\$ -	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y NUCLEO DE SANITARIOS	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,265,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TEPATITLÁN DE MORELOS	SAN GABRIEL	14DES0069Z	LAZARO CARDENAS DEL RIO	BAS-CONA-09122	\$ -	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,159,348.21
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN JOSE DE LOS REYNOSO	14DTV0236L	ENRIQUE C REBSAMEN	BAS-CONA-09123	\$ -	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,796,162.67
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TEPATITLÁN DE MORELOS	JARDINES DE LA RIBERA	14EJN1018O	HERIBERTO ALCALA CORTES	BAS-CONA-09124	\$ -	SUSTITUCION DE AULA PROVISIONAL	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,551,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TOMATLÁN	NUEVO SANTIAGO	14DTV0559T	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BAS-REH-09125	\$ -	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,600,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TOMATLÁN	EL TIGRE	14DPR1693G	BENITO JUAREZ	BAS-REH-09126	\$ -	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,470,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	CASIMIRO CASTILLO	LO ARADO	14DST0147E	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 138	BAS-REH-09129	\$ -	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 5,964,452.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TOMATLÁN	GARGANTILLO (LA HACIENDA)	14DTV0245T	OCTAVIO PAZ	BAS-REH-09130	\$ -	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ CCT 14DTV0245T, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL GARGANTILLO, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,471,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TONALÁ	SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS	14DTV0082Z	FRANCISCO J MUJICA	BAS-CONA-09131	\$ -	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO J MUJICA CCT 14DTV0082Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,167,341.57
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO (YAHUALICA)	14DES0003Q	MANUEL AVILA CAMACHO	BAS-REH-04304	\$ 5,575,057.47	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CCT 14DES0003Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TONAYA	EL CERRITO	14DTV0537H	FRANCISCO MARQUEZ	BAS-REH-04375	\$ 278,711.17	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO MARQUEZ CCT 14DTV0537H, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CERRITO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	HOSTOTIPAQUILLO	MOSELO	14DPR3528V	NIÑOS HEROES	BAS-CON-04404	\$ 176,551.18	OBRA COMPLEMENTARIA DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DPR3528V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO.	1	BASICA	TERMINADO	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM REMANENTES BASICA 2018	ZAPOPAN	COL. MIRAMAR	14DJN2076M	COFRE DE PALABRAS	BAS-REH-04466	\$ -	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO Y BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS COFRE DE PALABRAS CCT 14DJN2076M, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 397,732.00
PARTICIPACIONES 17	TECOLOTLÁN	TECOLOTLAN	14DST0134A	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 67	BAS-ES-04511	\$ -	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 160,500.00
FAM POTENCIADO 2016	GUADALAJARA	MIRAFLORES	14EJN0907T	FRANCISCO GABILONDO SOLER	BAS-REH-04541	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CCT 14EJN0907T, UBICADO EN LA COLONIA MIRAFLORES, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,000,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	BOLAÑOS	BATALLON	14DPB0025H	MIGUEL HIDALGO	BAS-REH-04886	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CCT 14DPR0025H, UBICADA EN LA LOCALIDAD BATALLON, MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 400,000.00
FAM BASICA 2023	CASIMIRO CASTILLO	HERMENEGILDO GALEANA (LO ARADO)	14DJN1454Q	LAURENCO FILHO	BAS-CONA-04914	\$ 11,106,280.63	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, AULA DE USOS MULTIPLES, BODEGA, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CIVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LAURENCO FILHO CCT 14DJN1454Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA (LO ARADO), MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	SANTA MARÍA DEL ORO	MANUEL M. DIEGUEZ (SANTA MARIA DEL ORO)	14EPR1036U	MEXICO NACION INDEPENDIENTE	BAS-CON-05187	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN CONSISTENTES EN CAMBIO DE PISOS EDIFICIOS "A" Y "B", EDIFICIO "E" Y "F" PISOS, CANCELERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUSTITUCIÓN DE MUEBLES Y MAMPARAS, CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO TIPO, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNAS PREFABRICADAS, DESMONTAJE DE CERCA PERIMETRAL Y SUSTITUCIÓN POR MURO REJA Y MURO CIEGO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN Y CANALES PLUVIALES EN LA PRIMARIA MEXICO NACION INDEPENDIENTE CCT 14EPR1036U, UBICADA EN LA LOCALIDAD MANUEL M. DIEGUEZ (SANTA MARIA DEL ORO), EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 5,000,000.00
FAM REMANENTES BASICA 2019	TONALÁ	LA PUNTA	14EJN1045L	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BAS-REH-05211	\$ -	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EJN1045L, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 324,187.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	MEZQUITIC	SAN ANDRES COHAMIATA	14DPB0002X	BENITO JUAREZ	BAS-REH-05433	\$ 9,594,657.89	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, INGRESO PEATONAL, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPB0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS COHAMIATA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	TONALÁ	SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD (SAN FRANCISCO)	14EJN0662P	NICOLAS BAEZA	BAS-ES-05714	\$ -	ESTUDIO ESTRUCTURAL	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 12,708.96
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	GUADALAJARA	COL. FRESNO	14EPR0372P	SAUL RODILES	BAS-ES-05823	\$ -	ESTUDIO ESTRUCTURAL.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 57,252.96
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	TUXPAN	TUXPAN	14DES0047N	ROSARIO CASTELLANOS	BAS-REH-06206	\$ 4,869,270.28	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CCT 14DES0047N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	LA HUERTA	NUEVO MIGUEL HIDALGO	14DJN0537S	VICENTE GUERRERO	BAS-CON-06349	\$ 327,581.26	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LONARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO CCT 14DJN0537S, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVO MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.	1	BASICA	TERMINADO	
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14DES0010Z	AGUSTIN YAÑEZ	BAS-ES-06360	\$ -	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL TRABAJO BAS-REH-2435.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 22,278.96
FAM POTENCIADO 2018	ZAPOTLANEJO	LA LAJA	14ECB0014X	COBAEJ # 14 LEONA VICARIO	MSUP-CONA-06480	\$ 2,684,876.33	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA EN PATIO CÍVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL COBAEJ NO. 14 LEONA VICARIO CCT 14ECB0014X, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA LAJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	ACATLÁN DE JUÁREZ	BELLAVISTA	14DPR2178Z	DAVID G BERLANGA	BAS-REH-06524	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA DAVID G BERLANGA CCT 14DPR2178Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 8,000,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	ARANDAS	ARANDAS	14EPR0052E	ANTONIO VALADEZ RAMIREZ	BAS-REH-06526	\$ 960,122.65	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALADEZ RAMÍREZ CCT 14EPR0052E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	ARANDAS	RINCONADA DE LOS VAZQUEZ	14DPR4082A	MOCTEZUMA	BAS-REH-06527	\$ 8,389,989.90	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA EN EDIFICIO "F", ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, BARRA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA CCT 14DPR4082A, UBICADA EN LA LOCALIDAD RINCONADA DE LOS VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	CHAPALA	CHAPALA	14EES0325Y	JOSE VASCONCELOS	BAS-REH-06528	\$ 3,310,512.69	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 14EES0325Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	CHAPALA	CHAPALA	14EPR0195B	EUGENIO ZUÑIGA	BAS-CON-06529	\$ 3,312,572.79	CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA COMEDOR, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZUÑIGA CCT 14EPR0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	JOCOTEPEC	NEXTIPAC	14DPR0525D	15 DE MAYO	BAS-REH-06534	\$ 6,634,239.11	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CCT 14DPR0525D, UBICADA EN LA LOCALIDAD NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	SAYULA	SAYULA	14DPR0907K	MELCHOR OCAMPO	BAS-REH-06537	\$ 5,047,015.22	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, PÓRTICO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 14DPR0907K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	TEQUILA	TEQUILA (SANTIAGO DE TEQUILA)	14DES0034J	CENOBIO SAUZA	BAS-REH-06540	\$ 10,060,497.85	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA CENOBIO SAUZA CCT 14DES0034J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILA (SANTIAGO DE TEQUILA), MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	ZAPOTILTIC	ARCO DE COBIANES	14EPR0864B	20 DE NOVIEMBRE	BAS-REH-06543	\$ 1,393,107.17	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PÓRTICO DE INGRESO, MURO-REJA PERIMETRAL Y CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 14EPR0864B, UBICADA EN LA LOCALIDAD ARCOS DE COBIANES, MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	14EPR0875H	PRIMITIVO TOLENTINO M	BAS-REH-06544	\$ 7,461,548.99	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO TIPO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMITIVO TOLENTINO M CCT 14EPR0875H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	UNIÓN DE SAN ANTONIO	SAN JOSE DEL CALICHE (EL CALICHE)	14DTV0256Z	PLUTARCO ELIAS CALLES	BAS-CONA-06620	\$ 1,994,125.29	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES CCT 14DTV0256Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CALICHE (EL CALICHE), MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	JAMAY	COL. SAN FERNANDO	14EJN0406Z	ESTEFANIA CASTAÑEDA	BAS-CONA-06621	\$ 1,996,873.27	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, ANDADOR DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA CCT 14EJN0406Z, UBICADO EN LA COLONIA SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	COL. GONZALEZ GALLO	14DJN0112N	ANDRES SANDOVAL	BAS-REH-06660	\$ -	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS SANDOVAL CCT 14DJN0112N, UBICADO EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 150,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	LOMAS DEL PARAISO	14EPR0108Q	J JESUS SANCHEZ CARRILLO	BAS-REH-06665	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA J JESUS SANCHEZ CARRILLO CCT 14EPR0108Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL PARAISO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 200,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	VILLA PURIFICACIÓN	LLANO DEL HIGO	14DPR2139Y	VICENTE GUERRERO	BAS-REH-06686	\$ 70,167.81	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DPR2139Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD LLANO DEL HIGO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO.	1	BASICA	TERMINADO	
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	COLOTLÁN	COLOTLAN	14USU0002Z	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	SUP-CON-06748	\$ 1,768,886.73	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	PUERTO VALLARTA	BRISAS DEL PACIFICO/LA TRINIDAD	14DPR4077P	IGNACIO M ALTAMIRANO	BAS-REH-06757	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO CCT 14DPR4077P, UBICADA EN LA LOCALIDAD BRISAS DEL PACIFICO (LA TRINIDAD), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 583,131.53
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	COL. OLIMPICA	14USU0110G	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS (CUCEI)	SUP-REH-06763	\$ 2,513,135.52	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES PEATONALES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS CCT 14USU0110G, UBICADO EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	GUADALAJARA	MIRAFLORES	14EML0069N	CENTRO ATENCION MULTIPLE 2 ANTONIO ALCALDE	BAS-REH-06940	\$ 2,634,992.75	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 2 ANTONIO ALCALDE CCT 14EML0069N, UBICADO EN LA COLONIA MIRAFLORES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 1.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	14DPR2536X	FRANCISCO I MADERO	BAS-ES-06999	\$ 20,939.90	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-04846.	1	BASICA	TERMINADO	
FAM BASICA 2023	GUADALAJARA	RESIDENCIAL SAN ELIAS	14EPR0486R	RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	BAS-REH-07018	\$ 2,322,998.84	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL, INGRESO PEATONAL Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CCT 14EPR0486R, UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL SAN ELÍAS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2018	TONALÁ	TONALÁ	14DJN2225D	JOSE GONZALEZ TORRES	BAS-REH-07024	\$ 3,034,643.78	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ GONZÁLEZ TORRES CCT 14DJN2225D, UBICADO EN LA COLONIA EL PANORÁMICO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2016	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EPR0440W	NINFA BENITEZ BARAJAS	BAS-REH-07097	\$ -	REHABILITACIÓN DE LONARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA NINFA BENÍTEZ BARAJAS CCT 14EPR0440W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 762,005.98
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	TECOLOTLÁN	TECOLOTLAN	14DPR3108L	CIRILO MARMOLEJO CEDILLO	BAS-REH-07098	\$ 268,669.55	OBRA COMPLEMENTARIA DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CIRILO MARMOLEJO CEDILLO CCT 14DPR3108L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	MIXTLÁN	MIXTLAN	14EPR0367D	MANUEL LOPEZ COTILLA	BAS-REH-07105	\$ 2,250,259.01	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR0367D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	ATENGUILLO	LOS VOLCANES	14DPR2736V	IGNACIO ZARAGOZA	BAS-CONA-07106	\$ 6,408,102.89	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO TIPO, MURO PERIMETRAL, TERRAZA-COMEDOR, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR2736V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES, MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	LA BARCA	REVOLUCION IPEVI	14DJN1828O	REVOLUCION MEXICANA	BAS-REH-07137	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, PATIO CIVICO Y MURO PERIMETRAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 6,000,000.00
FAM POTENCIADO 2016	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	14USU0200Z	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR SEDE LAS ANONAS	SUP-CON-07139	\$ 8,693,950.43	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO BIOLIMÁTICO MODULO "A" EN LA SEDE CUCSUR III (LAS ANONAS) PARA LAS CARRERAS DE ENFERMERÍA Y LICENCIATURA EN NUTRICIÓN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR SEDE LAS ANONAS CCT 14USU0200Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. QUINTA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	GUADALAJARA	COL. VICENTE GUERRERO	14EJN0382F	TOMAS ESCOBEDO BARBA	BAS-REH-07154	\$ 1,085,945.30	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN DE NIÑOS TOMAS ESCOBEDO BARBA CCT 14EJN0382F, UBICADO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TOMATLÁN	LA GLORIA	14DTV0300W	ADOLFO LOPEZ MATEOS	BAS-REH-07162	\$ -	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 8,710,000.00
ESTUDIOS ESTRUCTURALES 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EPR0291E	MARIA BANCALARI	BAS-ES-07173	\$ 270,003.82	DICTAMEN ESTRUCTURAL	1	BASICA	EN EJECUCION	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO 2016	ZAPOPAN	TEPEYAC	14EES0336D	MIXTA U 5	BAS-REH-07175	\$ 5,249,004.77	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA U 5 CCT 14EES0336D, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2016	TAPALPA	ATACCO	14DPT0018N	CONALEP TAPALPA	MSUP-CONA-07177	\$ 2,944,969.34	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CONALEP TAPALPA CCT 14DPT0018N, UBICADO EN LA LOCALIDAD ATACCO, MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2017	LAGOS DE MORENO	FRACC. CAPUCHINAS	14DJN2098Y	JUAN PABLO GALEANA	BAS-REH-07178	\$ -	POR SUSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN PABLO GALEANA CCT 14DJN2098Y, UBICADA EN EL FRACC. CAPUCHINAS, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,400,000.00
FAM POTENCIADO 2018	ZAPOPAN	LOMAS DEL COLLI (VOLCANES DEL COLLI)	14DPR0127F	LAZARO CARDENAS DEL RIO	BAS-REH-07181	\$ 3,358,920.97	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT 14DPR0127F, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL COLLI (VOLCANES DEL COLLI), MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2018	UNIÓN DE SAN ANTONIO	CARREON (CARRION)	14DTV0584S	JUSTO SIERRA	BAS-REH-07182	\$ 2,427,891.30	OBRA COMPLEMENTARIA DE EDIFICIO DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CCT 14DTV0584S, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	ZAPOPAN	FRACC. VALLE DE SAN NICOLAS	14EPR1221Q	JOSE MARIA ARREOLA	BAS-ES-07193	\$ 20,880.00	ESTUDIO GEOFISICO COMPLEMENTARIO MEDIANTE TENDIDO DE GEORRADAR.	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	CIHUATLÁN	CIHUATLAN	14EJN0083H	RAMON GARCIA RUIZ	BAS-REH-07227	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS RAMON GARCIA RUIZ CCT 14EJN0083H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,895,000.00
FAM REMANENTES BASICA 2019	CIHUATLÁN	CIHUATLAN	14DST0020Z	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 20	BAS-REH-07254	\$ 1,152,000.00	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 20 CCT 14DST0020Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO. TERCERA ETAPA.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	COLOTLÁN	COLOTLAN	14USU0002Z	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	SUP-CON-07284	\$ -	EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CONSTRUCCIÓN Y CONECTIVIDAD). ETAPA II, FASE II EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,487,804.50
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14EUT0002X	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SUP-CON-07290	\$ -	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL EDIFICIO K ETAPA III EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,023,087.04
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	ZAPOPAN	EJIDO COPALITA	14EJN1092W	VICENTE LEÑERO	BAS-ES-07468	\$ 25,139.13	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y DICTÁMENES ESTRUCTURALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROGRAMA 2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. FRENTE 1.	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	ZAPOPAN	EL MARTEL	14DPR1402A	ADOLFO LOPEZ MATEOS	BAS-REH-07485	\$ 1,492,137.90	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1402A, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MARTEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	ZAPOPAN	COL. EL BAJIO	14EIT0001C	INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN.	SUP-CON-07505	\$ -	INGRESO PEATONAL ETAPA I EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 302,825.35
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	ZAPOPAN	LAS ARBOLEDAS	14ENL0003D	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA	SUP-REH-07593	\$ 503,250.44	ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL AUDITORIO (MURO MOVIL) EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14ENL0003D, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	TERMINADO	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	GUADALAJARA	COL. ECHEVERRIA	14DJN0103F	REPUBLICA	BAS-ES-07647	\$ 46,387.88	DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA EL TRABAJO BAS-REH-03279.	1	BASICA	TERMINADO	
CONVENIO TEC MM TAMAZULA 2021	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO	14EIT0009V	INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO	SUP-CON-07656	\$ 1,630,975.49	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO CCT 14EIT0009V, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
CONVENIO TEC MM TAMAZULA 2021	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO	14EIT0009V	INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO	SUP-CON-07656	\$ 1,630,975.49	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA DE GORDIANO CCT 14EIT0009V, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
CONVENIO UNIDADES ACADEMICAS TEC MM 2021	ZAPOPAN	COL. EL BAJIO	14EIT0001C	INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN.	SUP-REH-07666	\$ 302,541.78	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJÍO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
CONVENIO UNIDADES ACADEMICAS TEC MM 2021	COCULA	LOMAS DE COCULA	14EIT0013H	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	SUP-REH-07668	\$ 747,998.22	INTERCONEXIÓN DE VOZ Y DATOS, TUBERÍA PARA CABLEADO Y EQUIPO DE WIFI, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CCT 14EIT0013H, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE COCULA, MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
CONVENIO UNIDADES ACADEMICAS TEC MM 2021	ARANDAS	ARANDAS	14EIT0003A	INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIO MOLINA CAMPUS ARANDAS	SUP-REH-07669	\$ 290,929.72	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIO MOLINA CAMPUS ARANDAS CCT 14EIT0003A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	GÓMEZ FARIAS	GÓMEZ FARIAS (SAN SEBASTIAN)	14ECB0003R	COBAEJ # 3	MSUP-REH-07800	\$ 777,511.65	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO DEL COBAEJ NO. 3 CCT 14ECB0003R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARIAS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14EUT0002X	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SUP-REH-07842	\$ 861,406.09	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y CANCELERÍA DEL EDIFICIO "K" EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-CON-07964	\$ 1,109,325.11	OBRA DE ILUMINACIÓN DE LED SOLAR EN EL INGRESO PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-CON-07965	\$ 2,281,692.61	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN MEDIA 17-18	GUADALAJARA	COL. OLIMPICA	14UBH0008Z	ESCUELA VOCACIONAL	MSUP-REH-07976	\$ 372,741.30	OBRA ELÉCTRICA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA VOCACIONAL CCT 14UBH0008Z, UBICADA EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	JESÚS MARÍA	SAN JOSE DE LA PAZ	14DTV0034P	LUCAS ORTIZ BENITEZ	BAS-REH-07996	\$ -	CONSTRUCCION DE DIRECCION CON ANEXO, BODEGA PARA AMPLIAR SANITARIOS, TERRAZA-COMEDOR , RETIRO DE AULAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA TELESECUNDARIA LUCAS ORTIZ BENITEZ CCT 14DTV0034P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 6,000,000.00
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-CON-07997	\$ 10,446,204.75	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (MURO-REJA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO CCT 14EUT0001Y, UBICADA EN LA COLONIA 1 DE MAYO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-ES-08011	\$ 42,108.00	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROGRAMA 2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, FRENTE 1.	1	SUPERIOR	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TONALÁ	COLONIA FRANCISCO VILLA	14DPR4186W	CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA	BAS-ES-08083	\$ 25,264.80	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CON-07530.	1	BASICA	TERMINADO	
CONVENIO UTZMG 2022	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14EUT0002X	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SUP-CON-08091	\$ -	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA ("K") PARA HABILITAR AULAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,910,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	PUERTO VALLARTA	COAPINOLE	14DPR2243J	21 DE MARZO	BAS-REH-08093	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION INTEGRAL, CONSTRUCCION DE MODULO DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 21 DE MARZO CCT 14DPR2243J, UBICADA EN LA LOCALIDAD COAPINOLE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 20,000,000.00
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-CON-08095	\$ -	CAFETERIA NUEVA.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 4,130,000.00
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-CON-08097	\$ 6,193,965.61	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO 1 Y 2 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO CCT 14EUT0001Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 1.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2016	TAPALPA	TAPALPA	14DPR1984W	EMILIANO ZAPATA	BAS-CON-08116	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1984W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,100,000.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TONALÁ	TONALÁ	14DJN2285S	RODOLFO NERI VELA	BAS-ES-08122	\$ 16,843.20	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-ES-07963.	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	TONALÁ	TONALA	14USU0008T	CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	SUP-CON-08125	\$ 1,036,697.97	CONSTRUCCIÓN DE CUBO DE ELEVADOR PARA MÓDULOS DE AULAS F Y H EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ CCT 14USU0008T, UBICADO EN LA LOCALIDAD TONALÁ (ZONA CENTRO), MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	TONALÁ	TONALA	14USU0008T	CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	SUP-CON-08126	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CUBO DE ELEVADOR PARA MÓDULOS DE AULAS F Y H EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ CCT 14USU0008T, UBICADO EN LA LOCALIDAD TONALÁ (ZONA CENTRO), EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. ETAPA II	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 383,522.33
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	GUADALAJARA	MIRAVALLE	14EJN0795F	FRANCISCO MEDINA ASCENCIO	BAS-REH-08143	\$ 751,827.15	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CCT 14EJN0795F, UBICADO EN LA COLONIA MIRAVALLE, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	LA HUERTA	BENITO JUAREZ (ARROYO SECO)	14DTV0612Y	VICENTE GUERRERO	BAS-REH-08146	\$ 411,428.07	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DTV0612Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ (ARROYO SECO), MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	VILLA PURIFICACIÓN	PURIFICACION	14DPR2247F	EMILIANO ZAPATA	BAS-CON-08148	\$ 2,219,187.61	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, TERMINACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 14DPR2247F, UBICADA EN LA LOCALIDAD PURIFICACIÓN, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TUXPAN	21 DE NOVIEMBRE	14EST0006E	TECNICA 6	BAS-REH-08151	\$ 475,571.89	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIO "D" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6 CCT 14EST0006E, UBICADA EN LA LOCALIDAD 21 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	14UBH0090P	PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC	MSUP-CON-08173	\$ -	TERMINACIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC CCT 14UBH0090P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 417,990.97
CONVENIO TEC MM 2022	CHAPALA	CHAPALA	14EIT0004Z	INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA CHAPALA	SUP-ES-08176	\$ 40,032.57	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y DICTÁMENES ESTRUCTURALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROGRAMA 2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. FRENTE 2.	1	SUPERIOR	TERMINADO	
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-CON-08203	\$ -	CANCHA DE FUTBOL 11	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,500,000.00
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-ES-08204	\$ 42,108.00	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO SUP-CON-08097.	1	SUPERIOR	TERMINADO	
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	JAMAY	JAMAY	14EPR0546P	JUAN BRAVO Y JUAREZ	BAS-ES-08205	\$ -	ESTUDIO DE DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA EL TRABAJO BAS-CON-08136.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 35,057.52
FAM POTENCIADO 2017	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	14USU0210F	CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR	SUP-CON-08251	\$ -	COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ETAPA II, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN LA LOCALIDAD CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE), MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 5,492,819.37
FAM POTENCIADO 2015	AMECA	LA ESPERANZA	14USU0003Y	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	SUP-CON-08252	\$ 3,287,928.29	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	OCOTLÁN	SAN VICENTE (LABOR VIEJA)	14DTV0398X	VICENTE GUERRERO	BAS-CON-08285	\$ -	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DTV0398X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE (LABOR VIEJA), EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 865,000.00
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	GÓMEZ FARIÁS	GOMEZ FARIAS (SAN SEBASTIAN)	14ECB0003R	COBAEJ # 3	MSUP-ES-08291	\$ -	ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURA DE CARCAMO DE BOMBEO Y CASETA DE CUARTO DE MÁQUINAS	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 28,420.00
FAM BASICA 2023	ZAPOPAN	LA MAGDALENA	14DST0061Z	SEVERIANO CASILLAS RAMIREZ	BAS-CONA-08316	\$ 4,941,588.15	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA SEVERIANO CASILLAS RAMÍREZ CCT 14DST0061Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2023	LAGOS DE MORENO	TACUBAYA	14DTV0170T	MANUEL M CERNA	BAS-CONA-08317	\$ 1,370,008.77	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MURO-REJA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MANUEL M. CERNA CCT 14DTV0170T, UBICADA EN LA LOCALIDAD TACUBAYA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	TONALÁ	CD AZTLAN	14DES0140T	GENARO CODINA	BAS-CONA-08323	\$ 6,752,767.30	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERAS, MURO-REJA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENARO CODINA CCT 14DES0140T, UBICADA EN LA LOCALIDAD CD. AZTLÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	SAN IGNACIO CERRO GORDO	PRESA DE BARAJAS	14DTV0605O	RAFAEL RAMIREZ	BAS-CONA-08325	\$ 1,365,702.74	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CCT 14DTV0605O, UBICADA EN LA LOCALIDAD PRESA DE BARAJAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ	14EPR0531N	MARIANO SANDOVAL	BAS-REH-08328	\$ 2,469,573.35	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO SANDOVAL, CCT 14EPR0531N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO.	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TONILA	TONILA	14DST0033C	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33	BAS-REH-08329	\$ 796,044.50	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33 CCT 14DST0033C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	AHUALULCO DE MERCADO	SAN IGNACIO (OJO DE AGUA)	14DPR2732Z	JOSE MA MORELOS Y PAVON	BAS-REH-08330	\$ 5,107,898.98	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR2732Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO (OJO DE AGUA), EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	PONCITLÁN	PONCITLAN	14EPR0532M	RAMON CORONA	BAS-REH-08331	\$ 3,187,895.25	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA CCT 14EPR0532M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	JUANACATLÁN	TATEPOSCO	14DPR2852L	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BAS-REH-08333	\$ 3,159,078.17	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO "D", NÚCLEO DE SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO, ANDADORES, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, MURO-REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR2852L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATEPOSCO, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	AYOTLÁN	AYOTLAN (AYO EL CHICO)	14EPR0116Z	IGNACIO ZARAGOZA	BAS-REH-08334	\$ 2,044,680.45	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 14EPR0116Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLÁN (AYO EL CHICO), MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TOMATLÁN	TOMATLAN	14EPR0779E	DOLORES GUERRA ARRIZON	BAS-CONA-08335	\$ 8,679,515.07	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERAS EN EDIFICIO "A" Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA DOLORES GUERRA ARRIZON CCT 14EPR0779E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2020	ATENGUILLO	ATENGUILLO	14UBH0099G	MODULO ATENGUILLO (AMECA)	MSUP-CON-08337	\$ 1,135,150.74	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA MÓDULO ATENGUILLO (AMECA) CCT 14UBH0099G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE COLONIAL	14UBH05INF	PREPARATORIA 22	MSUP-CON-08377	\$ -	CONSTRUCCION DE MOTIVO DE INGRESO (PRIMERA ETAPA) EN LA PREPARATORIA 22 CCT 14UBH05INF, UBICADA EN LA LOCALIDAD TLAQUEPAQUE COLONIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,331,171.16
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	AMECA	LA ESPERANZA	14USU0003Y	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	SUP-CON-08381	\$ -	CONTINUACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS ETAPA VIII EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 9,396,831.21
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-ES-08388	\$ -	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PORTICO DE INGRESO Y CASETA DE VIGILANCIA	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 25,520.00
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2018	ATENGUILLO	ATENGUILLO	14UBH0099G	MODULO ATENGUILLO (AMECA)	MSUP-CON-08413	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA MÓDULO ATENGUILLO (AMECA) CCT 14UBH0099G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. TERCERA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 725,021.20
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019	ATENGUILLO	ATENGUILLO	14UBH0099G	MODULO ATENGUILLO (AMECA)	MSUP-CON-08416	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA MÓDULO ATENGUILLO (AMECA) CCT 14UBH0099G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. QUINTA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 309,839.21
FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	AMECA	LA ESPERANZA	14USU0003Y	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	SUP-CON-08425	\$ 1,352,112.26	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. CUARTA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TOMATLÁN	TOMATLAN	14EPR0779E	DOLORES GUERRA ARRIZON	BAS-ES-08437	\$ 48,956.29	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS TRABAJO BAS-CONA-08335.	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	14UBH0090P	PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC	MSUP-REH-08440	\$ -	TERMINACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC CCT 14UBH0090P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. TERCERA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 599,287.73
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-ES-08448	\$ -	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO SUP-CON-08095	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 40,000.00
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-ES-08449	\$ -	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO SUP-CON-07997.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 20,000.00
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-ES-08450	\$ -	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO SUP-CON-08203	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 50,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	14EPR0638F	VEINTE DE NOVIEMBRE	BAS-REH-08472	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,500,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	PUERTO VALLARTA	EL COLORADO	14EPR0641T	VEINTICUATRO DE FEBRERO	BAS-CON-08474	\$ 1,148,215.92	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO CCT 14EPR0641T, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL COLORADO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TEPATITLÁN DE MORELOS	LOS CHARCOS	14DTV0550B	FELIPE ANGELES	BAS-REH-08477	\$ 963,956.11	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN LA TELESECUNDARIA FELIPE ANGELES CCT 14DTV0550B, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	ZAPOPAN	COL. EL BAJIO	14EIT0001C	INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN.	SUP-CON-08483	\$ -	INGRESO PEATONAL ETAPA II EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 209,155.35
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	VILLA PURIFICACIÓN	SAN MIGUEL	14DTV0102W	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	BAS-REH-08484	\$ 25,444.68	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 14DTV0102W, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO.	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	VILLA PURIFICACIÓN	LOS CIMIENTOS	14DPR3386N	VENUSTIANO CARRANZA	BAS-REH-08485	\$ 207,229.46	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CCT 14DPR3386N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS CIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO.	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	SAN GABRIEL	OJO DE AGUA	14DJN0381H	LUIS DONALDO COLOSIO	BAS-ES-08492	\$ 29,286.11	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-03869	1	BASICA	TERMINADO	
FAM POTENCIADO SANCIONES	ZAPOPAN	EL BATAN	14EPR1069L	21 DE MARZO	BAS-REH-08502	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION) EN LA PRIMARIA 21 DE MARZO CCT 14EPR1069L, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL BATAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,428,042.47
SERVICIOS RELACIONADOS 2022	GUADALAJARA	COLONIA MIRAFLORES	EL INSTITUTO	EL INSTITUTO, COLONIA MIRAFLORES, GUADALAJARA	EXESC-ES-08555	\$ 1,052,323.00	SUPERVISIÓN TÉCNICA EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PROGRAMA 2023 DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. FRENTE 1.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	14DJNINF002	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN SAN JUAN DE LOS LAGOS	BAS-ES-08560	\$ 46,939.71	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08303	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	PIHUAMO	HUISACHES	14DPR3535E	VICENTE GUERRERO	BAS-ES-08561	\$ 20,864.51	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08308	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	ZAPOPAN	TESISTAN (SAN FRANCISCO TESISTAN)	14EES0099S	JESUS MARIO RIVAS SOUZA	BAS-ES-08562	\$ 33,686.40	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-07152	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TONALÁ	JARDINES DE LA CRUZ	14DJN2230P	CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA	BAS-ES-08563	\$ 33,686.40	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-07962	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	ZAPOPAN	LA MAGDALENA	14DST0061Z	SEVERIANO CASILLAS RAMIREZ	BAS-ES-08564	\$ 16,843.20	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08316	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	AYOTLÁN	LA RIBERA	14EJN0897C	CORREGIDORA	BAS-ES-08565	\$ 20,864.51	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-06617	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	LA BARCA	EL RINCON CHIQUITO	14DJN1448F	ENRIQUE CORTES MORA	BAS-ES-08566	\$ 20,864.51	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-06626	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	AUTLÁN DE NAVARRO	LOS COLOMOS	14DPR3632G	EMILIANO ZAPATA	BAS-ES-08569	\$ 21,241.44	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08309	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	14DPRINF003	PRIMARIA NUEVA CREACIÓN AUTLÁN DE NAVARRO	BAS-ES-08571	\$ 38,084.64	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROGRAMA 2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, FRENTE 2.	1	BASICA	TERMINADO	
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	GUADALAJARA	HUENTITAN EL BAJO	14USU0140A	"CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO"	SUP-CON-08575	\$ -	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL TERCERA ETAPA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUENTITAN EL BAJO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 546,097.55

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-CON-08578	\$ 10,899,903.58	CONSTRUCCIÓN DEL INGRESO MONUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO CCT 14EUT0001Y, UBICADA EN LA COLONIA 1 DE MAYO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LA LOMA	14DJN2165F	JOSE GONZALEZ TORRES	BAS-ES-08582	\$ 25,264.80	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08387	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	AUTLÁN DE NAVARRO	EL CORCOVADO	14DJN0534V	VOCES DEL RIO	BAS-REH-08593	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. NIVEL : BASICA, PLANTEL : VOCES DEL RIO, CCT : 14DJN0534V, UBICADO EN : FRANCISCO DIAZ # 17, COL. , CP : 48920. AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,972,488.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ	14EPR0531N	MARIANO SANDOVAL	BAS-ES-08598	\$ 16,843.20	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-08328	1	BASICA	TERMINADO	
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-CON-08599	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO 1 Y 2 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO CCT 14EUT0001Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 2..	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,676,631.07
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	14ENL0004C	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS	SUP-REH-08601	\$ -	TRABAJOS DE REMODELACION Y HABILITACION DE DOS AULAS PARA ASESORIA QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA NEGRA EN ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS CCT 14ENL0004C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 535,868.20
FAM BASICA 2023	ZAPOPAN	CONJUNTO HABITACIONAL ALTAGRACIA	14DST0048E	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 116	BAS-CONA-08604	\$ 6,851,248.96	CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CIVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 116 CCT 14DST0048E, UBICADA EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	LAGOS DE MORENO	MUNICIPIO LIBRE	14DJN0753H	FRANCISCO GABILONDO SOLER	BAS-CONA-08607	\$ 4,767,056.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMATICO, REHABILITACION DE EDIFICIOS "A" Y "B", PATIO CIVICO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CCT 14DJN0753H, UBICADO EN LA LOCALIDAD MUNICIPIO LIBRE, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	EL SALTO	LOMAS DEL SALTO	14DES0135H	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	BAS-REH-08610	\$ 2,657,749.46	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CCT 14DES0135H, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL SALTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	ARANDAS	LLANO GRANDE	14EPR1614C	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ	BAS-REH-08613	\$ 436,278.15	CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, ASTA BANDERA, ANDADOR DE LIGA Y REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ CCT 14EPR1614C, UBICADA EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	ALFREDO BARBA	14EPR1214G	JUAN PALOMAR Y ARIAS	BAS-REH-08617	\$ 6,858,563.34	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, AMPLIACIÓN DE PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B", CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PALOMAR Y ARIAS CCT 14EPR1214G, UBICADA EN LA COLONIA ALFREDO BARBA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	VILLAS DE LA HACIENDA	14DES0113W	ELIAS NANDINO VALLARTA	BAS-REH-08618	\$ 1,885,115.20	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SURFACER EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DES0113W, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2023	GUADALAJARA	VILLAS DE SAN JUAN	14DML0063U	CAM NUNUTZI KIE	BAS-REH-08619	\$ 12,957,662.77	CONSTRUCCION DE AULA SENSORIAL, INGRESO PEATONAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUNUTZI KIE CCT 14DML0063U, UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SAN SEBASTIAN EL GRANDE	14ECB0010A	COBAEJ # 10	MSUP-REH-08623	\$ 2,440,733.02	REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y RED SANITARIA EXTERIOR EN EL COBAEJ NO. 10 CCT 14ECB0010A, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TEPATITLÁN DE MORELOS	LA LOMA	14DPR1006A	LIBERTAD	BAS-ES-08635	\$ 30,096.51	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08307	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	JAMAY	SAN MIGUEL DE LA PAZ	14DTV0039K	MANUEL LOPEZ COTILLA	BAS-ES-08637	\$ 29,286.11	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08319	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	JALOSTOTITLÁN	LABOR DE ABALSA	14DTV0527A	LAZARO CARDENAS DEL RIO	BAS-ES-08643	\$ 18,485.76	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08318	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	14DST0007E	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 7	BAS-REH-08646	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 13,874,383.50
CONVENIO UTZMG 2021	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14EUT0002X	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SUP-ES-08648	\$ -	DICTAMEN DE INSPECCION VISUAL AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 23,200.00
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	TONALÁ	COL. JALISCO	14ECB0013Y	COBAEJ # 13	MSUP-CON-08649	\$ 171,199.84	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL COBAEJ NO. 13 CCT 14ECB0013Y, UBICADO EN LA COLONIA JALISCO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM POTENCIADO 2016	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	ENCARNACION DE DIAZ	14DJN2267C	SARA GARCIA IGLESIAS	BAS-REH-08657	\$ -	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL Y ESTRUCTURA CON LONARIA, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS SARA GARCIA IGLESIAS CCT 14DJN2267C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,780,000.00
FAM POTENCIADO 2016	ARANDAS	ARANDAS	14DPR1980Z	IGNACIO ALLENDE	BAS-REH-08658	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT 14DPR1980Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAGUNAS, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,000,000.00
FAM POTENCIADO 2016	DEGOLLADO	TARIMORO	14DTV0445R	AMADO NERVO	BAS-REH-08659	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CCT 14DTV0445R, UBICADA EN LA LOCALIDAD TARIMORO, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,780,000.00
FAM POTENCIADO 2016	OCOTLÁN	COL. MASCOTA	14EPR0963B	AMADO NERVO	BAS-REH-08662	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA PRIMARIA AMADO NERVO CCT 14EPR0963B, UBICADA EN LA COLONIA MASCOTA, EN EL MUNICIPIO OCOTLAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,969,198.08
FAM POTENCIADO 2017	COLOTLÁN	EL CARRIZAL	14DTV0544R	BENITO JUAREZ	BAS-REH-08663	\$ -	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CCT 14DTV0544R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,180,128.60
FAM POTENCIADO 2018	TEOCALTICHE	AGUA TINTA ABAJO	14DTV0025H	NIÑOS HEROES	BAS-REH-08669	\$ -	CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE Y BARDA EN EL LINDERO COLINDANTE AL CAMPO DEPORTIVO, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CCT 14DTV0025H, UBICADA EN LA LOCALIDAD AGUA TINTA ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,581,767.19
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TOLUQUILLA	14EPR0773K	LAURO BADILLO DIAZ	BAS-REH-08673	\$ 498,001.97	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURO BADILLO DÍAZ CCT 14EPR0773K, UBICADA EN LA LOCALIDAD TOLUQUILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM REMANENTES BASICA 2019	GUADALAJARA	COL. INDEPENDENCIA	14DJN0148B	MA SANTOS DELGADILLO VDA YAÑEZ	BAS-REH-08675	\$ 1,228,103.75	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN EL JARDÍN DE NIÑOS MA. SANTOS DELGADILLO VDA YAÑEZ CCT 14DJN0148B, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	14DJN1814L	JOSE CLEMENTE OROZCO	BAS-ES-08676	\$ 25,988.64	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08384	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	QUITUPAN	QUITUPAN	14UBH0127M	MODULO QUITUPAN	MSUP-CON-08685	\$ 2,028,643.84	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MODULO QUITUPAN CCT 14UBH0127M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2020	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	14UBH0126N	MODULO VILLA GUERRERO	MSUP-CON-08695	\$ -	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO ETAPA CINCO EN EL MODULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 110,149.83
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2020	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	14UBH0126N	MODULO VILLA GUERRERO	MSUP-CON-08696	\$ -	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO ETAPA TRES EN EL MODULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 277,664.04
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2021	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	14UBH0126N	MODULO VILLA GUERRERO	MSUP-CON-08698	\$ -	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO ETAPA DOS EN EL MODULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 335,088.04
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	AMECA	AMECA	14UBH0011M	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	MSUP-CON-08703	\$ 1,376,168.68	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA CCT 14UBH0011M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	CASIMIRO CASTILLO	HERMENEGILDO GALEANA (LO ARADO)	14DJN1454Q	LAURENCO FILHO	BAS-ES-08711	\$ 50,237.28	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-04914	1	BASICA	TERMINADO	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	RANCHO ALEGRE	14DJN0547Z	MARIANA GUADALUPE GALLO ALVAREZ	BAS-ES-08712	\$ 37,514.40	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROGRAMA 2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, FRENTE 4.	1	BASICA	TERMINADO	
FAM REMANENTES BASICA 2018	GUADALAJARA	COL. INDEPENDENCIA	14DJN0148B	MA SANTOS DELGADILLO VDA YAÑEZ	BAS-REH-08713	\$ -	REPARACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, RED ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y SUSTITUCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL FASE TRES EN EL JARDIN DE NIÑOS MA SANTOS DELGADILLO VDA YAÑEZ CCT 14DJN0148B, UBICADA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 504,321.39
FAM REMANENTES BASICA 2020	GUADALAJARA	COL. INDEPENDENCIA	14DJN0148B	MA SANTOS DELGADILLO VDA YAÑEZ	BAS-REH-08714	\$ -	REPARACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, RED ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y SUSTITUCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL FASE CUATRO EN EL JARDIN DE NIÑOS MA SANTOS DELGADILLO VDA YAÑEZ CCT 14DJN0148B, UBICADA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 434,937.79
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	LAGOS DE MORENO	COL. CRISTEROS	14DES0116T	JUVENTINO ROSAS	BAS-REH-08728	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA SECUNDARIA JUVENTINO ROSAS CCT 14DES0116T, UBICADA EN LA COLONIA CRISTEROS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	TONALÁ	PEDREGAL DE STA. MARTHA	14DES0137F	CARLOS OROZCO ROMERO	BAS-REH-08729	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA SECUNDARIA CARLOS OROZCO ROMERO CCT 14DES0137F, UBICADA EN LA LOCALIDAD PEDREGAL DE SANTA MARTHA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	PUERTO VALLARTA	EL MAGISTERIO	14DJN0512J	GABRIELA MISTRAL	BAS-REH-08734	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14DJN0512J, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL MAGISTERIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 300,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	14DJN0543C	RUBEN VILLASEÑOR BORDES	BAS-REH-08735	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS RUBEN VILLASEÑOR BORDES CCT 14DJN0543C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	ZAPOPAN	RIO BLANCO	14DPR1378R	MARIANO AZUELA	BAS-REH-08740	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO AZUELA CCT 14DPR1378R, UBICADA EN LA LOCALIDAD RIO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 600,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	14DPR2333B	EMILIANO ZAPATA	BAS-REH-08741	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2333B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 700,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	TONALÁ	LA PUNTA	14DPR3566Y	RICARDO FLORES MAGON	BAS-REH-08742	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CCT 14DPR3566Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, EN EL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 500,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA	14DPR3810T	BENITO JUAREZ	BAS-REH-08744	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 14DPR3810T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 900,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	LAGOS DE MORENO	COL. CRISTEROS	14DPR3963X	MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON	BAS-REH-08745	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA PRIMARIA MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON CCT 14DPR3963X, UBICADA EN LA COLONIA CRISTEROS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	ZAPOPAN	LOMAS DE ZAPOPAN	14DST0160Z	SECUNDARIA TECNICA 160	BAS-REH-08748	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA SECUNDARIA TECNICA 160 CCT 14DST0160Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DE ZAPOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 400,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	BOLAÑOS	MESA DEL TIRADOR	14DTV0523E	XAPAWIYEME	BAS-REH-08749	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA XAPAWIYEME CCT 14DTV0523E, UBICADA EN LA LOCALIDAD MESA DEL TIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 500,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	AMECA	AMECA	14EJN0262T	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BAS-REH-08753	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 14EJN0262T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 300,000.00
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	TALA	EL REFUGIO	14DST0090U	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90	BAS-ES-08787	\$ -	ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL TRABAJO BAS-CONA-03460	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 53,696.40
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	ARANDAS	ARANDAS	14ENL0010N	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS	SUP-REH-08800	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 222,865.32
FAM BASICA 2023	TEPATITLÁN DE MORELOS	LOS CHARCOS	14DTV0550B	FELIPE ANGELES	BAS-REH-08811	\$ 2,095,415.86	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN LA TELESECUNDARIA FELIPE ÁNGELES CCT 14DTV0550B, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	UNIÓN DE SAN ANTONIO	LA ROSA DE CASTILLA	14DPR3826U	EMILIANO ZAPATA	BAS-REH-08812	\$ 3,103,168.61	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE LONARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, AMPLIACIÓN DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR3826U, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA ROSA DE CASTILLA, MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2023	TEPATITLÁN DE MORELOS	CAPILLA DE GUADALUPE	14DPR0103W	AGUSTIN YAÑEZ	BAS-REH-08814	\$ 4,671,933.54	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO "A", MURO-REJA PERIMETRAL, INGRESO PEATONAL, ASTA BANDERA, PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YAÑEZ CCT 14DPR0103W, UBICADA EN LA LOCALIDAD CAPILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	LAGOS DE MORENO	MESONCITO EL 1	14DPR4071V	JOSE ROSAS MORENO	BAS-REH-08815	\$ 2,264,368.41	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "E" Y "D" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ROSAS MORENO CCT 14DPR4071V, UBICADA EN LA LOCALIDAD MESONCITO EL 1, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	ZAPOPAN	COL. EL BAJIO	14EIT0001C	INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN.	SUP-CON-08819	\$ -	TRABAJOS DE TERMINACION EN LA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO 1 Y 2	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 297,496.60
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	LAGOS DE MORENO	VISTA HERMOSA	14DJN0648X	BASILIO VADILLO	BAS-REH-08820	\$ 617,797.39	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y PATIO CÍVICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO VADILLO CCT 14DJN0648X, UBICADO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	TUXCACUESCO	EL CAMICHIN	14DTV0565D	LAZARO CARDENAS DEL RIO	BAS-CONA-08825	\$ 3,215,012.57	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TERMINACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT 14DTV0565D, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CAMICHÍN, MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	LAGOS DE MORENO	MUNICIPIO LIBRE	14DJN0753H	FRANCISCO GABILONDO SOLER	BAS-ES-08848	\$ 34,651.52	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-CONA-08607	1	BASICA	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TOMATLÁN	TOMATLAN	14EPR0779E	DOLORES GUERRA ARRIZON	BAS-CON-08856	\$ 4,734,465.21	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE ARCADA, BODEGAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DOLORES GUERRA ARRIZON CCT 14EPR0779E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	ZAPOPAN	COPALA	14DJN2294Z	EDUARDO MATOS MOCTEZUMA	BAS-ES-08865	\$ 15,005.76	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-08810	1	BASICA	TERMINADO	
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	JOCOTEPEC	ZAPOTITAN DE HIDALGO	14DPR0531O	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BAS-ES-08866	\$ -	DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA EL TRABAJO BAS-REH-08018	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 14,038.04
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	MEZQUITIC	SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUAXTLAN	14EMS0068H	EMSAD 68	MSUP-SE-08881	\$ -	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA EN EL EMSAD 68 CCT 14EMS0068H, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUAXTLAN, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 150,000.00
FAM BASICA 2023	ZAPOPAN	COL. BENITO JUAREZ	14EJN0377U	TOMAS ESCOBEDO BARBA	BAS-REH-08886	\$ 2,654,451.58	CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACIONES DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN DE NIÑOS TOMAS ESCOBEDO BARBA CCT 14EJN0377U, UBICADO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
SERVICIOS RELACIONADOS 2022	GUADALAJARA	COLONIA MIRAFLORES	EL INSTITUTO	EL INSTITUTO, COLONIA MIRAFLORES, GUADALAJARA	EXESC-ES-08894	\$ 2,317,208.83	SUPERVISIÓN TÉCNICA EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PROGRAMA 2023 DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. FRENTE 3.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM SUPERIOR 2023	BOLAÑOS	BAJIO DEL TULE	14INTERCUL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO	SUP-CON-08895	\$ 6,302,862.96	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL, SUBESTACION ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO CCT 14INTERCUL, UBICADA EN LA LOCALIDAD BAJÍO DEL TULE, MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	SAN GABRIEL	SAN GABRIEL	14UBH0148Z	MODULO SAN GABRIEL (SAYULA)	MSUP-CON-08907	\$ -	TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL EN MODULO SAN GABRIEL (SAYULA) CCT 14UBH0148Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 390,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-CON-08918	\$ -	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE LUZ EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 4,053,296.83
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	EL GRULLO	EL GRULLO	14DPR37400	NIÑO ARTILLERO	BAS-REH-08923	\$ -	TRABAJOS DE PINTURA E INSTALACION ELECTRICA	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 82,427.27
FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	14USU0210F	CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR	SUP-CON-08925	\$ -	TRABAJOS DE VOZ Y DATOS, AREA DE BIOTERIO, OBRA EXTERIOR Y SITE PARA EL COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 4,508,977.44
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	ENCARNACION DE DIAZ	14DJN2267C	SARA GARCIA IGLESIAS	BAS-ES-08938	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-08657	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 45,000.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	JOCOTEPEC	ZAPOTITAN DE HIDALGO	14DPR05310	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BAS-ES-08971	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS POR CAMBIO DE PROYECTO DEL TRABAJO 5732	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 35,000.00
FAM BASICA 2023	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	NICOLAS R. CASILLAS	14EPR0754W	NIÑOS HEROES	BAS-REH-08985	\$ 14,746,036.40	CONSTRUCCIÓN DE ONCE AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, CUBO DE ESCALERAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14EPR0754W, UBICADA EN LA LOCALIDAD NICOLÁS R. CASILLAS, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	14EMS0062N	EMSAD SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	MSUP-ES-08995	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO MSUP-REH-07959.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 35,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	TOMATLÁN	TOMATLAN	14EJN0111N	GABRIELA MISTRAL	BAS-REH-09000	\$ -	LONARIA, DESAYUNADORES, ÁREA DE JUEGOS.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,200,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO)	14DPR3263D	AGUSTIN YAÑEZ	BAS-REH-09001	\$ -	REHABILITACIÓN GENERAL DE LAS AULAS Y BAÑOS	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 8,000,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	LA MANZANILLA DE LA PAZ	EL CHIFLON	14DPR0601T	NIÑOS HEROES	BAS-REH-09003	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, ÁREA DE JUEGOS, COCINA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,000,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SAN LUCAS EVANGELISTA	14EPR1138R	EMILIANO ZAPATA	BAS-REH-09014	\$ -	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS Y BAÑOS.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 8,000,000.00
FAM BASICA 2023	GUADALAJARA	MIRAFLORES	14EML0069N	CENTRO ATENCION MULTIPLE 2 ANTONIO ALCALDE	BAS-REH-09017	\$ 2,536,937.06	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 2 ANTONIO ALCALDE CCT 14EML0069N, UBICADO EN LA COLONIA MIRAFLORES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 2.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	LAGOS DE MORENO	MESONCITO EL 1	14DPR4071V	JOSE ROSAS MORENO	BAS-REH-09018	\$ 4,219,339.64	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, BARRA PERIMETRAL, ANDADORES, PATIO CÍVICO, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ROSAS MORENO CCT 14DPR4071V, UBICADA EN LA LOCALIDAD MESONCITO EL 1, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
FAM BASICA 2023	TALA	EL REFUGIO	14DST0090U	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90	BAS-CONA-09019	\$ 5,047,516.13	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO "C" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90 CCT 14DST0090U, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-CON-09023	\$ 1,154,465.95	CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓN PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	JESÚS MARÍA	SAN JOSE DE LA PAZ	14DTV0034P	LUCAS ORTIZ BENITEZ	BAS-ES-09030	\$ -	ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL TRABAJO BAS-REH-07996.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 13,224.00

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2023	CASIMIRO CASTILLO	TECOMATES (PIEDRA PESADA)	14DPR1522N	BENITO JUAREZ	BAS-REH-09040	\$ 3,593,646.55	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 14DPR1522N, UBICADA EN LA LOCALIDAD TECOMATES (PIEDRA PESADA), MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	
DICTAMENES ESTRUCTURALES 2019	JOCOTEPEC	ZAPOTITAN DE HIDALGO	14DPR0531O	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BAS-ES-09048	\$ -	DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA EL TRABAJO BAS-REH-08018 "EDIFICIO G"	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 13,224.00
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 2022	COCULA	SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE ACUÑA)	14DPR1456E	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BAS-ES-09050	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-07416.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 45,000.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	ENCARNACION DE DIAZ	14EPR0217X	AMANDO J DE ALBA	BAS-ES-09084	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 25,000.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	ZAPOPAN	COL. BENITO JUAREZ	14EJN0377U	TOMAS ESCOBEDO BARBA	BAS-ES-09085	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-08886	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 20,000.00
ESTUDIOS MECANICAS DE SUELO 2019	EL ARENAL	LOS SAUCES	14DJN2255Y	ALBERTO MIGUEL RODRIGUEZ FAISAL	BAS-ES-09086	\$ -	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TRABAJO BAS-REH-08986	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 25,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	EL SALTO	FRACC. CIMA SERENA	14EPR1633R (14DPR14INF)	MARIA MONTESSORI	BAS-REH-09115	\$ -	TRABAJOS DE TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 354,125.81
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	AMECA	AMECA	14DES0001S	JOSE MA MORELOS Y PAVON	BAS-CON-09117	\$ -	OBRA COMPLEMENTARIA PARA TERMINACION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,626,689.78
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	PUERTO VALLARTA	COL. IXTAPA	14DPR2934V	EMANCIPACION	BAS-REH-09119	\$ -	REHABILITACIÓN EL PLANTEL	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 7,716,829.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	CABO CORRIENTES	LLANO GRANDE DE IPALA	14DPR1509T	HEROES DEL 47	BAS-REH-09120	\$ -	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 6,500,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	PUERTO VALLARTA	PLAYA GRANDE	14DTV0561H	JOSE VASCONCELOS	BAS-REH-09121	\$ -	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 200,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	AUTLÁN DE NAVARRO	AYUTITA	14DTV0269C	BENITO JUAREZ	BAS-CON-09127	\$ -	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ CCT 14DTV0269C, UBICADA EN LA LOCALIDAD AYUTITA, EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,108,509.60
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	AUTLÁN DE NAVARRO	LA NORIA	14DPR2143K	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	BAS-REH-09128	\$ -	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 14DPR2143K, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA NORIA, EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,377,518.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	EL ARENAL	EL ARENAL	14EPR0072S	ALVARO OBREGON	BAS-CON-09153	\$ -	CONSTRUCCION DE LONARIA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON CCT 14EPR0072S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.	1	0	PROGRAMADO	\$ 3,500,000.00
FAM POTENCIADO 2017	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	SUP-EQ-01350	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO. COMPLEMENTO DE LOS TRABAJOS # 1163 Y 1311 SOLICITADO CON LA REF. # 2714/2021 Y 2397/2022	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,649,775.45
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	TONALÁ	TONALA	14USU0008T	CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	SUP-EQ-01372	\$ 111,789.20	APILAMIENTO DE SWITCHES EN EDIFICIO CAE. SOLICITADO CON LA REFERENCIA # 3709/2021 DE UDG.	1	SUPERIOR	TERMINADO	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	TONALÁ	TONALA	14USU0008T	CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	SUP-EQ-01376	\$ -	CONEXION A INTERNET PARA LA ISLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 NODO. SOLICITADO CON LA REFERENCIA # 3709/2021 DE UDG.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 22,832.29
FAM POTENCIADO 2018	SAYULA	GUADALUPE	14DPR0326E	ADOLFO RUIZ CORTINES	BAS-EQ-01434	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO 7 MESAS PARA MAESTRO, 7 SILLAS PARA MAESTRO , 2 PINTARRONES, 1 SILLON EJECUTIVO, 10 MESAS BINARIAS . 66 , 10 MESAS BINARIAS .76 , 1 CREDENZA, 3 ANAQUELES TIPO ESQUELETO, 2 ESTANTES. SE SOLICITA CON BASE EN EL OFICIO 1195/713/2021 , REFERENCIA 1398/2022	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 101,875.35
FAM POTENCIADO 2018	SAYULA	GUADALUPE	14DPR0326E	ADOLFO RUIZ CORTINES	BAS-EQ-01435	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA PLANTEL, UNA COMPUTADORA, UNA IMPRESORA, SE SOLICITA CON BASE EN EL OFICIO 1195/713/2021 , REFERENCIA 1398/2022	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 39,616.00
FAM POTENCIADO 2015	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	SUP-EQ-01438	\$ -	MOBILIARIO	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 98,916.42
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	14USU0190I	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	SUP-EQ-01443	\$ 3,592,752.00	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO CON BASE EN LA REFERENCIA 1969/2022	1	SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	TONALÁ	TONALA	14USU0008T	CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	SUP-EQ-01445	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRIMERA FASE DE VOZ Y DATOS PARA EL "CENTRO RECURSOS TECNOLOGICOS Y ANALISIS DE DATOS PARA LA ACADEMIA DE INVESTIGACIÓN" CON BASE EN LA REFERENCIA 2340/2022	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 5,772,942.09
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01447	\$ 24,650.00	SUMINISTRO DE EQUIPO CARRITO MANHATTAN CON BASE EN REFERENCIA 2342/2022	1	SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2017	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01448	\$ 305,201.61	SUMINISTRO DE EQUIPO COMPUTADORA Y PANTALLA SAMSUNG CON BASE EN REFERENCIA 2342/2022	1	SUPERIOR	TERMINADO	
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01449	\$ 10,431.67	SUMINISTRO DE EQUIPO SOPORTE PARA TECHO Y PANTALLA CON BASE EN REFERENCIA 2342/2022	1	SUPERIOR	TERMINADO	
FAM REMANENTES SUPERIOR 2020	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01450	\$ 4,152.80	SUMINISTRO DE EQUIPO PROYECTOR Y CARRITO MANHATAN CON BASE EN LA REFERENCIA 2342/2022	1	SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01452	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO ADQUISICION DE PROYECTOR CON BASE EN LA REFERENCIA 2342/2022	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 48,993.11
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	GUADALAJARA	JARDINES DEL SUR	14DPT0001N	CONALEP N° 71 GUADALAJARA II	MSUP-EQ-01459	\$ 9,396.00	SUMINISTRO DE MOBILIARIO, MESA DE TRABAJO, ESTACIÓN DE TRABAJO, TALADRO . SE SOLICITA CON BASE EN LA REF. 3088/2022	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	CHAPALA	AJIJIC	14DPT0016P	CONALEP # 281	MSUP-EQ-01460	\$ 33,640.00	SUMINISTRO DE EQUIPO IMPRESORA , ESCANER, MINI, DRON CON CAMARA , DRON CON CAMARA . SE SOLICITA CON BASE EN LA REF. 3088/2022	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019	ZAPOPAN	LOS BELENES	14UCT0021N (14UBH03INF)	POLITECNICA ING. JORGE MATUTE REMUS BACHILLERATO TECNOLÓGICO	MSUP-EQ-01463	\$ 102,070.72	SUMINISTRO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. SWITCH 24 PUERTOS SOLICITADO CON LA REFERENCIA 3717/2020	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO 2015	TAPALPA	ATACCO	14DPT0018N	CONALEP TAPALPA	MSUP-EQ-01464	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO , SILLA CON PALETA LATERAL CON BASE EN LA REFERENCIA 3507/2022	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 30,493.25
FAM POTENCIADO 2015	TAPALPA	ATACCO	14DPT0018N	CONALEP TAPALPA	MSUP-EQ-01465	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO, PROYECTOR CON BASE EN LA REFERENCIA 3507/2022	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 15,872.00
FAM POTENCIADO 2016	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	14USU0190I	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	SUP-EQ-01466	\$ -	INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES (CONEXION EDIFICIO 3 A 5) DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET 2DA ETAPA. CON BASE AL OFICIO CGSAIT/3522/2022 REF. 2264/2022	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 501,959.74
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01467	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 144,826.25
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01474	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 183,456.63
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01479	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 3,546.46
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01480	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 398,972.24
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01481	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 141,427.34
FAM REMANENTES SUPERIOR 2020	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01482	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 725,452.16
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01485	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 420,519.69
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01487	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 542,106.84
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2017	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01492	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 107,250.84
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01493	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 67,714.58
FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01494	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 86,674.28
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01495	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 21,232.05

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	TONALÁ	TONALA	14USU0008T	CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	SUP-EQ-01498	\$ 51,187.90	APILAMIENTO DE SWITCHES EN EDIFICIO CAE. SOLICITADO CON LA REFERENCIA # 3709/2021 DE UDG.	1	SUPERIOR	TERMINADO	
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	EL VALLE DE LA MISERICORDIA	14ETC0030D	CECYTEJ SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MSUP-EQ-01499	\$ 309,847.60	ADQUISICIÓN DE 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO CON BASE EN LA REFERENCIA 1332/2023	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	14ETC0011P	CECYTEJ 11 ATOTONILCO	MSUP-EQ-01503	\$ 236,531.22	SUMINISTRO DE EQUIPO, 3 VIDEO PROYECTORES CON BASE EN LA REFERENCIA 1332/2023	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	JUANACATLÁN	JUANACATLAN	14DPT0014R	CONALEP # 131	MSUP-EQ-01504	\$ 2,127,514.33	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA TALLER CON BASE EN LA REFERENCIA 1332/202	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	JUANACATLÁN	JUANACATLAN	14DPT0014R	CONALEP # 131	MSUP-EQ-01505	\$ 327,753.36	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA TALLER CON BASE EN LA REFERENCIA 1332/2023.	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	14XTC0005T	CECYTEJ PLANTEL TEPATITLAN (EXTENSION SAN MIGUEL EL ALTO)	MSUP-EQ-01506	\$ 1,045,519.60	ADQUISICIÓN DE 4 PANTALLAS DE TELEVISIÓN INTELIGENTE, Y 41 EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO, INSTALACION DE SITE Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA OPERACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO CON BASE EN LA REFERENCIA 1332/2023	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	JUANACATLÁN	JUANACATLAN	14DPT0014R	CONALEP # 131	MSUP-EQ-01509	\$ 1,042,932.80	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CON BASE EN LA REFERENCIA 1331/2023	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	JALOSTOTITLÁN	COL. LA MANZANILLA	14DPT0003L	CONALEP # 110	MSUP-EQ-01510	\$ 18,623.80	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CON BASE EN LA REFERENCIA 1331/2023 Y CORREO RECIBIDO DE FECHA 23/JUN/2023	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	TAPALPA	ATACCO	14DPT0018N	CONALEP TAPALPA	MSUP-EQ-01511	\$ 279,357.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIO DE INFORMATICA CON BASE EN LA REFERENCIA 1331/2023	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01512	\$ 4,121.71	SUMINISTRO DE EQUIPO SOPORTE PARA TECHO CON BASE EN REFERENCIA 2342/2022	1	SUPERIOR	TERMINADO	
FAM POTENCIADO 2015	TAMAZULA DE GORDIANO	COL. BENITO JUAREZ	14DPT0006I	CONALEP JOSE MA MARTINEZ RODRIGUEZ	MSUP-EQ-01513	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL TALLER EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZCON BASE EN LA REFERENCIA 3329/2022	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 893,457.84
FAM POTENCIADO 2017	TAMAZULA DE GORDIANO	COL. BENITO JUAREZ	14DPT0006I	CONALEP JOSE MA MARTINEZ RODRIGUEZ	MSUP-EQ-01514	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL TALLER EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZCON BASE EN LA REFERENCIA 3329/2022	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,044,409.10
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	GUADALAJARA	JARDINES DEL SUR	14DPT0001N	CONALEP N° 71 GUADALAJARA II	MSUP-EQ-01515	\$ 33,640.00	SUMINISTRO DE EQUIPO, IMPRESORA , ESCANER , MINI DRON CON CAMARA , DRON CON CAMARA . SE SOLICITA CON BASE EN LA REF. 3088/2022	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	CHAPALA	AJIJIC	14DPT0016P	CONALEP # 281	MSUP-EQ-01517	\$ 6,264.00	SUMINISTRO DE MOBILIARIO MESA DE TRABAJO ESTACIÓN DE TRABAJO, ROTOMARTILLO TALADRO, . SE SOLICITA CON BASE EN LA REF. 3088/2022	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
FAM REMANENTES SUPERIOR 2020	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01519	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO PROYECTOR CON BASE EN LA REFERENCIA 2342/2022	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 172,341.77
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	14XTC0005T	CECYTEJ PLANTEL TEPATITLAN (EXTENSION SAN MIGUEL EL ALTO)	MSUP-EQ-01520	\$ 100,504.14	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SITE Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA OPERACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO CON BASE EN LA REF. 1332/2023	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM SUPERIOR 2023	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	CAJITITLAN	14ESU0026R-I	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL	SUP-EQ-01525	\$ 701,293.50	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO GRABADORA MARCADORA LASER.- IMPRESORA 3D CARTESIANA.- IMPRESORA 3D DE RESINA.- CON BASE EN LA REFERENCIA 1517/2023 Y LA REF. 2150/2023	1	SUPERIOR	TERMINADO	
FAM SUPERIOR 2023	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14EUT0002X	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SUP-EQ-01528	\$ 1,893,512.08	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO: 1) BRAZO ROBOTICO 6 EJES, 2) ROBOT NAO V6 EDICIÓN ESTÁNDAR 3) KIT ESTÁNDAR DE REALIDAD VIRTUAL CON BASE EN LA REFERENCIA 1517/2023 Y 1891/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM SUPERIOR 2023	BOLAÑOS	BAJO DEL TULE	14INTERCUL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO	SUP-EQ-01529	\$ 2,993,461.20	EQUIPAMIENTO DE 11 EDIFICIOS PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE LA UNIVERSIDAD CON BASE EN LA REFERENCIA 1517/2023 Y LA 2149/2023. SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS CON BASE EN LA REFERENCIA 2660/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	GUADALAJARA	JARDINES DEL SUR	14DPT0001N	CONALEP N° 71 GUADALAJARA II	MSUP-EQ-01530	\$ 62,872.00	SUMINISTRO DE MOBILIARIO, MESA DE TRABAJO, ESTACIÓN DE TRABAJO, . SE SOLICITA CON BASE EN LA REF. 3088/2022	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	CHAPALA	AJIJIC	14DPT0016P	CONALEP # 281	MSUP-EQ-01531	\$ 62,872.00	SUMINISTRO DE MOBILIARIO MESA DE TRABAJO ESTACIÓN DE TRABAJO, . SE SOLICITA CON BASE EN LA REF. 3088/2022	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	TONALÁ	TONALA	14USU0008T	CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	SUP-EQ-01532	\$ -	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA "SEGUNDA FASE VOZ Y DATOS PARA EL CENTRO RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ANÁLISIS DE DATOS PARA LA ACADEMIA DE INVESTIGACIÓN". CON BASE EN EL OFICIO CGSAIT/4044/2023 REF. 1945/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 9,135,477.30
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	CHAPALA	AJIJIC	14DPT0016P	CONALEP # 281	MSUP-EQ-01533	\$ 133,514.84	SUMINISTRO DE EQUIPO IMPRESORA , ESCANER, MINI, DRON CON CAMARA , DRON CON CAMARA . SE SOLICITA CON BASE EN LA REF. 3088/2022	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	GUADALAJARA	JARDINES DEL SUR	14DPT0001N	CONALEP N° 71 GUADALAJARA II	MSUP-EQ-01534	\$ 133,514.84	SUMINISTRO DE EQUIPO, IMPRESORA , ESCANER , MINI DRON CON CAMARA , DRON CON CAMARA . SE SOLICITA CON BASE EN LA REF. 3088/2022	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	ZAPOTILTIC	EL RINCON	14ETC0014M	CECYTEJ 14 ZAPOTILTIC	MSUP-EQ-01535	\$ 177,229.44	ADQUISICIÓN DE 10 VIDEO PROYECTORES CON BASE EN LA REFERENCIA 1332/2023	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	VALLE DE JUÁREZ	VALLE DE JUAREZ	14ETC0009A	CECYTEJ 9 VALLE DE JUAREZ	MSUP-EQ-01536	\$ 44,307.36	ADQUISICIÓN DE 3 VIDEO PROYECTORES CON BASE EN LA REFERENCIA 1332/2023	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	EL GRULLO	EL GRULLO	14ETC0012O	CECYTEJ 12 EL GRULLO	MSUP-EQ-01537	\$ 44,307.36	ADQUISICIÓN DE 3 VIDEO PROYECTORES CON BASE EN LA REFERENCIA 1332/2023	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	GUADALAJARA	JARDINES DEL SUR	14DPT0001N	CONALEP N° 71 GUADALAJARA II	MSUP-EQ-01538	\$ 70,222.92	SUMINISTRO DE MOBILIARIO, MESA DE TRABAJO, ESTACIÓN DE TRABAJO, . SE SOLICITA CON BASE EN LA REF. 3088/2022	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	CHAPALA	AJIJIC	14DPT0016P	CONALEP # 281	MSUP-EQ-01539	\$ 46,815.28	SUMINISTRO DE MOBILIARIO MESA DE TRABAJO ESTACIÓN DE TRABAJO, . SE SOLICITA CON BASE EN LA REF. 3088/2022	1	MEDIA SUPERIOR	TERMINADO	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	RESIDENCIAL LA SOLEDAD	14DPT0004K	CONALEP # 77	MSUP-EQ-01540	\$ 420,646.16	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, CON BASE AL OFICIO 0906/4/2023	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2023

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 2023

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	14USU0190I	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	SUP-EQ-01541	\$ -	EQUIPAMIENTO PARA LOGRAR AULAS INTERACTIVAS CON BASE EN EL OFICIOCGSAIT/3077/2022 Y AL CORREO RECIBIDO DE FECHA 29/SEP/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,417,659.29
FAM SUPERIOR 2023	BOLAÑOS	BAJIO DEL TULE	14INTERCUL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO	SUP-EQ-01543	\$ 3,219,999.75	SUMININISTRO DE EQUIPO PARA AULAS CON BASE EN LA REFERENCIA 2660/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	JUANACATLÁN	JUANACATLAN	14DPT0014R	CONALEP # 131	MSUP-EQ-01545	\$ 531,089.76	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA TALLER QUE PERMITA EL USO DE SISTEMAS DE IMPULSO CON BASE EN LA REFERENCIA 1332/2023	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
FAM SUPERIOR 2023	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	CAJITILAN	14ESU0026R-I	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL	SUP-EQ-01547	\$ 141,404.00	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO GRABADORA MARCADORA LASER.- IMPRESORA 3D CARTESIANA.- IMPRESORA 3D DE RESINA.- CON BASE EN LA REFERENCIA 1517/2023 Y LA REF. 2150/2023	1	SUPERIOR	TERMINADO	
FAM MEDIA SUPERIOR 2023	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	EL VALLE DE LA MISERICORDIA	14ETC0030D	CECYTEJ SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MSUP-EQ-01549	\$ 212,744.00	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ÁRA 7 COMPUTADORAS ADICIONALES CON BASE EN EL CORREO RECIBIDO DE FCHA 17 SE SEPTIEMBRE 2023 (15.39 HRS) Y LA REFERENCIA 1332/2023	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	BOLAÑOS	BAJIO DEL TULE	14INTERCUL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO	SUP-EQ-01551	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 74/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,456,789.21