

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	HOTOTIPAQUILLO	HOTOTIPAQUILLO	14EES0010Z	RICARDO FLORES MAGON	BAS-REH-02366	\$ 1,493,228.17	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14EES0010Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO 2018	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EPR0001Y	PRACTICA ANEXA A LA NORMAL	BAS-REH-02437	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA PRÁCTICA ANEXA A LA NORMAL CCT 14EPR0001Y, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,380,886.98
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	ZAPOPAN	FRACC. VALLE DE LOS MOLINOS	14EJN1081Q	ARTURO MARQUEZ NAVARRO	BAS-REH-02934	\$ -	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARTURO MÁRQUEZ NAVARRO CCT 14EJN10180, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS MOLINOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,815,735.59
FAM BASICA 2024	ZAPOPAN	JARDINES DEL SOL	14DJN0078X	SIMON BOLIVAR	BAS-CONA-02969	\$ 9,165,043.73	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CÍVICO, INGRESO PEATONAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR CCT 14DJN0078X, UBICADO EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM BASICA 2024	TONALÁ	EL ROSARIO	14DPR1137T	1 DE MAYO	BAS-REH-02972	\$ 11,849,722.92	CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CUBIERTA DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO CCT 14DPR1137T, UBICADA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	PIHUAMO	EL NARANJO	14DTV0587P	GUADALUPE VICTORIA	BAS-CONA-03029	\$ 2,872,975.49	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CCT 14DTV0587P, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES BASICA 2018	MASCOTA	YERBABUENA	14DTV0298Y	BENITO JUAREZ	BAS-REH-03167	\$ 1,547,311.02	REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DTV0298Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD YERBABUENA, MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES BASICA 2018	ZAPOPAN	UNIDAD ESTATUTO JURIDICO	14DJN0030D	JUAN LUIS VIVES	BAS-REH-03201	\$ 299,009.28	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, ANDADOR DE LIGA, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES CCT 14DJN0030D, UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ESTATUTO JURÍDICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2024	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	FRACC. HACIENDA SANTA FE	14DST0163W	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	BAS-CONA-03220	\$ -	POR SUSTITUCION PROCEDE LA CONSTRUCCION DE VEINTIUN AULAS DIDACTICAS, DOS LABORATORIOS POLIFUNCIONAL, DOS NUCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, BODEGA, AREA ADMIISTRATIVA, PORTICO, ESCALERAS, UN TALLER DE MECATRONICA, UN TALLER DE ELECTRICIDAD, UN TALLER DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, UN TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TECNICA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 14DST0163W, UBICADA EN LA LOCALIDAD CHULAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 25,000,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	VALLE DE JUÁREZ	VALLE DE JUAREZ	14EPR0825Z	DONATO GUERRA	BAS-REH-03340	\$ 8,335,534.10	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DONATO GUERRA CCT 14EPR0825Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM BASICA 2024	AMECA	AMECA	14DJN0166R	JOSE ANTONIO TORRES	BAS-REH-03380	\$ 3,126,937.60	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ANTONIO TORRES CCT 14DJN0166R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	AMECA	VILLA HERMOSA	14DTV0032R	5 DE MAYO	BAS-REH-03495	\$ 1,995,236.12	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADOR DE LIGA, ALUMBRADO EXTERIOR Y JARDINERÍA EN LA TELESECUNDARIA 5 DE MAYO CCT 14DTV0032R, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	ZAPOPAN	EL VIGIA	14DST0077Z	JOSE CLEMENTE OROZCO	BAS-REH-03669	\$ -	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ CLEMENTE OROZCO CCT 14DST0077Z, UBICADA EN LA COLONIA EL VIGÍA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 423,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TUXCUECA	SAN LUIS SOYATLAN	14EPR1134V	OCTAVIO CHAVIRA CERVANTES	BAS-REH-03812	\$ 1,396,853.08	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO CHAVIRA CERVANTES CCT 14EPR1134V, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS SOYATLAN, MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	ATOTONILCO EL ALTO	FRACC. VISTAS DEL MAGUEY	14DES0124B	FRANCISCO MARQUEZ	BAS-CONA-03888	\$ 13,413,660.59	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO, ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PÓRTICO, CUBO DE ESCALERAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INGRESO PEATONAL, REHABILITACIÓN DE ACABADOS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES, PINTURA EN CUBIERTA DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO MÁRQUEZ CCT 14DES0124B, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL MAGUEY, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM BASICA 2024	EL ARENAL	EL ARENAL	14EES0462A	MIXTA F 8	BAS-REH-03934	\$ 10,442,091.12	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA F 8 CCT 14EES0462A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2024	VILLA CORONA	ESTIPAC	14EST0003H	AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO	BAS-CON-04213	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "D", "E", "F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN YAÑEZ DELGADILLO CCT 14EST0003H, UBICADA EN LA LOCALIDAD ESTIPAC, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 10,000,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	EL GRULLO	EL GRULLO	14DPR1654E	AGUSTIN MELGAR	BAS-REH-04408	\$ 1,097,117.18	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR CCT 14DPR1654E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2024	EL SALTO	EL QUINCE (SAN JOSE EL QUINCE)	14DJN1530F	ESTEFANIA CASTAÑEDA	BAS-CON-05127	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 14DJN1530F, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL QUINCE (SAN JOSE EL QUINCE), EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 8,118,964.54
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	CAÑADAS DE OBREGÓN	CAÑADAS DE OBREGON (VILLA OBREGÓN)	14EML0051O	MARIA EBHER GONZALEZ VALLEJO	BAS-REH-05248	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL TIPO, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MARÍA EBHER GONZÁLEZ VALLEJO CCT 14EML0051O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO.	1	BASICA	POR EJECUTAR	\$ 3,452,886.32
FAM BASICA 2024	TONALÁ	TONALÁ	14EPR1619Y	MARCO AURELIO CARBALLO LOPEZ	BAS-CONA-05390	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERA, MUROS DE CONTENCIÓN, MURO-REJA PERIMETRAL, CANCHA DE VOLEIBOL, INGRESO PEATONAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANDADOR DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCO AURELIO CARBALLO LÓPEZ CCT 14EPR1619Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 11,005,000.00
FAM POTENCIADO 2017	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	SUP-REH-05606	\$ -	TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO CCT 14EUT0001Y, UBICADA EN LA COLONIA 1 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,649,775.45
FAM BASICA 2024	GUADALAJARA	COL. INDEPENDENCIA	14DJN0032B	PILLITLAN	BAS-CON-05628	\$ 1,679,751.73	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS PILLITLAN CCT 14DJN0032B, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TEOCALTICHE	EL PUEBLITO	14DPR3085R	FRANCISCO VILLA	BAS-REH-06397	\$ 2,684,905.97	CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL TIPO Y MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CCT 14DPR3085R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES BASICA 2018	IXTLAHUACÁN DEL RÍO	EL PASO DE GUADALUPE	14DTV0486R	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	BAS-REH-06408	\$ 311,749.45	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS Y SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CCT 14DTV0486R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PASO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO 2018	CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	CONCEPCION DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO)	14EPR0568A	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BAS-REH-06427	\$ 190,365.20	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0568A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO), MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO.	1	BASICA	EN PROCESO JURÍDICO	\$ -
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	AMACUECA	AMACUECA	14EPR0016Z	16 DE SEPTIEMBRE	BAS-REH-06525	\$ 1,986,999.99	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CCT 14EPR0016Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	PUERTO VALLARTA	IXTAPA	14DPT0017O	CONALEP PUERTO VALLARTA II	MSUP-REH-06531	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL CONALEP PUERTO VALLARTA II CCT 14DPT0017O, UBICADO EN LA LOCALIDAD IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,594,872.78
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	TOTOTLÁN	LINDAVISTA	14EPR1125N	ESTEBAN BACA CALDERON	BAS-REH-06541	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE PÓRICO DE INGRESO, TERRAZA-COMEDOR, MURO-REJA PERIMETRAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN BACA CALDERÓN CCT 14EPR1125N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,000,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	14ETC0029O	CECYTEJ SAN JUAN DE LOS LAGOS	MSUP-REH-06563	\$ 330,922.50	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CECYTEJ SAN JUAN DE LOS LAGOS CCT 14ETC0029O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM BASICA 2024	EL SALTO	LAS PINTAS	14DES0109J	NIÑOS HEROES	BAS-CONA-06631	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "D", CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO-REJA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS "C" Y "K" EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DES0109J, UBICADA EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 8,847,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	VALLE DE LOS OLIVOS	14DJN2157X	ARCO IRIS	BAS-REH-06761	\$ -	MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS ARCO IRIS CCT 14DJN2157X, UBICADO EN LA LOCALIDAD VALLE DE LOS OLIVOS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,000,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	SAYULA	USMAJAC	14DST0093R	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 93	BAS-REH-06762	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 93 CCT 14DST0093R, UBICADA EN LA LOCALIDAD USMAJAC, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,537,999.66
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	COLOTLÁN	COLOTLAN	14USU0002Z	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	SUP-REH-06764	\$ 1,291,616.45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMINO PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM BASICA 2024	GUADALAJARA	HUENTITAN EL ALTO	14DST0078Z	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 78	BAS-REH-07035	\$ 8,926,400.75	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 78 CCT 14DST0078Z, UBICADA EN LA COLONIA HUENTITÁN EL ALTO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	ZAPOPAN	LOMAS DE ZAPOPAN	14EPR0298Y	PEDRO SARQUIS MERREWE	BAS-REH-07068	\$ -	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO SARQUIS MERREWE CCT 14EPR0298Y, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,072,485.97

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	EL ARENAL	LOS SAUCES	14DPR3182T	ELIAS NANDINO VALLARTA	BAS-CON-07104	\$ 4,243,870.89	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INGRESO PEATONAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, OBRA COMPLEMENTARIA PARA LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCELERÍAS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DPR3182T, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS SAUCES, MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	ZAPOPAN	ZAPOPAN	14ETC0001X	CECYTEJ VALENTIN GÓMEZ FARIAS (LA CONSTITUCION ZAPOPAN)	MSUP-CON-07108	\$ 3,036,353.12	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CECYTEJ VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (LA CONSTITUCIÓN ZAPOPAN) CCT. 14ETC0001X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	GÓMEZ FARIÁS	GOMEZ FARIAS (SAN SEBASTIAN)	14ECB0003R	COBAEJ # 3	MSUP-REH-07126	\$ 4,797,186.61	REHABILITACIÓN DEL COBAEJ NO. 3 CCT 14ECB0003R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARIÁS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIÁS, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	AYOTLÁN	SANTA ELENA	14DPR2797I	FRANCISCO I MADERO	BAS-CON-07142	\$ -	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CCT 14DPR2797I, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,950,000.00
FAM POTENCIADO 2017	ZAPOPAN	LAS ARBOLEDAS	14MSU0108J	NORMAL DE EDUCADORAS DE GUADALAJARA	SUP-REH-07180	\$ 429,854.40	CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14MSU0108J, UBICADA EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	EL SAUZ	14DPR4009S	ADOLFO LOPEZ MATEOS	BAS-REH-07272	\$ 1,347,147.99	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR4009S, UBICADA EN LA LOCALIDAD INFONAVIT EL SAUZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	JUANACATLÁN	LA AURORA	14DPR2890O	NIÑO ARTILLERO	BAS-REH-07390	\$ 451,253.95	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR2890O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2024	AUTLÁN DE NAVARRO	LAS BATEAS	14DPR1653F	CASIMIRO CASTILLO	BAS-REH-07554	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CASIMIRO CASTILLO CCT 14DPR1653F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 8,153,307.95
FAM BASICA 2024	PUERTO VALLARTA	EL MAGISTERIO	14EES0083R	ANTONIO CASO ANDRADE	BAS-CONA-07625	\$ 9,046,896.41	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, BODEGA, CUBO DE ESCALERA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADOR DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO CASO ANDRADE CCT 14EES0083R, UBICADA EN LA COLONIA EL MAGISTERIO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2024	LA HUERTA	SAN MATEO	14DPR2293R	EMILIANO ZAPATA	BAS-CONA-07639	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO "D", MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2293R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.	1	BASICA	POR EJECUTAR	\$ 9,555,956.37
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TOMATLÁN	VICENTE GUERRERO (LAS LOMAS COLORADAS)	14DPR0016A	ROSA MARISCAL	BAS-REH-07686	\$ -	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UNA BODEGA, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ROSA MARISCAL CCT 14DPR0016A, UBICADA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (LAS LOMAS COLORADAS), EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 7,098,000.00
FAM POTENCIADO 2017	GUADALAJARA	COL. INDEPENDENCIA	14UBH0087B	PREPARATORIA N° 11	MSUP-REH-07806	\$ -	REHABILITACIÓN DE CUATRO LABORATORIOS DENTALES, OFICINAS DE PRIMER INGRESO, OFICINA DE VINCULACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIO PARA CÓMPUTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 CCT 14UBH0087B, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. VIENE DE LA RESCISIÓN DEL TRABAJO MSUP-REH-00570.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 370,854.42
FAM POTENCIADO 2018	CHAPALA	CHAPALA	14EPR0195B	EUGENIO ZUÑIGA	BAS-REH-07807	\$ 1,729,003.83	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZUÑIGA CCT 14EPR0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	14EMS0062N	EMSAD SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	MSUP-REH-07959	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, PÓRTICO DE INGRESO Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL EMSAD SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA CCT 14EMS0062N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 7,699,356.93
FAM POTENCIADO 2017	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	14EJN0105C	MIGUEL HIDALGO	BAS-CON-08014	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS Y DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CCT 14EJN0105C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,218,630.48
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	14EPR0106S	CHAPULTEPEC	BAS-REH-08094	\$ 28,904,847.31	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC CCT 14EPR0106S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	LOS SILOS	14DES0131L	JOSE MARIANO MICHELENA	BAS-REH-08150	\$ 2,462,316.17	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARIANO MICHELENA CCT 14DES0131L, UBICADA EN LA COLONIA LOS SILOS, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO 2017	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-CON-08200	\$ 637,919.10	CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓN PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO 2016	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-CON-08206	\$ 3,625,364.94	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
PARTICIPACIONES 17	LAGOS DE MORENO	LOMAS DEL VALLE	14DPR3066C	JOSE MA MORELOS Y PAVON	BAS-REH-08211	\$ -	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON CCT 14DPR3066C, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 459,044.24
FAM BASICA 2024	PUERTO VALLARTA	EL COLORADO	14DTV0478I	ADOLFO RUIZ CORTINES	BAS-CONA-08320	\$ 11,778,908.18	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, ANDADORES DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CCT 14DTV0478I, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL COLORADO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM SUPERIOR 2024	BOLAÑOS	BAJIO DEL TULE	14INTERCUL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO	SUP-CONA-08367	\$ -	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO H (LABORATORIO) Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO CCT 14INTERCUL, UBICADA EN LA LOCALIDAD BAJIO DEL TULE, EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.	1	SUPERIOR	POR EJECUTAR	\$ 10,425,652.80
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2018	ATENGUILLO	ATENGUILLO	14UBH0099G	MODULO ATENGUILLO (AMECA)	MSUP-CON-08414	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA MÓDULO ATENGUILLO (AMECA) CCT 14UBH0099G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. CUARTA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 121,594.10
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	CAJITITLAN	14ESU0026R-I	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL	SUP-CON-08482	\$ 2,437,428.28	CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO VEHICULAR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14ESU0026R-I, UBICADA EN LA LOCALIDAD CAJITITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TONALÁ	BENITO JUAREZ	14DPR2577X	EMILIANO ZAPATA	BAS-REH-08530	\$ 1,669,897.69	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2577X, UBICADA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	ARANDAS	ARANDAS	14ENL0010N	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS	SUP-REH-08600	\$ 417,642.33	REHABILITACION DE LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS CCT 14ENL0010N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.	1	SUPERIOR	TERMINADO	\$ -
FAM POTENCIADO 2015	OCOTLÁN	SAN VICENTE (LABOR VIEJA)	14DTV0398X	VICENTE GUERRERO	BAS-REH-08655	\$ 1,285,885.02	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DTV0398X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE (LABOR VIEJA), MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO 2016	TEQUILA	EL SALVADOR	14DTV0279J	JUAN ESCUTIA	BAS-REH-08661	\$ -	CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 INCLUYENTE Y TRABAJOS DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CCT 14DTV0279J, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR, EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,780,000.00
FAM POTENCIADO 2018	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO (YAHUALICA)	14DPR1327K	LEONA VICARIO	BAS-REH-08668	\$ 2,105,026.58	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CCT 14DPR1327K, UBICADA EN LA LOCALIDAD YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (YAHUALICA), MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO 2018	COLOTLÁN	COLOTLAN	14DNL0008Z	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL (ENECO)	SUP-REH-08670	\$ -	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL (ENECO) CCT 14DNL0008Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 827,591.36
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	PUERTO VALLARTA	LAS ARLIAS	14EJN0281H	TENOCHTITLAN	BAS-REH-08671	\$ 987,126.36	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS TENOCHTITLAN CCT 14EJN0281H, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS ARLIAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM BASICA 2024	PUERTO VALLARTA	RANCHO NACAR	14KPR1692R	RANCHO NACAR	BAS-REH-08672	\$ 3,579,960.30	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA RANCHO NACAR CCT 14KPR1692R, UBICADA EN LA LOCALIDAD RANCHO NACAR, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	14UBH0126N	MODULO VILLA GUERRERO	MSUP-CON-08700	\$ 178,114.49	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN EL MÓDULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. CUARTA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	AMECA	AMECA	14UBH0011M	PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA	MSUP-CON-08704	\$ -	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA CCT 14UBH0011M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 286,961.86
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO	14DJN0056L	JOSE MA MORELOS Y PAVON	BAS-REH-08730	\$ 2,248,032.95	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DJN0056L, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14DJN0133Z	CIPRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ	BAS-REH-08731	\$ 711,544.29	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS CIPRIANA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ CCT 14DJN0133Z, UBICADA EN LA COLONIA MEZQUITAN COUNTRY, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	MIRAVALLE	14DJN0172B	CONCEPCION MARTIN DEL CAMPO	BAS-REH-08732	\$ 766,813.13	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN MARTIN DEL CAMPO CCT 14DJN0172B, UBICADO EN LA COLONIA MIRAVALLE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	CHAPALA	ATOTONILQUILLO	14DJN0376W	VENUSTIANO CARRANZA	BAS-REH-08733	\$ 666,206.61	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CCT 14DJN0376W, UBICADO EN LA LOCALIDAD ATOTONILQUILLO, MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	COL. LIBERTAD	14DJN1743H	NETZAHUALCOYOTL	BAS-REH-08736	\$ -	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCÓYOTL CCT 14DJN1743H, UBICADO EN LA COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	POR EJECUTAR	\$ 497,639.99
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	14DJN1801H	JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	BAS-REH-08737	\$ 709,216.09	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CCT 14DJN1801H, UBICADO EN LA LOCALIDAD CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE), MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	ZONA OBLATOS	14DPR0293D	AGUSTIN RIVERA	BAS-REH-08738	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA PRIMARIA AGUSTIN RIVERA CCT 14DPR0293D, UBICADA EN LA LOCALIDAD ZONA OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO)	14DPR0428B	GREGORIO TORRES QUINTERO	BAS-REH-08739	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 14DPR0428B, UBICADA EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO), EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 500,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	RANCHO NUEVO	14DPT0011U	CONALEP # 234 GUADALAJARA III	MSUP-REH-08746	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL CONALEP # 234 GUADALAJARA III CCT 14DPT0011U, UBICADO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,230,127.82
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	14DST0025U	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 25	BAS-REH-08747	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 25 CCT 14DST0025U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 600,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	COLONIA MORELOS	14EJN0053N	NARCISO MENDOZA	BAS-REH-08750	\$ -	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CCT 14EJN0053N, UBICADO EN LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	AMECA	AMECA	14EJN0074Z	AMPARO MARTINEZ	BAS-REH-08751	\$ -	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS AMPARO MARTÍNEZ CCT 14EJN0074Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	ZAPOPAN	RESIDENCIAL MOCTEZUMA PONIENTE	14EJN0964K	ANA MARIA CASILLAS MEZA	BAS-REH-08754	\$ -	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS ANA MARÍA CASILLAS MEZA CCT 14EJN0964K, UBICADO EN LA COLONIA RESIDENCIAL MOCTEZUMA PONIENTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 500,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (SAN PEDRO)	14EPR0765B	ADOLFO LOPEZ MATEOS	BAS-REH-08755	\$ 768,401.25	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR0765B, UBICADA EN LA COLONIA SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (SAN PEDRO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	EL MANANTIAL	14EPR1303Z	IXCA FARIAS	BAS-REH-08756	\$ 768,483.60	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA IXCA FARIAS CCT 14EPR1303Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO 2016	MEZQUITIC	TUTUYECUAMAMA	14DCC0004Q	PARIYATSIE	BAS-REH-08830	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PREESCOLAR PARIYATSIE CCT 14DCC0004Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD TUTUYECUAMAMA, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,376,929.73
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TONALÁ	SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS	14DTV0082Z	FRANCISCO J MUJICA	BAS-CONA-08849	\$ -	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (EN SUSTITUCION DEL AULA PROVISIONAL Y ESPACIOS DAÑADOS) Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO J MUJICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,500,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	ZAPOTLÁN DEL REY	CHILA	14DTV0333N	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	BAS-REH-08850	\$ 3,681,051.23	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT 14DTV0333N, UBICADA EN LA LOCALIDAD CHILA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	ATEMAJAC DE BRIZUELA	ATEMAJAC DE BRIZUELA	14UBH0197H	MODULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES)	MSUP-CON-08905	\$ 1,612,531.65	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL MÓDULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) CCT 14UBH0197H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	SAN MARTÍN HIDALGO	BUENAVISTA	14UBH0178T	MODULO BUENAVISTA (SAN MARTIN HIDALGO)	MSUP-CON-08906	\$ 1,226,985.75	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL, MOTIVO DE INGRESO PEATONAL Y OBRA EXTERIOR EN MODULO BUENAVISTA (SAN MARTIN HIDALGO) CCT 14UBH0178T, UBICADO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	ZAPOPAN	LAS ARBOLEDAS	14ENL0003D	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA	SUP-REH-08945	\$ 948,909.03	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14ENL0003D, UBICADA EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS 2023	CIHUATLÁN	CIHUATLÁN	14DPR0752Z	GREGORIO TORRES QUINTERO	BAS-REH-08999	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 14DPR0752Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,200,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS 2023	TAPALPA	SAN ANTONIO	14EPR0709J	JUAN RULFO	BAS-CONA-09002	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN SUSTITUCION DEL EDIFICIO D, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M4 ACCESIBLE, ESTRUCTURA CON LONARIA, OBRA EXTERIOR Y TRABAJOS DE TERMINACION Y REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA JUAN RULFO CCT 14EPR0709J, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 15,378,897.84
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS 2023	EL ARENAL	EL ARENAL	14EPR0073R	ENRIQUE ROSALES	BAS-REH-09004	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA PRIMARIA ENRIQUE ROSALES CCT 14EPR0073R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,000,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS 2023	EL ARENAL	EL ARENAL	14EPR0072S	ALVARO OBREGON	BAS-REH-09005	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON CCT 14EPR0072S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,000,000.00

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS 2023	EL GRULLO	EL GRULLO	14EPR0223H	MANUEL AVILA CAMACHO	BAS-REH-09006	\$ -	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (REHABILITACION DE PATIO, REHABILITACION INTEGRAL DE AUDITORIO, CONSTRUCCION DE COMEDOR-TERRAZA) EN LA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CCT 14EPR0223H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,200,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS 2023	GUADALAJARA	OBLATOS	14EPR0294B	MANUEL MARTINEZ VALADEZ	BAS-REH-09007	\$ -	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA PRIMARIA MANUEL MARTINEZ VALADEZ CCT 14EPR0294B, UBICADA EN LA COLONIA OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 5,400,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS 2023	TOLIMÁN	COPALA	14DST0076A	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 76	BAS-REH-09008	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 76 CCT 14DST0076A, UBICADA EN LA LOCALIDAD COPALA, EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 7,000,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS 2023	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EML0066Q	REBECA TAPIA LEÓN	BAS-REH-09015	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL REBECA TAPIA LEON CCT 14EML0066Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,100,000.00
PARTICIPACIONES 17	EL SALTO	EL SALTO	14EES0502L	MIXTA F 10	BAS-REH-09049	\$ -	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA F 10, CCT 14EES0502L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 868,494.94
FAM POTENCIADO 2023	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	TELCRUZ	14DPR1554F	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BAS-CONA-09067	\$ -	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION DE AULAS PROVISIONALES (RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES) Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR1554F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCRUZ, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,231,588.07
FAM POTENCIADO 2023	GUADALAJARA	SANTA ELENA ALCALDE	14DPR0231R	BASILIO VADILLO	BAS-REH-09068	\$ -	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14DPR0231R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA ALCALDE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,218,630.48
FAM POTENCIADO 2023	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	EL RODEO	14DTV0641T	AGUSTIN YAÑEZ	BAS-REH-09069	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE DIBUJO, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA AGUSTIN YAÑEZ CCT 14DTV0641T, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL RODEO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,080,000.00
FAM POTENCIADO 2023	MEZQUITIC	COAMITA 1 (COHAMIAATA)	14DPB0043X	JOSE CARRILLO TOVAR	BAS-REH-09071	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,783,002.73
FAM POTENCIADO 2023	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14EUT0002X	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SUP-CON-09074	\$ -	CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO K	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,800,197.15
FAM POTENCIADO 2023	ZAPOPAN	LAS ARBOLEDAS	14ENL0003D	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA	SUP-REH-09075	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14ENL0003D, UBICADA EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 425,283.83

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO 2023	TOMATLÁN	TOMATLÁN	14USU0009S	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SEDE TOMATLÁN	SUP-CON-09076	\$ -	EDIFICIO 3 EN SEDE TOMATLÁN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SEDE TOMATLAN CCT 14USU0009S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 3,989,806.38
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	AMECA	LA ESPERANZA	14USU0003Y	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	SUP-CON-09098	\$ 2,811,586.39	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. NOVENA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TONALÁ	20 DE NOVIEMBRE	14DES0096W	REVOLUCION MEXICANA	BAS-REH-09114	\$ 2,258,428.88	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "B" EN LA ESCUELA SECUNDARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CCT 14DES0096W, UBICADA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	1	BASICA	TERMINADO	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	JOCOTEPEC	ZAPOTITAN DE HIDALGO	14DPR0531O	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BAS-CONA-09118	\$ 7,778,692.90	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR0531O, UBICADA EN LA LOCALIDAD ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	TEPATITLÁN DE MORELOS	SAN GABRIEL	14DES0069Z	LAZARO CARDENAS DEL RIO	BAS-REH-09122	\$ 929,416.26	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EDIFICIO "E", REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A", Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT 14DES0069Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN JOSE DE LOS REYNOSO	14DTV0236L	ENRIQUE C REBSAMEN	BAS-REH-09123	\$ -	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EDIFICIO "D", CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A Y F", Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE C REBSAMEN, CCT 14DTV0236L, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,153,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TEPATITLÁN DE MORELOS	JARDINES DE LA RIBERA	14EJN1018O	HERIBERTO ALCALA CORTES	BAS-CONA-09124	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MURO-REJA PERIMETRAL, INGRESO PEATONAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANDADORES, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS HERIBERTO ALCALÁ CORTES CCT 14EJN1018O, UBICADO EN LA LOCALIDAD JARDINES DE LA RIBERA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,551,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TOMATLÁN	NUEVO SANTIAGO	14DTV0559T	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BAS-CONA-09125	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DTV0559T, UBICADA EN LA LOCALIDAD NUEVO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,600,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TOMATLÁN	EL TIGRE	14DPR1693G	BENITO JUAREZ	BAS-CONA-09126	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR1693G, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL TIGRE, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,470,000.00

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	CASIMIRO CASTILLO	LO ARADO	14DST0147E	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 138	BAS-REH-09129	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, INGRESO PEATONAL TIPO, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO Y CANALES PLUVIALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 138 CCT 14DST0147E, UBICADA EN LA LOCALIDAD LO ARADO, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 5,964,452.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TOMATLÁN	GARGANTILLO (LA HACIENDA)	14DTV0245T	OCTAVIO PAZ	BAS-CON-09130	\$ 2,420,984.18	CONSTRUCCION DE TERRAZA-COMEDOR Y ANDADOR DE LIGA EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CCT 14DTV0245T, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL GARGANTILLO (LA HACIENDA), MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM BASICA 2024	EL SALTO	FRACC. PARQUES DEL CASTILLO	14DST0171E	MARCELINO DAVALOS VAZQUEZ	BAS-CONA-09140	\$ -	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE ELECTRICIDAD, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ÁREA ADMINISTRATIVA, OBRA EXTERIOR Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA SECUNDARIA MARCELINO DAVALOS VAZQUEZ, CCT 14DST0171E, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CASTILLO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ -
FAM BASICA 2024	LAGOS DE MORENO	VISTA HERMOSA	14EES0070N	MOISES VEGA KEGEL	BAS-CONA-09141	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, ANDADOR DE LIGA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS VEGA KEGEL CCT 14EES0070N, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,000,000.00
FAM BASICA 2024	ZACOALCO DE TORRES	BARRANCA DE OTATES	14DPR1357E	REVOLUCION	BAS-CONA-09163	\$ -	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR POR SUSTITUCION, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA REVOLUCION CCT 14DPR1357E, UBICADA EN LA LOCALIDAD BARRANCA DE OTATES (BARRANCA DE OTATAN), EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 12,798,491.12
FAM SUPERIOR 2024	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO)	14DIT0003B	INSTITUTO TECNOLOGICO	SUP-CON-09165	\$ -	TRABAJOS DE TERMINACION DEL EDIFICIO TIPO DE ESTRUCTURA EDUCATIVA U-2C EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO CCT 14DIT0003B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 4,326,701.00
FAM SUPERIOR 2024	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	14DUP0003K	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD N° 143	SUP-CON-09168	\$ -	IMPERMEABILIZAR TECHOS EDIFICIOS, PINTURA EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO, AIRE ACONDICIONADO MIRAGE CI MAGNUM MINI SOLIT FRIO/CALOR 36114 BTU BLANCO 230V EPC361M, LÁMPARAS GABINETE LEO 2X2 48W LUZ BLANCA NEUTRA 3 BASES GS, DOMO AREA USOS MULTIPLES, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD N° 143 CCT14DUP0003K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,893,937.47

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2024	GUADALAJARA	LOMAS DEL PARAISO	14DPR1903V	AMELIA COVARRUBIAS COVARRUBIAS	BAS-CONA-09179	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE AULAS DIDÁCTICAS, DOS NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR POR SUSTITUCION EN LA PRIMARIA AMELIA COVARRUBIAS COVARRUBIAS CCT 14DPR1903V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 26,600,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	AHUALULCO DE MERCADO	AHUALULCO DE MERCADO	14EPR0014B	JOSE MA MERCADO	BAS-CON-09183	\$ -	TERMINACION EN LA PRIMARIA JOSE MA MERCADO CCT 14EPR0014B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 5,000,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	14DES0035I	MOISES SAENZ	BAS-REH-09185	\$ 1,252,617.88	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ CCT 14DES0035I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	14EJN0105C	MIGUEL HIDALGO	BAS-CONA-09187	\$ 6,406,022.66	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CCT 14EJN0105C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2024	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SANTA ANITA	14ETC0018I	CECYTEJ PLANTEL N° 18	MSUP-REH-09197	\$ -	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE DOS FOSAS SEPTICAS, MAS UN POZO DE ABSORCION EN EL CECYTEJ PLANTEL NO. 18, CCT 14ETC0018I, UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 865,159.13
FAM MEDIA SUPERIOR 2024	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	14DPT0013S	CONALEP # 168	MSUP-CON-09208	\$ -	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS CON TRABAJOS DE DRENAJE, INSTALACION DE DOS CISTERNAS DE 10,000 LTS, REPARACION DE TECHOS DE TALLERES Y LABORATORIOS, REPARACION DE PATIO CIVICO Y BANQUETAS INTERNAS POR LEVANTAMIENTO DE SUELOS Y LOSAS DAÑADAS, SUSTITUCION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN AREAS COMUNES, CONSTRUCCION DE ACCESO Y BARDAS PERIMETRAL DEL FRENTE DEL PLANTEL. EN EL CONALEP # 168 CCT 14DPT0013S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 3,862,998.00
FAM MEDIA SUPERIOR 2024	PUERTO VALLARTA	LAS GAVIOTAS	14DPT0012T	CONALEP # 75	MSUP-REH-09210	\$ -	REHABILITACIÓN DEL CONALEP NO. 75 CCT 14DPT0012T, UBICADO EN LA COLONIA LAS GAVIOTAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,500,000.00
FAM BASICA 2024	EL ARENAL	EL ARENAL	14EES0462A	MIXTA F 8	BAS-REH-09211	\$ 4,161,644.61	CONSTRUCCION DE INGRESO PEATONAL, BARDAS PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA F 8 CCT 14EES0462A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	LA MANZANILLA DE LA PAZ	LA MANZANILLA DE LA PAZ	14DST0054P	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 125	BAS-CON-09219	\$ -	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LABORATORIO EN EDIFICIO "D", REHABILITACIONES EDIFICIO "A", Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 125 CCT 14DST0054P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO.	1	BASICA	POR EJECUTAR	\$ 441,758.24

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO 2017	ZAPOPAN	LA PALMITA	14UBH0084E	PREPARATORIA N° 8	MSUP-REH-09232	\$ -	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 CCT 14UBH0084E, UBICADA EN LA COLONIA LA PALMITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 381,133.91
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2024	GUADALAJARA	HUENTITAN EL BAJO	14USU0140A	"CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO"	SUP-REH-09252	\$ -	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y SONIDO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUENTITAN EL BAJO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,860,171.97
FAM BASICA 2024	JUANACATLÁN	JUANACATLAN	14EPR0570P	FRANCISCO ROJAS GONZALEZ	BAS-REH-09253	\$ 2,684,990.82	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ CCT 14EPR0570P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUANACATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM BASICA 2024	JUANACATLÁN	JUANACATLAN	14EJN0073A	JUAN RULFO	BAS-REH-09254	\$ 4,935,812.45	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL TIPO, MURO-REJA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO CCT 14EJN0073A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUANACATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2024	ARANDAS	ARANDAS	14DPT0005J	CONALEP # 74	MSUP-REH-09266	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CONALEP ARANDAS CCT 14DPT0005J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 609,205.99
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	SUP-CON-09281	\$ -	VIALIDAD DE CONEXION ENTRE ACCESO MONUMENTAL Y ESTACIONAMIENTO 2	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 4,953,891.76
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EPR0555X	BASILIO VADILLO	BAS-REH-09306	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14EPR0555X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,696,000.00
FAM BASICA 2024	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOS TULIPANES	14DPR2619F	15 DE MAYO	BAS-CONA-09331	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO "A", CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INGRESO PEATONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CCT 14DPR2619F, UBICADA EN LA COLONIA LOS TULIPANES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 10,194,000.00
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	COLOTLÁN	COLOTLAN	14EJN0346A	BENITO JUAREZ	BAS-REH-09346	\$ -	SUSTITUCIÓN DE CISTERNA Y REPARACIÓN DE BARRA PERIMETRAL	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 886,518.07
CONVENIO UTZMG 2021	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14EUT0002X	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SUP-CON-09366	\$ -	REHABILITACIÓN DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA "K" EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, ETAPA DE CONTINUACIÓN.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 899,500.07
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024	ZAPOPAN	CONJUNTO HABITACIONAL ALTAGRACIA	14EJN0203D	ADOLFO LOPEZ MATEOS	BAS-REH-09380	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EJN0203D, UBICADO EN LA COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 10,000,000.00

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14EUT0002X	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SUP-CON-09421	\$ -	CONCLUSION DEL EDIFICIO K	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 3,034,308.37
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	TONILA	TONILA	14UBH0162S	PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN, MÓDULO TONILA	MSUP-CON-09465	\$ -	TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN , MÓDULO TONILA, CCT 14UBH0162S, UBICADA EN LA COLONIA TONILA, MUNICIPIO DE TONILA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,600,000.00
FAM BASICA 2024	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	LOMAS DE SAN MIGUEL	14EPR1505W	ANTONIO ALVAREZ ESPARZA	BAS-CON-09468	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA CCT 14EPR1505W, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 5,595,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2024	TALA	TALA	14UBH0092N	PREPARATORIA REGIONAL DE TALA	MSUP-REH-09470	\$ -	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA, CCT 14UBH0092N, UBICADO EN TALA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,000,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2024	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	14UBH0134W	MÓDULO VILLA HIDALGO (LAGOS DE MORENO)	MSUP-REH-09473	\$ -	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MÓDULO VILLA HIDALGO (LAGOS DE MORENO), CCT 14UBH0134W, UBICADO EN : ALFONSO GONZALEZ, COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 929,264.62
FAM BASICA 2024	EL SALTO	LOMAS DEL SALTO	14DES0135H	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	BAS-CON-09487	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN DE CUBO DE ESCALERAS, ACONDICIONAMIENTO DE TALLER DE MECATRÓNICA, TERMINACIÓN DE BIBLIOTECA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL SALTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. FRENTE 3.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 458,316.79
FAM BASICA 2024	ZAPOPAN	LOS ANGELES DE NEXTIPAC	14DPR4193F	JUAN RULFO	BAS-REH-09488	\$ -	TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN DE RED HIDROSANITARIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 368,960.91
FAM BASICA 2024	PUERTO VALLARTA	VILLA LAS FLORES	14DPR4068H	NETZAHUALCOYOTL	BAS-REH-09489	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CCT 14DPR4068H, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ -
FAM BASICA 2024	ZAPOPAN	LA MAGDALENA	14DST0061Z	SEVERIANO CASILLAS RAMIREZ	BAS-CON-09491	\$ -	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA SEVERIANO CASILLAS RAMIREZ, CCT 14DST0061Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,561,000.00

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	GUADALAJARA	COL. OLIMPICA	14USU0110G	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS (CUCEI)	SUP-REH-09494	\$ -	SUMINISTRO DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS (CUCEI), CCT 14USU0110G, UBICADO EN LA COLONIA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 383,522.33
PARTICIPACIONES 17	TONALÁ	COL. JALISCO	14EJN1060D	JESUS REYES FERREIRA	BAS-REH-09495	\$ -	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESUS REYES FERREIRA, CCT 14EJN1060D, UBICADO EN LA COLONIA JALISCO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 468,154.30
FAM BASICA 2024	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOS TULIPANES	14DPR2619F	15 DE MAYO	BAS-CONA-09502	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CCT 14DPR2619F, UBICADA EN LA COLONIA LOS TULIPANES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 9,806,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	CHAPULTEPEC COUNTRY	14DPR2340L	ANTONIO CASO	BAS-REH-03977	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN (RAMPAS) EN LA PRIMARIA ANTONIO CASO CCT 14DPR2340L, UBICADA EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC COUNTRY, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 116,868.47
FAM REMANENTES BASICA 2018	ZAPOPAN	COL. MIRAMAR	14DJN2076M	COFRE DE PALABRAS	BAS-REH-04466	\$ 363,944.72	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO Y BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS COFRE DE PALABRAS CCT 14DJN2076M, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO 2016	GUADALAJARA	MIRAFLORES	14EJN0907T	FRANCISCO GABILONDO SOLER	BAS-REH-04541	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CCT 14EJN0907T, UBICADO EN LA COLONIA MIRAFLORES, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,000,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	BOLAÑOS	BATALLON	14DPB0025H	MIGUEL HIDALGO	BAS-REH-04886	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CCT 14DPB0025H, UBICADA EN LA LOCALIDAD BATALLON, MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 400,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	SAN GABRIEL	SAN GABRIEL	14DST0037Z	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 37	BAS-CONA-04896	\$ 3,090,952.62	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "G Y F" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 CCT 14DST0037Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	SANTA MARÍA DEL ORO	MANUEL M. DIEGUEZ (SANTA MARIA DEL ORO)	14EPR1036U	MEXICO NACION INDEPENDIENTE	BAS-CON-05187	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL TIPO, MURO REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CÍVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MÉXICO NACIÓN INDEPENDIENTE CCT 14EPR1036U, UBICADA EN LA LOCALIDAD MANUEL M. DIEGUEZ (SANTA MARÍA DEL ORO), MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 5,907,000.00
FAM REMANENTES BASICA 2019	TONALÁ	LA PUNTA	14EJN1045L	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	BAS-REH-05211	\$ 300,052.85	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EJN1045L, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2024	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	LOMAS DE SAN MIGUEL	14EPR1505W	ANTONIO ALVAREZ ESPARZA	BAS-CONA-05399	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE DOCE AULAS DIDÁCTICAS, DOS NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO Y CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA CCT 14EPR1505W, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 15,910,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2024	GUADALAJARA	COL. EL CARMEN	14DPR2159L	EMILIANO ZAPATA	BAS-REH-05481	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2159L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,241,419.85
FAM BASICA 2024	LAGOS DE MORENO	LA AURORA	14DJN0643B	AGUSTIN RIVERA	BAS-CONA-05589	\$ -	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (SUSTITUCION DEL EDIFICIO B), NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, TRABAJOS DE REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN RIVERA CCT 14DJN0643B, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA AURORA, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,000,000.00
FAM BASICA 2024	ZAPOPAN	BASE AEREA MILITAR NO. 5	14EPR1298E	LUIS OCEJO ESCOTO	BAS-CON-06105	\$ 9,332,859.16	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS OCEJO ESCOTO CCT 14EPR1298E, UBICADA EN LA BASE AÉREA MILITAR NO. 5, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	ACATLÁN DE JUÁREZ	BELLAVISTA	14DPR2178Z	DAVID G BERLANGA	BAS-REH-06524	\$ 7,377,427.13	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID G BERLANGA CCT 14DPR2178Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	COL. GONZALEZ GALLO	14DJN0112N	ANDRES SANDOVAL	BAS-REH-06660	\$ 141,831.76	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS SANDOVAL CCT 14DJN0112N, UBICADO EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	GUADALAJARA	LOMAS DEL PARAISO	14EPR0108Q	J JESUS SANCHEZ CARRILLO	BAS-REH-06665	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA J JESUS SANCHEZ CARRILLO CCT 14EPR0108Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL PARAISO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 200,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	PUERTO VALLARTA	BRISAS DEL PACIFICO/LA TRINIDAD	14DPR4077P	IGNACIO M ALTAMIRANO	BAS-REH-06757	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO CCT 14DPR4077P, UBICADA EN LA LOCALIDAD BRISAS DEL PACIFICO (LA TRINIDAD), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 583,131.53
FAM BASICA 2024	ZAPOPAN	SANTA LUCIA	14DJN0084H	YOLOXOCHITL	BAS-REH-06873	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,158,392.21
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	ZAPOPAN	ATEMAJAC DEL VALLE	14EPR0852X	BLANCA	BAS-REH-07055	\$ -	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BLANCA CCT 14EPR0852X, UBICADA EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,206,618.00

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	GUADALAJARA	POLANQUITO	14DPR2583H	ROBERTO QUIROZ GUERRA	BAS-REH-07074	\$ 995,124.68	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO QUIROZ GUERRA CCT 14DPR2583H, UBICADA EN LA COLONIA POLANQUITO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO 2016	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EPR0440W	NINFA BENITEZ BARAJAS	BAS-REH-07097	\$ 729,392.22	REHABILITACIÓN DE LONARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA NINFA BENÍTEZ BARAJAS CCT 14EPR0440W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TOMATLÁN	LA GLORIA	14DTV0300W	ADOLFO LOPEZ MATEOS	BAS-CON-07162	\$ 6,841,030.79	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, TERRAZA-COMEDOR, MURO REJA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DTV0300W, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO 2017	LAGOS DE MORENO	FRACC. CAPUCHINAS	14DJN2098Y	JUAN PABLO GALEANA	BAS-REH-07178	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN PABLO GALEANA CCT 14DJN2098Y, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO CAPUCHINAS, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,400,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	CIHUATLÁN	CIHUATLAN	14EJN0083H	RAMON GARCIA RUIZ	BAS-REH-07227	\$ 2,749,008.61	CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, TERRAZA COMEDORA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS "A" Y "B", BARRA PERIMETRAL, PISOS DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN GARCÍA RUIZ CCT 14EJN0083H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	COLOTLÁN	COLOTLAN	14USU0002Z	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	SUP-CON-07284	\$ 1,318,091.64	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. TERCERA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14EUT0002X	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SUP-CON-07290	\$ 1,017,538.01	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "K" EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	ZAPOPAN	COL. EL BAJIO	14EIT0001C	INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN.	SUP-CON-07505	\$ -	INGRESO PEATONAL ETAPA I EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 302,825.35
FAM BASICA 2024	TIZAPÁN EL ALTO	TIZAPAN EL ALTO (TIZAPAN)	14DJN0452L	FRANCISCO I MADERO	BAS-REH-07586	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO CCT 14DJN0452L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO.	1	BASICA	POR EJECUTAR	\$ 4,193,804.46

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM BASICA 2024	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	SAN PEDRO	14DST0139W	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 129	BAS-CONA-07605	\$ -	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "B" TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO, ESTRUCTURA CON LONARIA Y OBRA EXTERIOR (CUARTO DE MÁQUINAS, HIDRONEUMÁTICO, RAMPAS Y ASTA DE BANDERA), TRABAJOS DE REHABILITACION INTEGRAL (SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS "A, C, D, E", SANITARIOS, TRANSFORMADOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PISOS DE CONCRETO, INSTALACIÓN DE CISTERNA Y APLICACIÓN DE PINTURA) EN LA SECUNDARIA TECNICA 129 CCT 14DST0139W, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 8,619,956.97
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	14EPR0732K	5 DE MAYO DE 1862	BAS-REH-07612	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PÓRTICO DE INGRESO PEATONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862 CCT 14EPR0732K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,265,000.00
FAM POTENCIADO 2016	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	14USU0190I	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	SUP-CON-07949	\$ -	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE EDIFICIO 3 ESCUELA DE GASTRONOMIA ESTACION GOURMET DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA, CCT 14USU0190I, UBICADO EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA)	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 501,959.74
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	JESÚS MARÍA	SAN JOSE DE LA PAZ	14DTV0034P	LUCAS ORTIZ BENITEZ	BAS-REH-07996	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "C" Y "D" EN LA TELESECUNDARIA LUCAS ORTIZ BENÍTEZ CCT 14DTV0034P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PAZ, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 6,000,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	QUITUPAN	PLAN DE CERVANTES	14DTV0618S	LAZARO CARDENAS DEL RIO	BAS-REH-08089	\$ 495,936.11	REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT 14DTV0618S, UBICADA EN LA LOCALIDAD PLAN DE CERVANTES, MUNICIPIO DE QUITUPÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
CONVENIO UTZMG 2022	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14EUT0002X	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SUP-CON-08091	\$ -	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA ("K") PARA HABILITAR AULAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,910,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS	PUERTO VALLARTA	COAPINOLE	14DPR2243J	21 DE MARZO	BAS-CONA-08093	\$ -	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y DOS BODEGAS POR SUSTITUCION, OBRA EXTERIOR Y TRABAJOS DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA PRIMARIA 21 DE MARZO CCT 14DPR2243J, UBICADA EN LA LOCALIDAD COAPINOLE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 20,000,000.00

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO 2016	TAPALPA	TAPALPA	14DPR1984W	EMILIANO ZAPATA	BAS-CON-08116	\$ 1,010,401.45	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1984W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	COLOTLÁN	COLOTLAN	14DST0017L	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 17	BAS-REH-08133	\$ 2,489,318.84	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 17 CCT 14DST0017L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	14UBH0090P	PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC	MSUP-CON-08173	\$ 752,983.64	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC CCT 14UBH0090P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO 2017	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	14USU0210F	CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR	SUP-CON-08251	\$ 5,232,991.91	TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "A" DEL COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	OCOTLÁN	SAN VICENTE (LABOR VIEJA)	14DTV0398X	VICENTE GUERRERO	BAS-CON-08285	\$ 696,801.98	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN AULA DIDÁCTICA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DTV0398X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE (LABOR VIEJA), MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	PUERTO VALLARTA	LA AURORA	14DES0080V	ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 60	BAS-REH-08353	\$ 3,380,162.91	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 60 CCT 14DES0080V, UBICADA EN LA COLONIA LA AURORA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE COLONIAL	14UBH05INF	PREPARATORIA 22	MSUP-CON-08377	\$ 2,329,050.48	CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO PEATONAL, ANDADOR DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN LA PREPARATORIA NO. 22 CCT 14UBH05INF, UBICADA EN LA COLONIA TLAQUEPAQUE COLONIAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	AMECA	LA ESPERANZA	14USU0003Y	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	SUP-CON-08381	\$ 9,251,944.65	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. OCTAVA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2018	ATENGUILLO	ATENGUILLO	14UBH0099G	MODULO ATENGUILLO (AMECA)	MSUP-CON-08413	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA MÓDULO ATENGUILLO (AMECA) CCT 14UBH0099G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. TERCERA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 725,021.20
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2019	ATENGUILLO	ATENGUILLO	14UBH0099G	MODULO ATENGUILLO (AMECA)	MSUP-CON-08416	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA MÓDULO ATENGUILLO (AMECA) CCT 14UBH0099G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. QUINTA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 309,839.21

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2022	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	14UBH0090P	PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC	MSUP-REH-08440	\$ -	TERMINACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC CCT 14UBH0090P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. TERCERA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 599,287.73
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	14EPR0638F	VEINTE DE NOVIEMBRE	BAS-REH-08472	\$ 5,191,963.68	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE CCT 14EPR0638F, UBICADA EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	ZAPOPAN	COL. EL BAJIO	14EIT0001C	INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN.	SUP-CON-08483	\$ -	INGRESO PEATONAL ETAPA II EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 209,155.35
FAM POTENCIADO SANCIONES	ZAPOPAN	EL BATAN	14EPR1069L	21 DE MARZO	BAS-REH-08502	\$ 1,262,278.82	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CCT 14EPR1069L, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL BATAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	GUADALAJARA	HUENTITAN EL BAJO	14USU0140A	"CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO"	SUP-CON-08575	\$ 541,123.06	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUENTITÁN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. TERCERA ETAPA.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	AUTLÁN DE NAVARRO	EL CORCOVADO	14DJN0534V	VOCES DEL RIO	BAS-REH-08593	\$ 5,994,076.38	REHABILITACION DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS VOCES DEL RIO CCT 14DJN0534V, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL CORCOVADO, MUNICIPIO AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
CONVENIO UTJ 2022	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	SUP-CON-08599	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO 1 Y 2 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO CCT 14EUT0001Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA,	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,446,519.52
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	14ENL0004C	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS	SUP-REH-08601	\$ -	TRABAJOS DE REMODELACION Y HABILITACION DE DOS AULAS PARA ASESORIA QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA NEGRA EN ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS CCT 14ENL0004C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 535,868.20
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	ZAPOPAN	ATEMAJAC DEL VALLE	14DST0013P	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 13	BAS-REH-08641	\$ 5,078,673.14	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 13 CCT 14DST0013P, UBICADA EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE, MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	14DST0007E	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 7	BAS-REH-08646	\$ 10,084,129.90	REHABILITACION DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 7 CCT 14DST0007E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO 2016	ENCARNACIÓN DE DÍAZ	ENCARNACION DE DIAZ	14DJN2267C	SARA GARCIA IGLESIAS	BAS-REH-08657	\$ -	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DE LA PROVISIONAL, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL Y ESTRUCTURA CON LONARIA, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS SARA GARCIA IGLESIAS CCT 14DJN2267C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,780,000.00
FAM POTENCIADO 2016	ARANDAS	ARANDAS	14DPR1980Z	IGNACIO ALLENDE	BAS-REH-08658	\$ 3,686,923.53	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT 14DPR1980Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAGUNAS, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO 2016	DEGOLLADO	TARIMORO	14DTV0445R	AMADO NERVO	BAS-REH-08659	\$ 3,523,704.87	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CCT 14DTV0445R, UBICADA EN LA LOCALIDAD TARIMORO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO 2016	OCOTLÁN	COL. MASCOTA	14EPR0963B	AMADO NERVO	BAS-REH-08662	\$ 1,656,428.62	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CCT 14EPR0963B, UBICADA EN LA COLONIA MASCOTA, MUNICIPIO OCOTLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO 2017	COLOTLÁN	EL CARRIZAL	14DTV0544R	BENITO JUAREZ	BAS-REH-08663	\$ -	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CCT 14DTV0544R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,180,128.60
FAM POTENCIADO 2018	TEOCALTICHE	AGUA TINTA ABAJO	14DTV0025H	NIÑOS HEROES	BAS-REH-08669	\$ -	CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE Y BARDA EN EL LINDERO COLINDANTE AL CAMPO DEPORTIVO, ASI COMO TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CCT 14DTV0025H, UBICADA EN LA LOCALIDAD AGUA TINTA ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,581,767.19
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2020	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	14UBH0126N	MODULO VILLA GUERRERO	MSUP-CON-08695	\$ 75,771.30	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN EL MÓDULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. QUINTA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2020	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	14UBH0126N	MODULO VILLA GUERRERO	MSUP-CON-08696	\$ 270,971.95	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN EL MÓDULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. TERCERA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2021	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	14UBH0126N	MODULO VILLA GUERRERO	MSUP-CON-08698	\$ 328,343.85	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN EL MÓDULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES BASICA 2018	GUADALAJARA	COL. INDEPENDENCIA	14DJN0148B	MA SANTOS DELGADILLO VDA YAÑEZ	BAS-REH-08713	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS MA SANTOS DELGADILLO VDA YAÑEZ CCT 14DJN0148B, UBICADA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ETAPA TRES	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 504,321.39

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM REMANENTES BASICA 2020	GUADALAJARA	COL. INDEPENDENCIA	14DJN0148B	MA SANTOS DELGADILLO VDA YAÑEZ	BAS-REH-08714	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS MA SANTOS DELGADILLO VDA YAÑEZ CCT 14DJN0148B, UBICADA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ETAPA CUATRO	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 650,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	LAGOS DE MORENO	COL. CRISTEROS	14DES0116T	JUVENTINO ROSAS	BAS-REH-08728	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA SECUNDARIA JUVENTINO ROSAS CCT 14DES0116T, UBICADA EN LA COLONIA CRISTEROS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	TONALÁ	PEDREGAL DE STA. MARTHA	14DES0137F	CARLOS OROZCO ROMERO	BAS-REH-08729	\$ -	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS OROZCO ROMERO CCT 14DES0137F, UBICADA EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	PUERTO VALLARTA	EL MAGISTERIO	14DJN0512J	GABRIELA MISTRAL	BAS-REH-08734	\$ -	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14DJN0512J, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL MAGISTERIO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 300,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	14DJN0543C	RUBEN VILLASEÑOR BORDES	BAS-REH-08735	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS RUBEN VILLASEÑOR BORDES CCT 14DJN0543C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	ZAPOPAN	RIO BLANCO	14DPR1378R	MARIANO AZUELA	BAS-REH-08740	\$ 561,768.77	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO AZUELA CCT 14DPR1378R, UBICADA EN LA LOCALIDAD RIO BLANCO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	14DPR2333B	EMILIANO ZAPATA	BAS-REH-08741	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2333B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 700,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	TONALÁ	LA PUNTA	14DPR3566Y	RICARDO FLORES MAGON	BAS-REH-08742	\$ -	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14DPR3566Y, UBICADA EN LA COLONIA LA PUNTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 500,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA	14DPR3810T	BENITO JUAREZ	BAS-REH-08744	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 14DPR3810T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA,	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 900,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	LAGOS DE MORENO	COL. CRISTEROS	14DPR3963X	MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON	BAS-REH-08745	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA PRIMARIA MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON CCT 14DPR3963X, UBICADA EN LA COLONIA CRISTEROS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 800,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	ZAPOPAN	LOMAS DE ZAPOPAN	14DST0160Z	SECUNDARIA TECNICA 160	BAS-REH-08748	\$ -	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 160 CCT 14DST0160Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN,	1	BASICA	POR EJECUTAR	\$ 398,007.55
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	BOLAÑOS	MESA DEL TIRADOR	14DTV0523E	XAPAWIYEME	BAS-REH-08749	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA XAPAWIYEME CCT 14DTV0523E, UBICADA EN LA LOCALIDAD MESA DEL TIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 500,000.00

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2020	AMECA	AMECA	14EJN0262T	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BAS-REH-08753	\$ -	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EJN0262T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 300,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	ARANDAS	ARANDAS	14ENL0010N	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS	SUP-REH-08800	\$ 215,699.44	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS CCT 14ENL0010N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	ZAPOPAN	COL. EL BAJIO	14EIT0001C	INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN.	SUP-CON-08819	\$ -	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO 1 Y 2 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ UNIDAD ACADEMICA ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 297,496.60
FAM POTENCIADO 2016	SAN GABRIEL	SAN JOSE DEL RINCON (SAN JOSE DE LAS BURRAS)	14DJN1046L	MEXICO	BAS-REH-08829	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MEXICO CCT 14DJN1046L, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL RINCON (SAN JOSE DE LAS BURRAS), EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,210,399.11
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	MEZQUITIC	SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUAXTLAN	14EMS0068H	EMSAD 68	MSUP-SE-08881	\$ -	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA EN EL EMSAD 68 CCT 14EMS0068H, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUAXTLAN, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 409,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	SAN GABRIEL	SAN GABRIEL	14UBH0148Z	MODULO SAN GABRIEL (SAYULA)	MSUP-CON-08907	\$ 345,602.79	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN MODULO SAN GABRIEL (SAYULA) CCT 14UBH0148Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-CON-08918	\$ 3,698,999.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE EMERGENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	EL GRULLO	EL GRULLO	14DPR37400	NIÑO ARTILLERO	BAS-REH-08923	\$ 82,091.00	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR37400, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	14USU0210F	CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR	SUP-CON-08925	\$ -	TRABAJOS DE VOZ Y DATOS, AREA DE BIOTERIO, OBRA EXTERIOR Y SITE PARA EL COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN LA LOCALIDAD CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 4,508,977.44
FAM BASICA 2024	TALA	SAN ISIDRO MAZATEPEC	14DST0058L	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 124	BAS-CONA-08966	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, ANDADOR DE LIGA, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 124 CCT 14DST0058L, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MAZATEPEC, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 7,147,000.00

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS 2023	TOMATLÁN	TOMATLAN	14EJN0111N	GABRIELA MISTRAL	BAS-CON-09000	\$ -	CONSTRUCCION DE TERRAZA-COMEDOR Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14EJN0111N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,200,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS 2023	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO)	14DPR3263D	AGUSTIN YAÑEZ	BAS-CONA-09001	\$ -	CONSTRUCCION DE NÚCLEO DE SERVICIO SANITARIO, ESTRUCTURA CON LONARIA Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ CCT 14DPR3263D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 8,000,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS 2023	LA MANZANILLA DE LA PAZ	EL CHIFLON	14DPR0601T	NIÑOS HEROES	BAS-REH-09003	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION, ADAPTACION DE BODEGA Y OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CCT 14DPR0601T, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CHIFLON, EN EL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,000,000.00
FAM POTENCIADO ANEXO A PLUS 2023	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SAN LUCAS EVANGELISTA	14EPR1138R	EMILIANO ZAPATA	BAS-CONA-09014	\$ -	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCION DEL EDIFICIO A, TRABAJOS DE REHABILITACION INTEGRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14EPR1138R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS EVANGELISTA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 8,000,000.00
FAM POTENCIADO 2023	CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	LAS LAGUNILLAS DE AYOTITLAN	14DTV0610Z	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BAS-REH-09070	\$ -	TRABAJOS DE TERMINACION DE TRES AULAS DIDACTICAS (SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES) Y OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MULTIPLES) EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 14DTV0610Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS LAGUNILLAS DE AYOTITLÁN, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,844,030.00
FAM POTENCIADO 2023	PUERTO VALLARTA	LAS GAVIOTAS	14DPT0012T	CONALEP # 75	MSUP-REH-09072	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION (IMPERMEABILIZACIÓN DE CUATRO EDIFICIOS) EN EL CONALEP # 75 CCT 14DPT0012T, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS GAVIOTAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 378,768.04
FAM POTENCIADO 2023	EL GRULLO	EL GRULLO	14UBH0031Z	PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO	MSUP-CON-09073	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA EN LA PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 5,594,928.56
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	EL SALTO	FRACC. CIMA SERENA	14EPR1633R (14DPR14INF)	MARIA MONTESSORI	BAS-REH-09115	\$ 330,940.14	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA MONTESSORI CCT 14EPR1633R (14DPR14INF), UBICADA EN EL FRACC. CIMA SERENA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	AMECA	AMECA	14DES0001S	JOSE MA MORELOS Y PAVON	BAS-REH-09117	\$ -	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIO "I", CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DES0001S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO.	1	BASICA	POR EJECUTAR	\$ 2,101,078.45
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	PUERTO VALLARTA	COL. IXTAPA	14DPR2934V	EMANCIPACION	BAS-CON-09119	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA-COMEDOR, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACIÓN CCT 14DPR2934V, UBICADA EN LA COLONIA IXTAPA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 9,693,011.35

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	CABO CORRIENTES	LLANO GRANDE DE IPALA	14DPR1509T	HEROES DEL 47	BAS-CONA-09120	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, PATIO CÍVICO, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DEL 47 CCT 14DPR1509T, UBICADA EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE DE IPALA, MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 8,776,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	PUERTO VALLARTA	PLAYA GRANDE	14DTV0561H	JOSE VASCONCELOS	BAS-REH-09121	\$ 163,512.18	CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 14DTV0561H, UBICADA EN LA LOCALIDAD PLAYA GRANDE, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	AUTLÁN DE NAVARRO	AYUTITA	14DTV0269C	BENITO JUAREZ	BAS-REH-09127	\$ 3,112,562.62	CONSTRUCCION DE INGRESO PEATONAL, BARRA PERIMETRAL, REHABILITACION DE EDIFICIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CCT 14DTV0269C, UBICADA EN LA LOCALIDAD AYUTITA, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	AUTLÁN DE NAVARRO	LA NORIA	14DPR2143K	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	BAS-CONA-09128	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 14DPR2143K, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA NORIA, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 2,377,518.00
FAM BASICA 2024	ZAPOPAN	LA MAGDALENA	14DST0061Z	SEVERIANO CASILLAS RAMIREZ	BAS-CONA-09136	\$ -	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DOS TALLERES DE DISEÑO GRAFICO, LABORATORIO POLI-FUNCIONAL, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO "G" EN LA ESCUELA SECUNDARIA SEVERIANO CASILLAS RAMIREZ, CCT 14DST0061Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 10,839,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	EL ARENAL	EL ARENAL	14EPR0072S	ALVARO OBREGON	BAS-CON-09153	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y CANCHA DE VOLEIBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CCT 14EPR0072S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,898,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	EL ARENAL	EL ARENAL	14EPR0073R	ENRIQUE ROSALES	BAS-CON-09158	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y CANCHA DE VOLEIBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE ROSALES CCT 14EPR0073R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,898,000.00
FAM SUPERIOR 2024	GUADALAJARA	CHAPULTEPEC COUNTRY	14DUP0004J	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD N° 141	SUP-REH-09166	\$ -	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 141 CCT 14DUP0004J, UBICADA EN LA COLONIA CHAPULTEPEC COUNTRY, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,809,944.00
FAM SUPERIOR 2024	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	LOMAS TLAQUEPAQUE	14DUP0001M	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL PLANTEL N° 142	SUP-CON-09167	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL PLANTEL NO. 142 CCT 14DUP0001M, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS TLAQUEPAQUE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,000,000.00

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM SUPERIOR 2024	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	14DUP0005I	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD N° 144	SUP-CONA-09169	\$ -	CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, BODEGA, OBRA EXTERIOR Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD N° 144, CCT 14DUP0005I, UBICADA EN LA LOCALIDAD CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE), EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,451,548.00
FAM SUPERIOR 2024	ZAPOPAN	LA PALMITA	14DUP0006H	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD N° 145	SUP-CON-09170	\$ -	PISO VAENA 44X44 BLANCO CON TODOS LOS INSUMOS PARA COLOCAR, AIRE ACONDICIONADO, BARRA PERIMETRAL FRONTAL. EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD N° 145, CCT 14DUP0006H, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA PALMITA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,368,000.00
FAM BASICA 2024	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	FRACC. VALLE DE LOS ENCINOS (LOMAS DE TEJEDA)	14DJNVENCINOS	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	BAS-CONA-09172	\$ 11,997,175.54	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, MURO-REJA PERIMETRAL, INGRESO PEATONAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CCT 14DJNVENCINOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD FRACC. VALLE DE LOS ENCINOS (LOMAS DE TEJEDA), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM BASICA 2024	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	FRACC. VALLE DE LOS ENCINOS (LOMAS DE TEJEDA)	14DPRVENCINOS	PRIMARIA NUEVA CREACION	BAS-CONA-09173	\$ 12,393,011.36	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS, PATIO CÍVICO, MURO-REJA PERIMETRAL, INGRESO PEATONAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPRVENCINOS, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS ENCINOS (LOMAS DE TEJEDA), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	14DPR1337R	J JESUS GONZALEZ GALLO	BAS-REH-09181	\$ 1,701,641.41	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS GONZÁLEZ GALLO CCT 14DPR1337R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	JUANACATLÁN	FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA	14DES0139D	LUIS MONTEJANO	BAS-REH-09184	\$ 1,249,750.56	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS MONTEJANO CCT 14DES0139D, UBICADA EN EL FRACC. VILLAS DE ANDALUCÍA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	LA BARCA	LA PROVIDENCIA	14DPR1729E	JOSE ROSAS MORENO	BAS-REH-09186	\$ -	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIO "B", CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ROSAS MORENO CCT 14DPR1729E, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 4,671,809.46

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	TONALÁ	BARRIO NUEVO	14DPR3743L	IGNACIO ZARAGOZA	BAS-REH-09188	\$ 643,735.17	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR3743L, UBICADA EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	LA HUERTA	BENITO JUAREZ (ARROYO SECO)	14DPR1256G	LIBERTAD	BAS-REH-09189	\$ 790,150.69	REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CCT 14DTV0611Z, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CCT 14DPR1256G, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS RAMON CORONA CCT 14KJN0265A, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	SAN GABRIEL	LOS GARCIA	14KJN0265A	RAMON CORONA	BAS-REH-09190	\$ 176,200.00	TRABAJOS DE TERMINACION EN EL JARDIN DE NIÑOS RAMON CORONA CCT 14KJN0265A, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO 2017	IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO)	14DJN2220I	MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON	BAS-REH-09195	\$ -	ADECUACION DE ESPACIOS PARA SER UTILIZADOS COMO AULAS DIDACTICAS, COMO DIRECCIONES, COMO BODEGA Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL DE JESUS CLOUTHIER DEL RINCON CCT 14DJN2220I, UBICADO EN EL FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO), MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 796,704.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	ZAPOPAN	PASEOS DEL SOL	14DPT0009F	CONALEP # 32 FRANCISCO MEDINA ASCENCIO MEXICANO ITALIANO	MSUP-REH-09206	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL CONALEP # 32 LIC. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO MEXICANO ITALIANO CCT 14DPT0009F, UBICADO EN LA COLONIA PASEOS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 3,926,072.09
FAM MEDIA SUPERIOR 2024	TONALÁ	LOMA DEL CAMICHIN	14DPT0010V	CONALEP # 235 PROFRA. IDOLINA GAONA DE COSIO	MSUP-REH-09207	\$ -	REHABILITACIÓN DEL CONALEP NO. 235 PROFRA. IDOLINA GAONA DE COSÍO CCT 14DPT0010V, UBICADO EN LA COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 3,200,000.00
FAM BASICA 2024	JUANACATLÁN	EX-HACIENDA DE ZAPOTLANEJO	14DJN1509C	ESTEFANIA CASTAÑEDA	BAS-REH-09255	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION INTEGRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CCT 14DJN1509C, UBICADO EN LA LOCALIDAD EX-HACIENDA DE ZAPOTLANEJO, EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,000,000.00
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2024	GUADALAJARA	UNIDAD MODELO	14UET0004V	ESCUELA POLITECNICA	MSUP-REH-09274	\$ -	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA ESCUELA POLITECNICA CCT 14UET0004V, UBICADA EN LA LOCALIDAD UNIDAD MODELO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,825,415.46
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	14USU0220M	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLAN	SUP-CON-09276	\$ -	TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLAN CCT 14USU0220M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,600,025.44
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2024	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14EUT0002X	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	SUP-REH-09280	\$ -	ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,256,443.58

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM POTENCIADO MANTENIMIENTOS 2024	ARANDAS	ARANDAS	14ENL0010N	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS	SUP-REH-09282	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS CCT 14ENL0010N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 177,819.42
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	LA HUERTA	EJIDO EL RINCON	14DTV0611Z	REVOLUCION MEXICANA	BAS-REH-09294	\$ 85,990.36	TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA TELESECUNDARIA REVOLUCION MEXICANA CCT 14DTV0611Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCON, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO.	1	BASICA	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SANTA CRUZ DEL VALLE	14UBH0223P (14UBH02INF)	PREPARATORIA NUEVA	MSUP-CON-09323	\$ -	TRABAJOS DE TERMINACION DE ESTACIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA DE TLAJOMULCO CCT 14UBH0223P (14UBH02INF), UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,100,000.00
FAM BASICA 2024	EL SALTO	LA AZUCENA	14EPR1242C	JUAN JOSE MARTINEZ	BAS-REH-09329	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, PATIO CÍVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JOSÉ MARTÍNEZ CCT 14EPR1242C, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AZUCENA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 10,000,000.00
FAM BASICA 2024	VILLA CORONA	ATOTONILCO EL BAJO	14EPR0962C	MANUEL LOPEZ COTILLA	BAS-CON-09330	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, PATIO CÍVICO, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAL, INGRESO TIPO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR0962C, UBICADA EN LA LOCALIDAD ATOTONILCO EL BAJO, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 15,000,000.00
FAM BASICA 2024	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	14EJN0105C	MIGUEL HIDALGO	BAS-CON-09337	\$ -	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS Y OBRA EXTERIOR (MÓDULO DE JUEGOS Y CUBIERTA DE PERGOLADO), ASI COMO CONTEMPLAR LOS TRABAJOS DE RELLENOS Y CONTENCIONES EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO, CCT 14EJN0105C, UBICADO EN LA COLONIA JOCOTEPEC (ZONA CENTRO), MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 6,000,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2024	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-CON-09433	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DEL CAMINAMIENTO DE INGRESO	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 4,705,882.67
FAM BASICA 2024	VILLA CORONA	ESTIPAC	14EST0003H	AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO	BAS-REH-09438	\$ -	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "G" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN YAÑEZ DELGADILLO CCT 14EST0003H, UBICADA EN LA LOCALIDAD ESTIPAC, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 10,000,000.00
FAM BASICA 2024	EL SALTO	LAS PINTAS	14DES0109J	NIÑOS HEROES	BAS-REH-09464	\$ -	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "F", "H", "I" Y "J", ANDADOR DE LIGA Y OBRA EXTERIOR ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DES0109J, UBICADA EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 9,073,000.00
FAM BASICA 2024	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	LOMAS DE SAN MIGUEL	14EPR1505W	ANTONIO ALVAREZ ESPARZA	BAS-CON-09467	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "C" Y "H" EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA CCT 14EPR1505W, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 3,150,000.00

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	PUERTO VALLARTA	VALENTIN GOMEZ FARIAS	14UBH0028M	PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA	MSUP-REH-09469	\$ -	REHABILITACIÓN DE UN MÓDULO DE BAÑOS EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, CCT : 14UBH0028M, UBICADO EN LA COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,070,276.82
FAM BASICA 2024	ZAPOPAN	LA SOLEDAD DE NEXTIPAC	14DJN2140X	JOSE MARIA YAÑEZ	BAS-CON-09486	\$ -	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LINEA DE MEDIA TENSION Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA YAÑEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 676,040.20
FAM BASICA 2024	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14DPR1078U	JOSE MA MORELOS Y PAVON	BAS-REH-09490	\$ -	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR1078U, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 1,032,530.51
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	TONALÁ	TONALA	14USU0008T	CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	SUP-EQ-01376	\$ -	CONEXION A INTERNET PARA LA ISLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 NODO. SOLICITADO CON LA REFERENCIA # 3709/2021 DE UDG.	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 22,832.29
FAM POTENCIADO 2018	SAYULA	GUADALUPE	14DPR0326E	ADOLFO RUIZ CORTINES	BAS-EQ-01434	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO 7 MESAS PARA MAESTRO, 7 SILLAS PARA MAESTRO , 2 PINTARRONES, 1 SILLON EJECUTIVO, 10 MESAS BINARIAS .66 , 10 MESAS BINARIAS .76 , 1 CREDENZA, 3 ANAQUELES TIPO ESQUELETO, 2 ESTANTES. SE SOLICITA CON BASE EN EL OFICIO 1195/713/2021 , REFERENCIA 1398/2022	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 101,875.35
FAM POTENCIADO 2018	SAYULA	GUADALUPE	14DPR0326E	ADOLFO RUIZ CORTINES	BAS-EQ-01435	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA PLANTEL, UNA COMPUTADORA, UNA IMPRESORA, SE SOLICITA CON BASE EN EL OFICIO 1195/713/2021 , REFERENCIA 1398/2022	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 39,616.00
FAM POTENCIADO 2015	GUADALAJARA	GUADALAJARA	14EUT0001Y	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	SUP-EQ-01438	\$ -	MOBILIARIIO	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 98,916.42
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	TONALÁ	TONALA	14USU0008T	CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	SUP-EQ-01445	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRIMERA FASE DE VOZ Y DATOS PARA EL "CENTRO RECURSOS TECNOLOGICOS Y ANALISIS DE DATOS PARA LA ACADEMIA DE INVESTIGACIÓN" CON BASE EN LA REFERENCIA 2340/2022	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 5,772,942.09
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01452	\$ 41,033.72	SUMINISTRO DE EQUIPO ADQUISICION DE PROYECTOR CON BASE EN LA REFERENCIA 2342/2022	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM POTENCIADO 2015	TAPALPA	ATACCO	14DPT0018N	CONALEP TAPALPA	MSUP-EQ-01464	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO , SILLA CON PALETA LATERAL CON BASE EN LA REFERENCIA 3507/2022	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 30,493.25
FAM POTENCIADO 2015	TAPALPA	ATACCO	14DPT0018N	CONALEP TAPALPA	MSUP-EQ-01465	\$ -	SUMINSTRO DE EQUIPO, PROYECTOR CON BASE EN LA REFERENCIA 3507/2022	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 15,872.00

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01467	\$ 142,970.00	SUMINISTRO DE EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	TERMINADO	\$ -
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01474	\$ 163,938.04	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01479	\$ 2,305.50	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01480	\$ 119,330.85	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01481	\$ 96,222.00	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES SUPERIOR 2020	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01482	\$ 673,844.00	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01485	\$ 46,400.00	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	TERMINADO	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01487	\$ 21,856.81	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023 Y LA REFERENCIA 1297/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2017	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01492	\$ 68,433.63	SUMINISTRO DE EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01493	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ -
FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01494	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ -
FAM POTENCIADO 2015	TAMAZULA DE GORDIANO	COL. BENITO JUAREZ	14DPT0006I	CONALEP JOSE MA MARTINEZ RODRIGUEZ	MSUP-EQ-01513	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL TALLER EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZCON BASE EN LA REFERENCIA 3329/2022	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 893,457.84
FAM POTENCIADO 2017	TAMAZULA DE GORDIANO	COL. BENITO JUAREZ	14DPT0006I	CONALEP JOSE MA MARTINEZ RODRIGUEZ	MSUP-EQ-01514	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL TALLER EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZCON BASE EN LA REFERENCIA 3329/2022	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,044,409.10
FAM REMANENTES SUPERIOR 2020	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01519	\$ 106,035.60	SUMINISTRO DE EQUIPO PROYECTOR CON BASE EN LA REFERENCIA 2342/2022	1	SUPERIOR	TERMINADO	\$ -

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	TONALÁ	TONALA	14USU0008T	CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA	SUP-EQ-01532	\$ -	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA "SEGUNDA FASE VOZ Y DATOS PARA EL CENTRO RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ANÁLISIS DE DATOS PARA LA ACADEMIA DE INVESTIGACIÓN". CON BASE EN EL OFICIO CGSAIT/4044/2023 REF. 1945/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 9,135,477.30
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	14USU0190I	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA	SUP-EQ-01541	\$ 1,392,034.80	EQUIPAMIENTO PARA LOGRAR AULAS INTERACTIVAS CON BASE EN EL OFICIO CGSAIT/3077/2022 Y AL CORREO RECIBIDO DE FECHA 29/SEP/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	BOLAÑOS	BAJIO DEL TULE	14INTERCUL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO	SUP-EQ-01551	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 74/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,456,789.21
FAM SUPERIOR 2024	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	CAJITILAN	14ESU0026R-I	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL	SUP-EQ-01552	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO LABORATORIO MÓVIL DE TERAPIA FÍSICA, SE SOLICITA CON BASE EN EL OFICIO 514.10312-34/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 3,090,833.00
FAM SUPERIOR 2024	GUADALAJARA	CHAPULTEPEC COUNTRY	14DUP0004J	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD N° 141	SUP-EQ-01553	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN EL OFICIO 500/2024.027-14	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,100,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01554	\$ 396,928.92	SUMINISTRO DE EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 1297/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM REMANENTES BASICA 2020	TECOLOTLÁN	TECOLOTLAN	14DPR4053F	DIEGO HUIZAR MARTINEZ	BAS-EQ-01555	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 469/2024 ( OFICIO /0551/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 30,943.42
FAM REMANENTES BASICA 2019	TECOLOTLÁN	TECOLOTLAN	14DPR4053F	DIEGO HUIZAR MARTINEZ	BAS-EQ-01556	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 469/2024 ( OFICIO /0551/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 401,000.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	TECOLOTLÁN	TECOLOTLAN	14DPR4053F	DIEGO HUIZAR MARTINEZ	BAS-EQ-01557	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 469/2024 ( OFICIO /0551/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 309,634.82
FAM REMANENTES BASICA 2018	ZAPOTLANEJO	SAN JOAQUIN ZORRILLOS	14DPR1457D	INDEPENDENCIA	BAS-EQ-01558	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 469/2024 ( OFICIO /0551/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 197,311.32
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2022	ZAPOTLANEJO	SAN JOAQUIN ZORRILLOS	14DPR1457D	INDEPENDENCIA	BAS-EQ-01559	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 469/2024 ( OFICIO /0551/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 14,367.49
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017	ZAPOTLANEJO	SAN JOAQUIN ZORRILLOS	14DPR1457D	INDEPENDENCIA	BAS-EQ-01560	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 469/2024 ( OFICIO /0551/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 281,847.34
FAM REMANENTES BASICA 2019	EL GRULLO	EL CACALOTE	14DPR0349P	MANUEL CRESPO MONARREZ	BAS-EQ-01561	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 469/2024 ( OFICIO /0551/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 71,764.46

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023	EL GRULLO	EL CACALOTE	14DPR0349P	MANUEL CRESPO MONARREZ	BAS-EQ-01562	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 469/2024 ( OFICIO /0551/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 143,000.00
FAM REMANENTES BASICA 2018	EL GRULLO	EL CACALOTE	14DPR0349P	MANUEL CRESPO MONARREZ	BAS-EQ-01564	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 469/2024 ( OFICIO /0551/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 20,111.28
FAM REMANENTES BASICA 2020	EL GRULLO	EL CACALOTE	14DPR0349P	MANUEL CRESPO MONARREZ	BAS-EQ-01566	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 469/2024 ( OFICIO /0551/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 111,703.74
FAM SUPERIOR 2024	GUADALAJARA	CHAPULTEPEC COUNTRY	14DUP0004J	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD N° 141	SUP-EQ-01567	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO D.P.152/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 302,804.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2023	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	14DPT0013S	CONALEP # 168	MSUP-EQ-01572	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO 135 BUTACAS PARA AULA CON BASE EN LA REF. 470/2024 ( OFICIO 0170/4/2024)	1	MEDIA SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 182,543.92
FAM SUPERIOR 2024	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	LOMAS TLAQUEPAQUE	14DUP0001M	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL PLANTEL N° 142	SUP-EQ-01574	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA AULA VIRTUAL ON BASE AL OFICIO D.P.108/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,551,548.00
FAM SUPERIOR 2024	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	14DUP0003K	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD N° 143	SUP-EQ-01575	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA AULA VIRTUAL ON BASE AL OFICIO D.P.051/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,657,610.53
FAM SUPERIOR 2024	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	14DUP0005I	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD N° 144	SUP-EQ-01576	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA AULA VIRTUAL ON BASE AL OFICIO D.P.052/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,100,000.00
FAM SUPERIOR 2024	ZAPOPAN	LA PALMITA	14DUP0006H	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD N° 145	SUP-EQ-01577	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA AULA VIRTUAL ON BASE AL OFICIO D.P.053/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,183,548.00
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01578	\$ 18,706.58	SUMINISTRO DE EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01579	\$ 324,536.25	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	EN EJECUCION	\$ -
FAM SUPERIOR 2024	GUADALAJARA	CHAPULTEPEC COUNTRY	14DUP0004J	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD N° 141	SUP-EQ-01580	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO CON BASE EN EL OFICIO D.P.0152/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 338,800.00
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01581	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 601/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 279,641.39
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01582	\$ -	SUMINISTRO DE MOVILIARIO CON BASE EN LA REF. 1297/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 67,714.58
FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01583	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1297/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 86,674.28
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	LOMAS DE TEJEDA	14USU0011G	CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO	SUP-EQ-01584	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPO CON BASE EN LA REFERENCIA 1297/2023	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 18,864.91

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	BOLAÑOS	BAJO DEL TULE	14INTERCUL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO	SUP-EQ-01585	\$ -	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO CON BASE EN EL OFICIO SICYT.SES.DS.44.24 (REF.899/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 278,172.47
FAM POTENCIADO 2018	SAYULA	GUADALUPE	14DPR0326E	ADOLFO RUIZ CORTINES	BAS-EQ-01586	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE , 2 PINTARRONES, . SE SOLICITA CON BASE EN EL OFICIO 1195/713/2021 , REFERENCIA 1398/2022 Y A LA PAPELETA P-JADQ-00002/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 18,661.35
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	AMECA	SAN ANTONIO MATUTE	14DNL0006B	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL	SUP-EQ-01587	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 19,531.80
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	AMECA	SAN ANTONIO MATUTE	14DNL0006B	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL	SUP-EQ-01588	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 82,357.67
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2021	AMECA	SAN ANTONIO MATUTE	14DNL0006B	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL	SUP-EQ-01589	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024)	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 76,650.85
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	AMECA	SAN ANTONIO MATUTE	14DNL0006B	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL	SUP-EQ-01590	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 111,396.39
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	AMECA	SAN ANTONIO MATUTE	14DNL0006B	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL	SUP-EQ-01591	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFE. 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024)	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 43,227.95
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	COLOTLÁN	COLOTLAN	14DNL0008Z	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL (ENECO)	SUP-EQ-01592	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 158,267.95
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	COLOTLÁN	COLOTLAN	14DNL0008Z	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL (ENECO)	SUP-EQ-01593	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 2,031.70
FAM REMANENTES SUPERIOR 2020	COLOTLÁN	COLOTLAN	14DNL0008Z	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL (ENECO)	SUP-EQ-01594	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 33,375.50
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2023	UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	14ENL0004C	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS	SUP-EQ-01595	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 69,917.28
FAM REMANENTES SUPERIOR 2020	UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	14ENL0004C	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS	SUP-EQ-01596	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 194,532.20
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	14ENL0004C	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS	SUP-EQ-01597	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,739.08

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
FAM REMANENTES SUPERIOR 2020	UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	14ENL0004C	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS	SUP-EQ-01599	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024)	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 71,271.32
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2022	UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	14ENL0004C	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS	SUP-EQ-01600	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024)	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 1,642.01
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	14ENL0004C	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS	SUP-EQ-01601	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024)	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 13,180.55
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 17-18	UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	14ENL0004C	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS	SUP-EQ-01602	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024)	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 50,092.92
FAM REMANENTES SUPERIOR 2018	UNIÓN DE TULA	UNION DE TULA	14ENL0004C	ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS	SUP-EQ-01603	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN LA REFERENCIA 1699/2024 (OFICIO 489/51/2024)	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 122,141.39
FAM REMANENTES BASICA 2020	SAN JUAN DE LOS LAGOS	LA LABOR DE ALBA (LA LABOR)	14DPR0809J	EMILIANO ZAPATA	BAS-EQ-01604	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 1706/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 23,239.14
FAM REMANENTES SUPERIOR 2019	COLOTLÁN	COLOTLAN	14DNL0008Z	ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL (ENECO)	SUP-EQ-01605	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 489/51/2024 REF. 1699/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 33,079.28
FAM REMANENTES BASICA 2020	SAN JUAN DE LOS LAGOS	LA LABOR DE ALBA (LA LABOR)	14DPR0809J	EMILIANO ZAPATA	BAS-EQ-01606	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 1076/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 13,629.72
FAM REMANENTES BASICA 2019	SAN JUAN DE LOS LAGOS	LA LABOR DE ALBA (LA LABOR)	14DPR0809J	EMILIANO ZAPATA	BAS-EQ-01607	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 1076/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 24,134.19
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	TONALÁ	BENITO JUAREZ	14DPR2577X	EMILIANO ZAPATA	BAS-EQ-01608	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 1076/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 968,634.82
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017	TONALÁ	BENITO JUAREZ	14DPR2577X	EMILIANO ZAPATA	BAS-EQ-01609	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 1076/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 100,482.36

## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2024

FECHA DE CORTE: 30 - JUNIO - 2024

NOMBRE FONDO	NOMBRE MUNICIPIO	LOCALIDAD	CCT	NOMBRE CCT	FOLIO	CONTRATADO	DESCRIPCION CORTA	ACCIONES	NIVEL GENERAL	ETAPA	PROGRAMADO
REMANENTES ESCUELAS AL CIEN BASICA 2017	TONALÁ	BARRIO NUEVO	14DPR3743L	IGNACIO ZARAGOZA	BAS-EQ-01610	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 1076/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 576,900.59
FAM REMANENTES BASICA 2020	ZAPOPAN	TEPEYAC	14DPR1359C	BENITO JUAREZ	BAS-EQ-01613	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 1076/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 433,164.34
FAM REMANENTES BASICA 2019	ZAPOPAN	TEPEYAC	14DPR1359C	BENITO JUAREZ	BAS-EQ-01614	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 1076/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 80,379.09
FAM REMANENTES BASICA 2019	ZAPOPAN	TEPEYAC	14DPR1359C	BENITO JUAREZ	BAS-EQ-01615	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 1076/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 48,759.41
FAM REMANENTES BASICA 2018	ZAPOPAN	TEPEYAC	14DPR1359C	BENITO JUAREZ	BAS-EQ-01616	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 1076/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 91,172.21
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18	GUADALAJARA	COL. FRESNO	14DPR0329B	HEROE DE NACCOZARI	BAS-EQ-01617	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 1076/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 703,596.24
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18	GUADALAJARA	COL. ESPERANZA	14EPR0940R	IXCA FARIAS	BAS-EQ-01618	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 1076/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 137,054.26
REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 17-18	GUADALAJARA	COL. ESPERANZA	14EPR0940R	IXCA FARIAS	BAS-EQ-01619	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO 1076/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 335,864.44
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	GUADALAJARA	COL. ESPERANZA	14EPR0940R	IXCA FARIAS	BAS-EQ-01621	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO CON BASE EN EL OFICIO /1706/7/2024	1	BASICA	PROGRAMADO	\$ 195,180.98
REMANENTES DEL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2024	BOLAÑOS	BAJIO DEL TULE	14INTERCUL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO	SUP-EQ-01622	\$ -	SUMINISTR DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN 1 ARCHIVERO VERTICAL, 3 ARCHIVEROS HORIZOTAL , 1 MESA DE JUNTAS, 2 ESCRITORIOS RECTANGULAR 140X70X75, 2 ESCRITORIOS RECTANGULAR 160X70X75, 1 LATERAL PARA ESCRITORIO. 1 MESA BENCH 2 USUARIOS, 1 MESA BENCH 4 USUARIOS, 1 CREDENZA BAJA DERECHA . CON BASE EN LA REF. 1750/2024 (OFICIO SICYT.SES.D.S72.24	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ 161,816.15
FAM SUPERIOR 2024	ZAPOTLÁN EL GRANDE	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	14DUP0005I	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD N° 144	SUP-EQ-01624	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIAIO PARA AULA VIRTUAL	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ -
FAM SUPERIOR 2024	AUTLÁN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	14DUP0003K	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD N° 143	SUP-EQ-01625	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA VIRTUAL CON BASE EN EL OFICIO D.P 0151/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ -
FAM SUPERIOR 2024	ZAPOPAN	LA PALMITA	14DUP0006H	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD N° 145	SUP-EQ-01626	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA VIRTUAL CON BASE EN EL OFICIO D.P 0151/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ -
FAM SUPERIOR 2024	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	LOMAS TLAQUEPAQUE	14DUP0001M	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL PLANTEL N° 142	SUP-EQ-01627	\$ -	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA VIRTUAL CON BASE EN EL OFICIO D.P 0151/2024	1	SUPERIOR	PROGRAMADO	\$ -